

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 20 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
皮带机头定位，前后机头基础二次浇筑。	
技术交底情况：	
皮带机头按设计图纸定位，二次浇注混凝土要灌实。	
质量自检情况：	
基础二次浇注合格。	
安全检查情况：	
严格按操作规程施工，今日施工安全。	
其他重要事项：	

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 21 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
运输皮带架基础槽钢 5 车。	
技术交底情况：	
皮带架基础槽钢放置在路线中硐室内。	
质量自检情况：	
设备质量。	

安全检查情况：
严格按操作规程施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 22 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
焊接皮带架基础槽钢 78 个。	
技术交底情况：	
皮带架基础槽钢中心与设计皮带中心线一致。	

质量自检情况：
皮带架基础槽钢焊接合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 23 日	星期	天气	气温	风力	风向
-----------------	----	----	----	----	----

施工部位、内容、速度、作业班组：
焊接皮带架基础槽钢 77 个。
技术交底情况：
皮带架基础槽钢中心与设计皮带中心线一致。
质量自检情况：
皮带架基础槽钢焊接合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 24 日	星期	天气	气温	风力	风向
施工部位、内容、速度、作业班组：					
安装前部皮带机头滚筒、电机、减速机；运输皮带 H 架等 4 车。					
技术交底情况：					
皮带滚筒安装要水平；皮带 H 架等运输放置在路线硐室内。					
质量自检情况：					
皮带机头安装合格。					
安全检查情况：					
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。					

其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 25 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
安装后部皮带机头滚筒、电机、减速机；运输皮带 H 架等 3 车。	
技术交底情况：	
皮带滚筒安装要水平；皮带 H 架等运输放置在路线硐室内。	
质量自检情况：	

皮带机头安装合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 26 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
安装皮带架 32 节。	

技术交底情况：
皮带架中心线要与皮带设计中心线一致、皮带架要与基础槽钢紧固牢固。
质量自检情况：
皮带架安装合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 27 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
安装皮带架 32 节。	
技术交底情况：	
皮带架中心线要与皮带设计中心线一致、皮带架要与基础槽钢紧固牢固。	
质量自检情况：	
皮带架安装合格。	
安全检查情况：	
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。	
其他重要事项：	

工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 28 日	星期	天气	气温	风力	风向
施工部位、内容、速度、作业班组：					
运输皮带 H 架等 5 车。					
技术交底情况：					
皮带 H 架等运输放置在路线硐室内。					
质量自检情况：					
设备质量合格。					

严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 29 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
运输皮带 H 架等 5 车。	
技术交底情况：	
皮带 H 架等运输放置在路线硐室内。	

设备质量合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 30 日	星期	天气	气温	风力	风向
-----------------	----	----	----	----	----

安装皮带架 30 节。
技术交底情况：
皮带架中心线要与皮带设计中心线一致、皮带架要与基础槽钢紧固牢固。
质量自检情况：
皮带架安装合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 3 月 31 日	星期	天气	气温	风力	风向
施工部位、内容、速度、作业班组：					
安装皮带架 33 节。					
技术交底情况：					
皮带架中心线要与皮带设计中心线一致、皮带架要与基础槽钢紧固牢固。					
质量自检情况：					
皮带架安装合格。					
安全检查情况：					
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。					

其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 4 月 1 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
运输皮带 H 架等 5 车。	
技术交底情况：	
皮带 H 架等运输放置在路线硐室内。	
质量自检情况：	

设备质量合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 4 月 2 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
安装皮带架 28 节。	

技术交底情况：
皮带架中心线要与皮带设计中心线一致、皮带架要与基础槽钢紧固牢固。
质量自检情况：
皮带架安装合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 4 月 3 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
运输皮带底托轮 6 车，运输皮带机尾、张紧小车及配重。	
技术交底情况：	
皮带底托轮放置在路线中的硐室内。	
质量自检情况：	
设备质量合格。	
安全检查情况：	
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。	
其他重要事项：	

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 4 月 4 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
安装皮带底托轮；安装皮带机尾、配重小车。	
技术交底情况：	
皮带底托轮放置在 H 架上。	
质量自检情况：	
设备质量合格。	

安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 4 月 5 日 星期	天气 气温 风力 风向
施工部位、内容、速度、作业班组：	
敷设皮带 200 米，硫化皮带接头 1 个。	
技术交底情况：	
皮带接头硫化必须确保两皮带中心线必须在一条直线上。	

质量自检情况：
皮带接头硫化质量合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 4 月 6 日 星期	天气 气温 风力 风向
------------------------	----------------------------

施工部位、内容、速度、作业班组：
敷设皮带 100 米，硫化皮带接头 2 个。
技术交底情况：
皮带接头硫化必须确保两皮带中心线必须在一条直线上。
质量自检情况：
皮带接头硫化质量合格。
安全检查情况：
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。
其他重要事项：

--

施 工 日 志

单位工程名称：主斜井皮带输送机安装

2009 年 4 月 7 日	星期	天气	气温	风力	风向
施工部位、内容、速度、作业班组：					
敷设皮带 200 米，硫化皮带接头 1 个。					
技术交底情况：					
皮带接头硫化必须确保两皮带中心线必须在一条直线上。					
质量自检情况：					
皮带接头硫化质量合格。					
安全检查情况：					
严格按操作规程施工，井筒内严禁平行作业施工，今日施工安全。					

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038074054001006135>