

编号：01

临港奉贤产业园区产业配套工程二标段

施工工作月报

第 一 期

2012 年 9 月 21 日至 2012 年 10 月 31 日

内容提要：

本月工程形象进度完成情况

工程签证情况

本月工程情况评述

施工单位：上海浦东国际工程

工程经理：王恺

日期：

工程名称		临港奉贤产业园区产业 配套工程二标段		设计 单位	中国海诚工程科技股份
建设单位		上海临港奉贤经济开展		施工 单位	上海浦东国际工程
形象 进度 完成 情况	本月 计划 完成	1、3号厂房打桩114根桩完成、4号厂房打桩114根桩完成、5号厂房打桩114根完成、6号厂房打桩114根桩完成 2、5#方案完成、根底验收回填土 3、6#方案完成、根底验收回填土 4、3#方案完成、根底承台短柱浇筑 5、4#方案完成、根底砖砌筑			
	实际 完成	1、3号厂房打桩114根桩完成、4号厂房打桩114根桩完成、5号厂房打桩114根完成、6号厂房打桩114根桩完成 2、5#、6#砌筑完成、开始回填土 3、3#、4#实际完成根底墙砌筑及回填土开始			
	原因 分析	1、5#、6#因设计变更增加地梁挑耳等原因延期一天 2、3#、4#实际提前，完成月季度方案			
工 程 签 证 情 况	专题 例会 报告 纪要	4次	内 容 简 要	第001期工程例会相关考前须知 第002期施工进度、质量、平安文明事宜 第003期施工进度、质量、平安文明事宜 第004期施工进度、质量、平安文明事宜	
	工程 质量 签证		内 容 简 要		
	工作 联系 函		内 容 简 要	1、监理工作联系单（关于施工内业资料未与施工进度同步的相关事宜） 2、（平安）监理工作联系单（关于生活区设施、卫生、消防平安检查事宜） 3、（平安）监理工作联系单（关于节假日平安工作相关事宜）	

	提出的报告		内容摘要	
--	-------	--	------	--

本月工程情况评述:

- 1、按照原进度方案完成,质量上符合设计要求
- 2、平安上做到基坑围护、各级电箱接地、临设加固接地
- 3、施工道路通畅、专人清理,现场材料堆放整齐
- 4、场容、场貌良好,各使用材料符合要求
- 5、现场宣传标语、各工种操作标准设置好

人员情况:

- 1、人员配备齐全、工程部人员到岗并节假日不休息
- 2、施工、操作人员正常上班
- 3、其中瓦工 25 人、木工 20 人、钢筋工 20 人、小工 15 人、电工 5 人、架子工 4 人、钢结构 8 人

施工情况:

- 1、目前正常施工、施工人员充分
- 2、现场挖掘机 2 台、各种小型、加工机械配备齐全、质量符合要求
- 3、材料集中堆放、道路畅通、专职平安生产管理人员及时到位
- 4、各种特殊工种持证上岗作业
- 5、对施工队进行分局部项的技术质量交底
- 6、对存在一般危险源的区域进行专项平安技术交底

存在的问题:

质量自检问题〔整改情况〕:

- 1、对于质量上通病、有工程部专职质量员进行验收、落实、整改,后经监理验收、确保工程质量
- 2、构造柱留置尺寸不符合要求,局部偏小
- 3、4#厂房地圈梁钢筋长度偏小,箍筋间距偏大
- 4、一组普通混凝土小型空心砌块〔390*190*190〕检查不合格

平安自检问题〔整改情况〕:

- 1、对有些配电箱未固定,有专职水电负责人落实整改
- 2、灯架未接地,已落实、整改
- 3、对个别不戴平安帽者,实行教育、罚款处理

采取措施方法及效果:

由工程部工程工程师、专职质量员、平安员组织各施工班组长进行开例会,由技术负责人、质量员、专职平安员对施工质量技术与平安生产,进行专项技术质量交底和平安技术交底。

施工进度:

合理安排劳动力,确保按原方案如期完成

工程情况评述内容括材料、设备、人员、机械进场情况、质量情况、存在问题等。

本月施工工作小结：

- 1、施工单位工程部各管理人员及时到岗就位，做好各项平安、质量技术措施，各项管理制度已完善落实。
- 2、《施工组织设计》、《平安技术方案》、《脚手架搭设、拆方案》、《模板搭设方案》、《临时用电技术方案》等专项技术方案及时报审于监理单位并经总监理工程师审核、批准实施。
- 3、针对现场原材料严格控制并及时取样送检复试，不合格材料予以清退出场，坚决不用于工程部位。
- 4、对小型机械设备、各级电箱做好巡视检查记录。
- 5、由工程工程师、专职质量、平安员组织各施工班组开例会，并进行各分局部项技术质量交底、专项平安技术交底。

下月工作方案：

- 1、4#办公区结构完成、砌筑二层完成、钢结构、钢柱、梁二次校正完成
- 2、3#办公区结构完成、砌筑二层完成、钢结构、钢柱、梁二次校正开始
- 3、5#办公区结构完成、砌筑二层完成、钢结构、屋面结构安装
- 4、6#办公区结构完成、砌筑二层完成、钢结构、门窗、焊接安装
水电配合各种完成任务

编号：02

临港奉贤产业园区产业配套工程二标段

施工工作月报

第 二 期

2012 年 11 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日

内容提要：

本月工程形象进度完成情况

工程签证情况

本月工程情况评述

施工单位：上海浦东国际工程

工程经理：郑富高

日期：

工程名称		临港奉贤产业园区产业 配套工程二标段		设计 单位	中国海诚工程科技股份
建设单位		上海临港奉贤经济开展		施工 单位	上海浦东国际工程
形象 进度 完成 情况	本月 计划 完成	1、3#厂房根底工程完成、主体结构二层框架完成； 2、4#厂房主体结构完成、二次结构砌筑二层砖墙完成； 3、5#厂房根底工程完成、主体结构完成、二次结构砌筑一层砖墙完成； 钢柱吊装、钢梁拼装吊装、二次校正完； 4、6#厂房根底工程完成、主体结构三层柱钢筋绑扎完成；钢构件进场、 钢柱吊装完；			
	实际 完成	1、3#厂房根底工程完成、主体结构一层框架完成； 2、4#厂房主体结构一层框架完成；二层框架支模、钢筋绑扎并验收完； 3、5#厂房根底工程完成、主体结构一层框架完成；二层框架支模完、 钢筋正在绑扎；屋面檩条安装完； 4、6#厂房根底工程完成、主体结构一层框架完成；二层柱放线、钢筋 绑扎；屋面檩条开始安装；			
	原因 分析	1、由于施工阶段连续雨季，造成实际施工与月进度方案脱节； 2、钢结构材料构件进场有拖延现象；造成方案工期延期；			
工 程 签 证 情	专题 例会 报告 纪要	4 次	内 容 简 要	第 005 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 006 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 007 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 008 期关于施工进度、质量、平安文明事宜	

况				
	工程质量签证	3 次	内 容 简 要	签证单 1〔关于桩基单位试桩截桩〕 技术核定单 1〔关于根底承台加大、加宽〕 技术核定单 2〔关于根底梁腰筋变更〕
	工作联系函	1 次	内 容 简 要	〔平安〕监理工作联系单〔关于工程现场平安、 环境事宜〕
	提出的报告		内 容 简 要	

人员情况：

- 1、人员配备齐全、工程部人员到岗并节假日不休息；
- 2、施工、操作人员正常上班；
- 3、其中瓦工 10 人、木工 20 人、钢筋工 20 人、小工 10 人、电工 6 人、架子工 12 人、钢结构 27 人；

施工情况：

- 1、框架结构按要求施工，脚手架已同步搭设，钢结构吊装已开始，做好了相应的专项平安技术交底并有工程部专职平安员跟进平安监督管理；
- 2、根底回填分层回填压实，碎石铺设到位；
- 3、工程工序、原材料复试检测资料及时与现场工程进度同步；
- 4、生活区卫生整洁、食堂已办理好许可证；
- 5、施工现场有专人清扫，洒水扬尘控制较好，建筑垃圾有专门堆放点并及时处理，平安文明做的较好；

存在的问题：

质量自检问题：

- 1、钢筋保护层不到位，有漏扎、跳扎现场，个别柱钢筋有偏位现象；
- 2、模板拼缝过大，有漏浆现象、外口梁边不直；
- 3、水电线盒不在一条直线上；
- 4、关于 5#厂房根底桩芯砼试块作非破损试验，抗压检测报告 12 月 5 日前出来

平安自检问题：

- 1、钢结构吊装警戒线不到位、无升降设备；
- 2、个别工人不戴平安帽、不扣帽带；
- 3、脚手架油漆未刷好；

采取措施方法及效果：

针对质量与平安问题：由工程部工程生产副经理、技术负责人、质量员、平安员组织各施工班组长每周召开关于平安与生产例会；技术负责人对各班组长进行口头与书面的技术质量交底；由专职平安员对上述的平安隐患问题对施工班组进行口头、书面的平安技术交底；各管理人员加强过程控制，在工程进程中不断巡查监督，发现问题及时让施工班组整改，平安质量问题消除在萌芽状态。

施工进度：

合理安排劳动力，确保按原方案如期完成；但由于下雨较多造成进度脱节，下月采取加班加点的方法追赶工期，确保总进度方案如期完成。

工程情况评述内容包括材料、设备、人员、机械进场情况、质量情况、存在问题等。

本月施工工作小结：

1、 本月框架结构已开始施工，对于排架搭设、钢筋绑扎、木工支模工程部专门组织班组开会进行技术质量、平安技术交底并在过程中加强了巡视控制；

2、钢结构吊装开始施工，工程部派专职平安员负责监督、平安管理工作

3、各道施工工序资料及时报验；现场文明施工做的较好，总体质量较好；

4、进度上由于多雨及钢结构供货材料不及时造成了方案脱节；

下月工作方案：

1、3#厂房办公区框架结构完成；幕墙进场安装幕墙骨架与玻璃安装；钢结构钢柱、梁吊装完、屋面次结构、板安装完、墙面次构件、板安装完成

2、4#厂房办公区框架结构完成、砌筑一层、二层、三层、屋面工程完；幕墙进场安装幕墙骨架与玻璃安装 钢结构钢柱、梁吊装完、屋面次结构、板安装完、墙面次构件、板安装完成；

3、5#厂房办公区框架结构完成、砌筑一层、二层、三层、屋面工程完；钢结构屋面板、墙次构件、面板安装完；

4、6#厂房办公区框架结构完成、砌筑一层、二层完 钢结构钢梁吊装完、屋面次构件、板安装完、墙面次构件、面板安装完；

编号：03

临港奉贤产业园区产业配套工程二标段

施工工作月报

第 三 期

2012 年 12 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

内容提要：

本月工程形象进度完成情况

工程签证情况

本月工程情况评述

施工单位：上海浦东国际工程

工程经理：郑富高

日期：

工程名称		临港奉贤产业园区产业 配套工程二标段	设计 单位	中国海诚工程科技股份
建设单位		上海临港奉贤经济开展	施工 单位	上海浦东国际工程
形 象 进 度 完 成 情 况	本 月 计 划 完 成	1、3#厂房办公区框架结构完成；幕墙进场安装幕墙骨架与玻璃安装；钢结构钢柱、梁吊装完、屋面次结构、墙面次构件、墙面、屋面板安装完成； 2、4#厂房办公区框架结构完成、砌筑一层、二层、三层、屋面工程完；幕墙进场安装幕墙骨架与玻璃安装 钢结构钢柱、梁吊装完、屋面次结构、墙面次构件、墙面、屋面板安装完成； 3、5#厂房办公区框架结构完成、砌筑一层、二层、三层、屋面工程完；钢结构屋面板、墙面次构件、面板安装完； 4、6#厂房办公区框架结构完成、砌筑一层、二层完；钢结构钢梁吊装完、屋面次构件、板安装完、墙面次构件、面板安装完；		
	实 际 完 成	1、3#厂房办公区框架结构完成；幕墙管理人员、钢骨架进场准备安装；钢结构主体结构完成（具备铺设屋面板）、墙面次结构材料全部进场； 2、4#厂房办公区框架结构完成内、外墙体材料（蒸压加气砌块已进场）；幕墙管理人员、钢骨架进场准备安装；钢结构主体结构还剩局部钢梁未安装、屋面次结构还剩局部构件未安装； 3、5#厂房办公区三层框架准备砼浇筑、内、外墙体材料（蒸压加气砌块已进场）；钢结构主体结构完成、屋面次结构完成（具备铺设屋面板）、墙面次结构完成 30%、墙面次结构材料全部进场； 4、6#厂房办公区二层框架结构完成、屋面梁板支模完、梁板钢筋绑扎根本完成、准备砼浇筑、内、外墙体材料（蒸压加气砌块已进场）；钢结构主体结构完成、屋面次结构完成（具备铺设屋面板）、墙面次结构完成 30%、墙面次结构材料全部进场；		
	原 因 分 析	1、由于施工阶段连续雨季、风势较大、天气寒冷，造成实际施工与月进度方案脱节； 2、钢结构材料构件进场有严重滞后现象；造成与原定方案严重脱节；		

工 程 签 证 情 况	专 题 例 会 报 告 纪 要	4 次	内 容 简 要	第 010 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 011 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 012 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 013 期关于施工进度、质量、平安文明事宜
	工 程 质 量 签 证		内 容 简 要	
	工 作 联 系 函	2 次	内 容 简 要	D-b2 监理工程师通知单（安 2012-03-第 05 号） 监理工程师通知单（监-11-03）
	提 出 的 报 告		内 容 简 要	

人员情况：

- 1、工程部人员及时到岗、人员配备齐全，并节假日不休息；
- 2、各施工班组、操作人员正常上班、幕墙安装管理人员、施工班组进场；
- 3、其中瓦工 12 人、木工 10 人、钢筋工 15 人、普工 10 人、电工 6 人、架子工 12 人、钢结构 25 人；

施工情况：

- 1、4 栋厂房办公区框架结构按要求施工，脚手架已同步搭设，4 栋厂房厂区钢结构主体已基本完，做好了相应的专项平安技术交底，并有工程部专职平安员跟进平安监督管理；
- 2、4 栋厂房地坪砂垫层施工较密实，办公区垫层砼浇筑，砼垫层较密实、外观较好；
- 3、工程质量资料及时与现场工程进度同步，原材料取样、送检，检测资料无不合格项；
- 4、生活区卫生整洁，并派专人去除垃圾；
- 5、施工现场有专人清扫，洒水，扬尘控制较好，建筑垃圾有专门堆放点并及时处理，平安文明、施工现场环境控制的较好；

存在的问题：

质量自检问题：

- 1、钢筋保护层不到位，有漏扎、跳扎现场，个别柱钢筋有偏位现象；
- 2、模板拼缝过大，有漏浆现象、外口梁边不直；
- 3、水电安装预埋线盒不在一条直线上；
- 4、厂区地坪垫层厚度存在偏差；

平安自检问题：

- 1、钢结构吊装警戒线不到位、无升降设备；
- 2、个别工人不戴平安帽、不扣帽带；
- 3、个别工人在各操作棚有吸烟现象；

采取措施方法及效果：

针对质量与平安问题：

- 1、由工程部工程生产副经理、技术负责人、质量员、平安员组织各施工班组长每周召开关于平安与生产例会；技术负责人对各班组长进行口头与书面的技术质量交底；由专职平安员对上述的平安隐患问题对施工班组进行口头、书面的平安技术交底；
- 2、工程部各管理人员加强施工过程控制，在工程进程中不断巡查监督，发现问题及时让施工班组整改，杜绝平安上存在的重大隐患问题，确保现场有文明施工的环境。

施工进度：

- 1、合理安排劳动力，确保按原方案如期完成；
- 2、由于长期阴雨、天气寒冷，造成与原定方案脱节，底下采取加班加点的方法追赶工期，确保总进度方案如期完成。
- 3、钢结构材料进场严重滞后，造成与原定方案严重脱节；

注：（1）3#厂房同原方案拖延 8 天；钢结构同原方案拖延 20 天；

（2）4#厂房同原方案拖延 10 天；钢结构同原方案拖延 20 天；

（3）5#厂房同原方案拖延 7 天；钢结构同原方案拖延 29 天；

（4）6#厂房现场施工与原方案同步；钢结构同原方案拖延 29 天；

本月施工工作小结:

- 1、 本月 4 栋厂房框架结构已根本完成，对于外脚手架搭设、内排架搭设、梁板柱钢筋绑扎、木工支模，由工程部专门组织各班组长召开平安生产例会进行技术质量、平安技术交底，并在施工过程中加强了巡视控制；
- 2、 本月 4 栋厂房厂区钢结构主体已根本完，施工过程中由工程部派专职平安员负责监督、平安管理工作；
- 3、 本月底幕墙安装，相关管理人员、及施工班组已进场，钢框架等材料、小型机械设备已到位，
- 4、 各道施工质量资料及时报验，原材料已按规定及时取样送检，并检测工程无不合格项，现场环境、文明施工做的较好；
- 5、 由于长期阴雨及钢结构供货材料不及时造成了与原定方案严重脱节；

下月工作方案:

- 1、 3#厂房女儿墙完成、厂区地坪砼垫层完成、砌筑一层墙、构造柱完成钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成；幕墙钢骨架制作与安装、玻璃进场、安装、打胶；
- 2、 4#厂房女儿墙完成、厂区地面平整、填砂砼垫层完成、砌筑一层墙、构造柱完成；钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成；幕墙钢骨架制作与安装、玻璃进场、安装、打胶；
- 3、 5#厂房屋面梁板砼浇筑完成、女儿墙完成、砌筑一层墙、构造柱完成、二层墙准备砌筑；钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成；
- 4、 6#厂房屋面梁板砼浇筑完成、女儿墙完成、砌筑一层墙、构造柱完成钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成；

编号：04

临港奉贤产业园区产业配套工程二标段

施工工作月报

第 四 期

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 31 日

内容提要：

本月工程形象进度完成情况

工程签证情况

本月工程情况评述

施工单位：上海浦东国际工程

工程经理：郑富高

日期：

工程名称		临港奉贤产业园区产业 配套工程二标段	设计 单位	中国海诚工程科技股份
建设单位		上海临港奉贤经济开展	施工 单位	上海浦东国际工程
形 象 进 度 完 成 情 况	本 月 计 划 完 成	1、3#厂房女儿墙完成、厂区地坪砼垫层完成、砌筑一层墙、构造柱完成；钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成；幕墙钢骨架制作与安装、玻璃进场、安装、打胶； 2、4#厂房女儿墙完成、厂区地面平整、填砂砼垫层完成、砌筑一层墙、构造柱完成；钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成；幕墙钢骨架制作与安装、玻璃进场、安装、打胶； 3、5#厂房屋面梁板砼浇筑完成、女儿墙完成、砌筑一层墙、构造柱完成、二层墙准备砌筑；钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成； 4、6#厂房屋面梁板砼浇筑完成、女儿墙完成、砌筑一层墙、构造柱完成；钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装、屋面板、墙面板安装完成；		
	实 际 完 成	1、3#厂房女儿墙完成、厂区地坪砼垫层完成、一层框架墙完成、构造柱砼浇筑完成；钢结构屋面次构件完成、墙面次构件安装完成、屋面板、墙面板无施工；幕墙钢骨架制作与安装完成、玻璃进场； 2、4#厂房女儿墙完成、厂区砂垫层、砼垫层浇筑完成、一层框架墙完成、构造柱开始支模；钢结构屋面次构件安装、墙面次构件安装完成、屋面板、墙面板无施工、幕墙钢骨架制作与安装完成、玻璃进场； 3、5#厂房屋面框架结构砼完成、女儿墙完成、一层框架墙完成、构造柱钢筋绑扎完成、二层砌块材料吊运完成；钢结构屋面次构件、墙面次构件安装完成、屋面板、墙面板无施工； 4、6#厂房屋面框架结构砼完成、女儿墙完成、一层框架墙完成、构造柱钢筋绑扎完成；钢结构屋面次构件、墙面次构件安装完成、屋面板、墙面板无施工；		

	原因分析	1、由于施工阶段连续雨季、风势较大、天气寒冷，造成实际施工与月进度方案脱节； 2、由于之前的临设撤除，工程部在这个月利用了大量的财力、物力、人力搭设新的临设生活区，故造成土建与原定方案有拖延现象；		
工程签证情况	专题例会报告纪要	4次	内容简要	第 015 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 016 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 017 期关于施工进度、质量、平安文明事宜 第 018 期关于施工进度、质量、平安文明事宜
	工程质量签证	1次	内容简要	关于旧生活区撤除
	工作联系函	2次	内容简要	D-b2 监理工程师通知单〔安 2013-03-第 07 号〕 监理工程师通知单〔监-11-04〕
	提出的报告		内容简要	

人员情况：

- 1、工程部人员及时到岗、人员配备齐全，并节假日不休息；
- 2、各施工班组、操作人员正常上班、幕墙安装管理人员、施工班组进场；钢结构施工班组月底退场；
- 3、瓦工 10 人、木工 5 人、钢筋工 5 人、普工 5 人、电工 6 人、架子工 8 人、钢构 15 人、幕墙 15 人；

施工情况：

- 1、4 栋厂房办公区框架结构按要求施工，脚手架已同步搭设，4 栋厂房办公区框架结构、厂区钢结构主体已根本完，做好了相应的专项平安技术交底，并有工程部专职平安员跟进平安监督管理；
- 2、4 栋厂房厂区地坪砂垫层施工较密实，办公区女儿墙砼浇筑完成、厂区垫层砼浇筑完成，砼较密实、外观较好；
- 3、工程质量资料及时与现场工程进度同步，原材料取样、送检，检测资料无不合格项；
- 4、生活区卫生整洁，并派专人去除垃圾；
- 5、施工现场有专人清扫，洒水，扬尘控制较好，建筑垃圾有专门堆放点并及时处理，平安文明、施工现场环境控制的较好；

存在的问题：

质量自检问题：

- 1、钢筋保护层不到位，有漏扎、跳扎现场，个别柱钢筋有偏位现象；
- 2、模板拼缝过大，有漏浆现象、外口梁边不直；
- 3、水电安装预埋线盒不在一条直线上；
- 4、厂区地坪垫层厚度存在偏差、女儿墙砼浇筑有局部不均匀现象；

平安自检问题：

- 1、钢结构吊装警戒线不到位、无升降设备；
- 2、个别工人不戴平安帽、不扣帽带；
- 3、个别工人在各操作棚有吸烟现象；

采取措施方法及效果：

针对质量与平安问题：

- 1、由工程部工程生产副经理、技术负责人、质量员、平安员组织各施工班组长每周召开关于平安与生产例会；技术负责人对各班组长进行口头与书面的技术质量交底；由专职平安员对上述的平安隐患问题对施工班组进行口头、书面的平安技术交底；
- 2、工程部各管理人员加强施工过程控制，在工程进程中不断巡查监督，发现问题及时让施工班组整改，杜绝平安上存在的重大隐患问题，确保现场有文明施工的环境。

施工进度：


- 1、由于长期阴雨、天气寒冷，造成与原定方案脱节，
- 2、由于之前生活区临设撤除，本月集中人力、物力、财力搭设新临时设施，确保明年 4 栋厂房正常施工，故土建与原定方案有拖延现象；

注：（1）3#厂房同原方案拖延 7 天；钢结构同原方案拖延 40 天；

（2）4#厂房同原方案拖延 7 天；钢结构同原方案拖延 40 天；

（3）5#厂房同原方案拖延 10 天；钢结构同原方案拖延 49 天；

（4）6#厂房同原方案拖延 10 天；钢结构同原方案拖延 49 天；



本月施工工作小结：

1、 本月 4 栋厂房办公区框架结构已根本完成，对于梁板柱、女儿墙、构造柱钢筋绑扎、木工支模，由工程部专门组织各班组长召开平安生产例会进行技术质量、平安技术交底，并在施工过程中加强了巡视控制；

2、本月 4 栋厂房厂区钢结构主体已根本完、4 栋厂房钢结构屋面板已根本制作完成 施工过程中由工程部派专职平安员负责监督、平安管理工作；

3、本月 3#、4#幕墙安装，相关管理人员、及施工班组已进场，钢框架安装完成、横竖骨料加焊完成、玻璃已陆续进场、小型机械设备已到位，

4、各道施工质量资料及时报验，原材料已按规定及时取样送检，并检测工程无不合格项，现场环境、文明施工做的较好；

编号：05

临港奉贤产业园区产业配套工程二标段

施工工作月报

第 五 期

2013 年 2 月 1 日至 2013 年 2 月 28 日

内容提要：

本月工程形象进度完成情况

工程签证情况

本月工程情况评述

施工单位：上海浦东国际工程

工程经理：郑富高

日期：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/045032341332011141>