



混凝土浇筑旁站记录

(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载)

混凝土浇筑旁站记录

工程名称：新浩壹都编号：

施工单位		中建二局二公司深圳分公司新浩壹都项目部		浇筑部位	
旁站任务下达	该部位经内外验收合格，拟于 2021 年月日浇筑砼，现请按照施工方案、设计图纸、施工规范要求担任旁站监督，进行过程监控。旁站监督中如发现发生或即将发生严重违反施工规范、造成质量安全事故的情形，授权你必要时发布施工暂停指令，并及时通知施工负责人到场处理（ ）。质量总监： 年 月 日				
先决条件	技术准备	砼浇筑方案：有 ☐ 无 ☐ ；技术交底：有 ☐ 无 ☐			
	人员准备	施工员有 ☐ 无 ☐ ；班组长有 ☐ 无 ☐ ；安全员有 ☐ 无 ☐ ；电工有 ☐ 无 ☐ ；振捣工够 ☐ 不够 ☐ ；模板看护有 ☐ 无 ☐ ；水电预埋看护有 ☐ 无 ☐ ；配合工有 ☐ 无 ☐			
	机械准备	振捣棒：30 棒 根，50 棒 根；平板振动器： 台；运输：天泵 ☐ 地泵 ☐			
	材料准备	砼标号：；施工配合比编号：；设计坍落度：±； 砼方量：；开盘鉴定：无 ☐ 有 ☐ (编号：)； 砼发货单：无 ☐ 有 ☐ (编号：)；试块需留置组数：标养 组，同条件 组；试模数量够否：是 ☐ 否 ☐ ； 养护用品：保湿有 ☐ 不足 ☐ 无 ☐			
	环境条件	气象条件：晴 ☐ 雨 ☐ 雪 ☐ ，温度 ℃～ ℃；照明灯具够否：是 ☐ 否 ☐ 不需 ☐ ； 浇筑期间雨雪无 ☐ 有 ☐ （防雨雪用品：够 ☐ 不够 ☐ ） 保温品：不需 ☐ 需 ☐ 有 ☐ 不足 ☐ 无 ☐ ，测温用品：不需 ☐ 需 ☐ 有 ☐ 不足 ☐ 无 ☐ ； 钢筋保护措施符合否：防踩踏是 ☐ 否 ☐ ，防污染是 ☐ 否 ☐			
过程控制	旁站开始时间：			旁站结束时间：	
	项目	验收标准		合格与否	备注
	砼的振捣	剪力墙、柱在砼输送约 50cm 后，即开始振捣。		是 ☐ 否 ☐	
		自由下落高度大于 2m，应设串筒或溜槽下料。		是 ☐ 否 ☐	
		振捣“快插慢拔”，上下抽动，插点间距 300～400mm，插入到下层尚未初凝的混凝土中约 50～100mm，采用并列式或交错式，排列均匀。柱四角和中心必振。		是 ☐ 否 ☐	
		每一振点的振捣延续时间 30 秒，砼表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。		是 ☐ 否 ☐	
	砼表处理	标高：±7、平整度：5		是 ☐ 否 ☐	
		搓毛及二次抹压		是 ☐ 否 ☐	

[illegible]

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段编号：

日期及气候：2021.5.9 晴	工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东
旁站监理的部位：涵洞基础	
旁站监理开始时间：5 月 9 日 18：30	旁站监理结束时间：5 月 10 日 0：30
施工情况： 施工人员 15 人； 施工机械为：50 振捣棒、机动三轮车、铁锹、溜槽； 浇筑顺序及方法：先浇筑 C30 砼厚度 100mm ，振捣密实，然后再普通砼上投放一层毛石， 然后接着在铺好的毛石插入砼约一半后继续浇注砼，涵洞基础总厚度 500mm ； 设计塌落度为 40mm。	
监理情况： 1. 施工人员已到位，混凝土工 13 人；木工 2 人看模； 2. 质检员已到岗； 3. 施工机械良好； 4. 砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5. 砼塌落度实测值 38.5mm —40.0mm ； 6. 砼试块留置抗压 1 组； 7. 振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 500mm ； 8. 模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象； 9. 施工缝的留置位置符合规范要求	
发现问题： 无	
处理意见：	
备注：C30 砼浇筑量 33.1m³；抛石 8.3m³	
施工企业：<u>河南振兴建设工程集团</u> 项目经理部：<u>清丰县文化东路道路工程二标段</u> <u>项目经理部</u> 质检员（签字）： 年 月 日	监理企业：<u>濮阳市远大建设监理清丰县分公司</u> 项目监理机构：<u>濮阳市远大建设监理清丰县</u> <u>分公司</u> 旁站监理人员（签字）： 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段

编号：

日期及气候：2021. 5. 16 晴		工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东	
旁站监理的部位：北侧非机动车道混凝土面层			
旁站监理开始时间：5 月 16 日 7:00		旁站监理结束时间：5 月 16 日 18：30	
施工情况： 施工人员 12 人； 施工机械为：50 振捣棒、振动杠、平板振动器、机动三轮自卸车、铁锹、铁刮板； 浇筑顺序及方法：先将 C30 砼倒入模板内，用铁锹、铁刮板摊铺均匀，再用振捣棒振捣密实，后用平板振动器振压，最后由振动杠振实。面层总厚度 180mm ； 设计塌落度为 40mm。			
监理情况： 1.施工人员已到位，混凝土工 10 人；木工 2 人看模； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5.砼塌落度实测值 38. 5mm —40. 0mm ； 6.砼试块留置抗压 2 组；抗折 1 组； 7.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 100mm ； 8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注：砼浇筑量 98m ³			
施工企业：<u>河南振兴建设工程集团</u> 项目经理部：<u>清丰县文化东路道路工程二标段</u> <u>项目经理部</u> 质检员（签字）： 年 月 日		监理企业：<u>濮阳市远大建设监理清丰县分公司</u> 项目监理机构：<u>濮阳市远大建设监理清丰县</u> <u>分公司</u> 旁站监理人员（签字）： 年 月 日	

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段

编号:

日期及气候：2021.5.18 晴		工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东	
旁站监理的部位：南侧非机动车道混凝土面层			
旁站监理开始时间：5 月 18 日 7:00		旁站监理结束时间：5 月 18 日 18:40	
施工情况： 施工人员 12 人； 施工机械为：50 振捣棒、振动杠、平板振动器、机动三轮自卸车、铁锹、铁刮板； 浇筑顺序及方法：先将 C30 砼倒入模板内，用铁锹、铁刮板摊铺均匀，再用振捣棒振捣密实，后用平板振动器振压，最后由振动杠振实。面层总厚度 180mm ； 设计塌落度为 40mm。			
监理情况： 1.施工人员已到位，混凝土工 10 人；木工 2 人看模； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5.砼塌落度实测值 38.5mm —40.0mm ； 6.砼试块留置抗压 2 组；抗折 1 组； 7.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 100mm ； 8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注：砼浇筑量 99m ³			
施工企业：河南振兴建设工程集团		监理企业：濮阳市远大建设监理清丰县分公司	
项目经理部：清丰县文化东路道路工程二标段		项目监理机构：濮阳市远大建设监理清丰县	
项目经理部		分公司	
质检员（签字）：		旁站监理人员（签字）：	
年 月 日		年 月 日	

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段

编号：

日期及气候：2021. 5. 20晴		工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东	
旁站监理的部位：北侧机动车道混凝土面层			
旁站监理开始时间：5 月 20 日 7:00		旁站监理结束时间：5 月 20 日 19： 00	
施工情况： 施工人员 12 人； 施工机械为：50 振捣棒、振动杠、平板振动器、机动三轮自卸车、铁锹、铁刮板； 浇筑顺序及方法：先将 C30 砼倒入模板内，用铁锹、铁刮板摊铺均匀，再用振捣棒振捣密实， 后用平板振动器振压，最后由振动杠振实。面层总厚度 180mm ； 设计塌落度为 40mm。			
监理情况： 1.施工人员已到位，混凝土工 10 人；木工 2 人看模； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5.砼塌落度实测值 38. 5mm —40. 0mm ； 6.砼试块留置抗压 2 组；抗折 1 组； 7.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 100mm ； 8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注：砼浇筑量 86m³			
施工企业：<u>河南振兴建设工程集团</u> 项目经理部：<u>清丰县文化东路道路工程二标段</u> <u>项目经理部</u> 质检员（签字）： 年 月 日		监理企业：<u>濮阳市远大建设监理清丰县分公司</u> 项目监理机构：<u>濮阳市远大建设监理清丰县</u> <u>分公司</u> 旁站监理人员（签字）： 年 月 日	

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段

编号：

日期及气候：2021. 5. 2晴		工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东	
旁站监理的部位：北侧机动车道混凝土面层			
旁站监理开始时间：5 月 21 日 7:00		旁站监理结束时间：5 月 21 日 19:20	
施工情况： 施工人员 12 人； 施工机械为：50 振捣棒、振动杠、平板振动器、机动三轮自卸车、铁锹、铁刮板； 浇筑顺序及方法：先将 C30 砼倒入模板内，用铁锹、铁刮板摊铺均匀，再用振捣棒振捣密实， 后用平板振动器振压，最后由振动杠振实。面层总厚度 180mm ； 设计塌落度为 40mm。			
监理情况： 1.施工人员已到位，混凝土工 10 人；木工 2 人看模； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5.砼塌落度实测值 38. 5mm —40. 0mm ； 6.砼试块留置抗压 2 组；抗折 1 组； 7.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 100mm ； 8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注：砼浇筑量 82m ³			
施工企业：<u>河南振兴建设工程集团</u> 项目经理部：<u>清丰县文化东路道路工程二标段</u> <u>项目经理部</u> 质检员（签字）： 年 月 日		监理企业：<u>濮阳市远大建设监理清丰县分公司</u> 项目监理机构：<u>濮阳市远大建设监理清丰县</u> <u>分公司</u> 旁站监理人员（签字）： 年 月 日	

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段

编号：

日期及气候：2021. 5. 2晴		工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东	
旁站监理的部位：北侧机动车道混凝土面层			
旁站监理开始时间：5 月 25 日 7:00		旁站监理结束时间：5 月 25 日 19:10	
施工情况： 施工人员 12 人； 施工机械为：50 振捣棒、振动杠、平板振动器、机动三轮自卸车、铁锹、铁刮板； 浇筑顺序及方法：先将 C30 砼倒入模板内，用铁锹、铁刮板摊铺均匀，再用振捣棒振捣密实， 后用平板振动器振压，最后由振动杠振实。面层总厚度 180mm ； 设计塌落度为 40mm。			
监理情况： 1.施工人员已到位，混凝土工 10 人；木工 2 人看模； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5.砼塌落度实测值 38. 5mm —40. 0mm ； 6.砼试块留置抗压 2 组；抗折 1 组； 7.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 100mm ； 8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注：砼浇筑量 63m³			
施工企业：<u>河南振兴建设工程集团</u> 项目经理部：<u>清丰县文化东路道路工程二标段</u> <u>项目经理部</u> 质检员（签字）： 年 月 日		监理企业：<u>濮阳市远大建设监理清丰县分公司</u> 项目监理机构：<u>濮阳市远大建设监理清丰县</u> <u>分公司</u> 旁站监理人员（签字）： 年 月 日	

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段

编号：

日期及气候：2021. 5. 26晴		工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东	
旁站监理的部位：北侧机动车道南混凝土面层			
旁站监理开始时间：5 月 26 日 7:00		旁站监理结束时间：5 月 26 日 12：30	
施工情况： 施工人员 12 人； 施工机械为：50 振捣棒、振动杠、平板振动器、机动三轮自卸车、铁锹、铁刮板； 浇筑顺序及方法：先将 C30 砼倒入模板内，用铁锹、铁刮板摊铺均匀，再用振捣棒振捣密实， 后用平板振动器振压，最后由振动杠振实。面层总厚度 180mm ； 设计塌落度为 40mm。			
监理情况： 1.施工人员已到位，混凝土工 10 人；木工 2 人看模； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5.砼塌落度实测值 38. 5mm —40. 0mm ； 6.砼试块留置抗压 2 组；抗折 1 组； 7.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 100mm ； 8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注：砼浇筑量 40m³			
施工企业：<u>河南振兴建设工程集团</u> 项目经理部：<u>清丰县文化东路道路工程二标段</u> <u>项目经理部</u> 质检员（签字）： 年 月 日		监理企业：<u>濮阳市远大建设监理清丰县分公司</u> 项目监理机构：<u>濮阳市远大建设监理清丰县</u> <u>分公司</u> 旁站监理人员（签字）： 年 月 日	

旁站监理记录表

工程名称：清丰县文化东路道路工程二标段

编号：

日期及气候：2021. 5. 2晴		工程地点：清丰县文化路与 106 国道交叉东	
旁站监理的部位：南侧机动车道南混凝土面层			
旁站监理开始时间：5 月 28 日 7:00		旁站监理结束时间：5 月 28 日 19:30	
施工情况： 施工人员 12 人； 施工机械为：50 振捣棒、振动杠、平板振动器、机动三轮自卸车、铁锹、铁刮板； 浇筑顺序及方法：先将 C30 砼倒入模板内，用铁锹、铁刮板摊铺均匀，再用振捣棒振捣密实，后用平板振动器振压，最后由振动杠振实。面层总厚度 180mm ； 设计塌落度为 40mm。			
监理情况： 1.施工人员已到位，混凝土工 10 人；木工 2 人看模； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.砼开盘鉴定、配合比设计单、水泥、石子、砂子试验报告齐全； 5.砼塌落度实测值 38. 5mm —40. 0mm ； 6.砼试块留置抗压 2 组；抗折 1 组； 7.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于 100mm ； 8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象			
发现问题： 无			
处理意见：			
备注：砼浇筑量 80m³			
施工企业：<u>河南振兴建设工程集团</u> 项目经理部：<u>清丰县文化东路道路工程二标段</u> <u>项目经理部</u> 质检员（签字）： 年 月 日		监理企业：<u>濮阳市远大建设监理清丰县分公司</u> 项目监理机构：<u>濮阳市远大建设监理清丰县</u> <u>分公司</u> 旁站监理人员（签字）： 年 月 日	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388111104101006100>