

□

文化厅集资住宅 2#、3#楼及  
地面辐射采暖工程

施  
工  
方  
案

编制日期：□□□□年□月□日

## 目 录

### 第一部分 工程概况

📁、 编制依据与说明

📄、 工程概况

### 第二部分 施工组织设计

📁、 施工准备与组织机构

📄、 安装施工

### 第三部分 施工管理

📁、 质量保证措施

📄、 成品保护措施

📄、 中间验收与竣工验收

📄、 技术管理措施

📄、 安全消防措施

🕒、 环保、文明施工



☞☞☞、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。

☞、劳动力安排

施工人员：☞☞人

#### 四、施工方法

(一)、施工工艺流程图（如下）：

楼面基层清理→分、集水器安装就位→铺设聚苯乙烯泡沫塑料板  
→铺真空镀铝聚酯薄膜（铝箔）→加热盘管安装→铺设铁丝网→试压  
→加热盘管验收→封闭现场进行成品保护→回填混凝土填充层→养护

(二)、安装施工方法：

☞、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作，  
如现场不具备施工条件（如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况）或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划，在此情况下不应进行地板采暖施工。

☞、采暖工程施工时将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。

☞、与前一项同时进行的是铺设☞☞厚挤塑聚苯板，其具体要求如下：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/477113005060006123>