
大河速递仓库

建筑给水排水及采暖

竣工资料

【 】

建筑给水排水及采暖分部验收报验申请表

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编号	05-00-C010-1
致：河南天易工程咨询有限公司（监理单位） 我单位已完成了_____仓库建筑给水排水及采暖分部_____工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经理部（章） 项目经理			

日期	
审查意见:	
项目监理单位(章)	
总/专业监理工程师	
日期	

建筑给排水及采暖 分部（子分部）工程质量验收记录

编号：05-00-C119-1

工程名称		大河速递临时仓储物流仓库项目		结构类型	门式钢结构	层数	1
总承包单位		新乡市万宏建筑有限公司		技术部门负责人		质量部门负责人	
专业承包单位		/		专业承包单位负责人	/	专业承包单位技术负责人	/
序号	分项工程名称		检验批数	施工单位检查评定		验收意见	
1	采暖管道及配件安装		1	符合要求		合格	
2	辅助设备及散热器安装		1	符合要求			
3	给水管道及配件安装		1	符合要求			
4	给水设备安装		1	符合要求			
5	排水管道及配件安装		1	符合要求			
6	卫生器具及给水配件安装		1	符合要求			
7	卫生器具排水管道安装		1				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
质量控制资料			齐全完整				
安全和功能检验(检测)报告			齐全完整				
观感质量验收			齐全完整				
验收单	专业承包单位	项目经理		/	年	月	日
	施工总承包单位	项目经理			年	月	日

位	勘察单位	项目负责人	年 月 日
	设计单位	项目负责人	年 月 日
	监理（建设）单位	总监理工程师或建设单位项目专业负责人	年 月 日

室内给水系统子分部报验申请表

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编号	05-01-C010-5
致：河南天易工程咨询有限公司（监理单位） 我单位已完成了_____仓库 室内给水系统子分部_____工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经理部（章） 项目经理			

日期	
审查意见:	
项目监理单位(章)	
总/专业监理工程师	
日期	

室内给水 分部（子分部）工程质量验收记录

编号：05-01-C119-1

工程名称		大河速递临时仓储物流仓库项目		结构类型	门式钢结构	层数	1
总承包单位		新乡市万宏建筑有限公司		技术部门 负责人		质量部门 负责人	
专业承包单位		给水管道及配件安装 / 1		专业承包单位 技术负责人	/	专业承包单位 技术负责人	/
专业承包单位		给水设备安装 / 1		专业承包单位 技术负责人	/	专业承包单位 技术负责人	/
序号	分项工程名称		检验批数	施工单位检查评定		验收意见	
4						符合施工质量验收规范， 验收合格	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
质量控制资料			齐全完整		合格		
安全和功能检验(检测)报告			齐全完整		合格		
观感质量验收			齐全完整		合格		
验收单	专业承包单位	项目经理		/	年	月	日
	施工总承包单位	项目经理			年	月	日

位	勘察单位	项目负责人	年 月 日
	设计单位	项目负责人	年 月 日
	监理（建设）单位	总监理工程师或建设单位项目专业负责人	年 月 日

室内排水系统子分部报验申请表

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编号	05-01-C010-6
致：河南天易工程咨询有限公司（监理单位） 我单位已完成了_____仓库室内排水系统子分部_____工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经理部（章） 项目经理			

日期	
审查意见:	
项目监理单位(章)	
总/专业监理工程师	
日期	

室内排水 分部（子分部）工程质量验收记录

编号：05-02-C119-1

工程名称		大河速递临时仓储物流仓库项目		结构类型	门式钢架	层数	1
总承包单位		新乡市万宏建筑有限公司		技术部门负责人		质量部门负责人	
专业承包单位		/		专业承包单位负责人	/	专业承包单位技术负责人	/
序号	分项工程名称		检验批数	施工单位检查评定		验收意见	
1	排水管道及配件安装		1	符合要求		验收合格	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
质量控制资料			齐全完整			合格	
安全和功能检验(检测)报告			齐全完整			合格	
观感质量验收			齐全完整			合格	
验	专业承包单位		项目经理		/	年 月 日	

收 单 位	施工总承包单位	项目经理	年 月 日
	勘察单位	项目负责人	年 月 日
	设计单位	项目负责人	年 月 日
	监理（建设）单位	总监理工程师或建设单位项目专业负责人	年 月 日

卫生器具安装子分部报验申请表

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编号	05-01-C010-7
致：河南天易工程咨询有限公司（监理单位） 我单位已完成了_____仓库办公区 卫生器具安装子分部_____工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经理部（章） 项目经理			

日期	
审查意见:	
项目监理单位(章)	
总/专业监理工程师	
日期	

卫生器具安装 分部（子分部）工程质量验收记录

编号：05-04-C119-1

工程名称		大河速递临时仓储物流仓库项目		结构类型	门式钢架	层数	1
总承包单位		新乡市万宏建筑有限公司		技术部门负责人		质量部门负责人	
专业承包单位		/		专业承包单位负责人	/	专业承包单位技术负责人	/
序号	分项工程名称		检验批数	施工单位检查评定		验收意见	
1	卫生器具及给水配件安装		1	符合要求		符合质量验收规范	
2	卫生器具排水管道安装		1	符合要求			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
质量控制资料			齐全完整			合格	
安全和功能检验(检测)报告			齐全完整			合格	
观感质量验收			齐全完整			合格	
验收	专业承包单位		项目经理 / 年 月 日				

单位	施工总承包单位	项目经理	年	月	日
	勘察单位	项目负责人	年	月	日
	设计单位	项目负责人	年	月	日
	监理（建设）单位	总监理工程师或建设单位项目专业负责人	年	月	日

室内给水管道及配件安装检验批报验申请表

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编号	05-01-C010-1
致：河南天易工程咨询有限公司（监理单位） 我单位已完成了_____仓库办公区 室内给水管道及配件安装_____工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经理部（章） 项目经理			

日期	
审查意见:	
项目监理单位(章)	
总/专业监理工程师	
日期	

GB50242-2002

[illegible]

		管	全长 25m 以上	≥25											
	立管 垂直 度允 许偏 差	钢 管	每 m	3	2	1	3	2	4	2	2	1	3	2	
			5m 以上	≥8											
		塑料 管复 合管	每 m	2											
			5m 以上	≥8											
		铸铁 管	每 m	3											
			5m 以上	≥10											
	成排管段和成 排阀门	在同平面上的间 距	3												

施工单位检查评定结果：主控项目符合设计要求，一般项目符合设计要求及规范，评定结果合格。

质量检查员：

年 月 日

监理或建设单位验收结论：同意施工单位评定结果，验收合格。

监理工程师或建设单位项目专业技术负责人：

年 月 日

隐蔽工程验收记录

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编 号	05-01-C030-1
隐检项目	仓库办公区室内给水管道	隐检日期	2016.6.10
隐检部位	一、二、 层		
隐检依据：施工图号 <u>水施图纸</u>，设计变更/洽商/技术核定单（编号 <u> / </u>）及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： <u>PE 给水管 de20~de50（公称外径）</u>			
隐检内容： 地下给水管道采用电热熔连接，安装位置正确，热熔连接质量合格，材质符合要求，经过试验合格后，可以隐蔽。 检查结论： 材质、连接方式、安装位置、固定方式、阀门等附件安装符合要求，经检查结果符合设计及规范要求，同意隐蔽。 ☐同意隐蔽 ☐不同意隐蔽，修改后复检			

复查结论：

材质、连接方式、安装位置、固定方式、阀门等附件安装符合要求，经检查结果符合设计及规范要求，复查合格。

复查人：复查日期：

签 字 栏	施工单位	新乡市万宏建筑有限公司	专业技术负责人	专业质检员
	监理或建设单位	河南天易工程咨询有限公司	专业工程师	

强度严密性试验记录

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目		编 号	05-01-C085-1
			试验日期	2016.6.20
分项工程名称	室内给水管道及配件安装分项工程		试验部位	仓库办公区
材质、规格	PE20~PE50		压力表编号	OMY-1029
试验要求：管道承压为 1.0Mpa，水压试验值 0.8MPa，在试验压力下、观察 10min 压力降不大于 0.02MPa，做外观检查，不渗不漏为合格。				
试 验 记 录	试验介质		水	
	试验压力表设置位置		正常值	
	强 度 试 验	试验压力（MPa）	1.1MPa	
		试验持续时间（min）	10min	
		试验压力降（MPa）	0.02mpa	
		渗漏情况	不渗不漏	
	严 密 性 试 验	试验压力（MPa）	0.8MPa	
		试验持续时间（min）	10min	
		试验压力降（MPa）	0.02mpa	
		渗漏情况	不渗不漏	
试验结论：				
试验用压力表设在地下室给水泵房内。从上午 9：10 开始对干管进行上水并加压，至 9 时 40 分，表压试验值升值 0.8MPa。关闭供水阀门后进行观测，至 10 时，表压降至 0.78MPa（压力降 0.02MPa）。做外观检查，不渗不漏。试验结果符合设计及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）规定。				

签 字 栏	施工单位	新乡市万宏建筑有限公司	专业技术负责人	专业质检员
	监理或建设单位	河南天易工程咨询有限公司	专业工程师	

室内给水管道及配件安装分项报验申请表

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编号	05-01-C010-2
致：河南天易工程咨询有限公司（监理单位） 我单位已完成了_____仓库办公区给水管道及配件安装分项_____工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经理部 (章) 项目经理			

日期	
审查意见:	
项目监理单位(章)	
总/专业监理工程师	
日期	

给水管道及配件安装分项工程质量验收记录

编号: 05-01-C118-1

[illegible]

说明:分项工程符合质量验收规范, 验收合格。

检查
结论

项目专业技术负责人:

年 月 日

验收
结论

监理工程师或建设单位项目专业技术负责人

年 月 日

冲（吹）洗试验记录

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编 号	05-01-C087-1
		试验日期	2016.6.20
分项工程名称	室内给水管道及配件安装分项工程	试验部位	仓库办公区
试验要求： 仓库办公区室内给水管道进行冲洗，用加压泵往系统加压，分别打开各个水阀门，从支管末端放水，直至无杂质，水色透明。至 10 时 30 分钟结束冲洗。 试验记录： 仓库办公区室内给水管道进行冲洗，用加压泵往系统加压，分别打开各个水阀门，从支管末端放水，直至无杂质，水色透明。至 10 时 30 分钟结束冲洗。 试验结论仓库办公区给水系统冲洗试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定，合格。			
签 字 施工单位新乡市万宏建筑有限公司 专业技术负责人专业质检员			

栏	监理或建设单位	河南天易工程 咨询有限公司	专业工程师	
---	---------	------------------	-------	--

通水试验记录

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编 号	05-01-C086-1	
		试验日期	2016. 6. 20	
分项工程名称	河南天易工程咨询有限公司	试验部位	仓库办公区	
试验系统简述： 仓库办公区室内给水管道放水点同时防水，检查排水系统是否畅通。				
试验要求： 仓库办公区室内给水管道放水点同时防水，检查排水系统是否畅通。				
试验记录： 各放水点同时放水，经检查各排水管道畅通，管道无堵塞现象。				
试验结论： 经试验，各排水管道通水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242 2002)的规定，合格。				
签 字	施 工 单 位	新 乡 市 万 宏 建 筑 有 限 公 司	专 业 技 术 负 责 人	专 业 质 检 员

栏	监理或建设单位	河南天易工程 咨询有限公司	专业工程师	
---	---------	------------------	-------	--

强度严密性试验记录

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编 号	05-01-C085-2
		试验日期	2016.6.20
分项工程名称	室内给水管道及配件安装分项工程	试验部位	仓库办公区
材质、规格	PE20~PE50	压力表编号	OMY-1029
试验要求：管道承压为 1.0Mpa ，水压试验值 0.8Mpa ，在试验压力下、观察 10min 压力降不大于 0.02Mpa ，做外观检查，不渗不漏为合格。			
试 验 记 录	试验介质		水
	试验压力表设置位置		正常值
	强 度 试 验	试验压力（MPa）	1.1Mpa
		试验持续时间（min）	10Min
		试验压力降（MPa）	0.02Mpa
		渗漏情况	不渗不漏
	严 密 性 试 验	试验压力（MPa）	0.8Mpa
		试验持续时间（min）	10Min
		试验压力降（MPa）	0.02Mpa
		渗漏情况	不渗不漏
	试验结论：		
	试验用压力表设在地下室给水泵房内。从上午 9：10 开始对干管进行上水并加压，至 9 时 40 分，表压试验值升值 0.8Mpa 。关闭供水阀门后进行观测，至 10 时，表压降至 0.78Mpa （压力降 0.02Mpa ）。做外观检查，不渗不漏。试验结果符合设计及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）规定。		

签 字 栏	施工单位	新乡市万宏建筑有限公司	专业技术负责人	专业质检员
	监理或建设单位	河南天易工程咨询有限公司	专业工程师	

给水设备安装工程检验批报验申请表

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编号	05-01-C010-3
致：河南天易工程咨询有限公司（监理单位） 我单位已完成了_____仓库办公区 给水设备安装工程_____工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件： 项目经理部 (章) 项目经理			

日期	
审查意见:	
项目监理单位(章)	
总/专业监理工程师	
日期	

	5	保温 层允 许偏 差	允许偏差		厚度 δ	+0.1 δ											
			表面平整度 (mm)	卷 材		5											
				涂 料		10											

施工单位检查评定结果：

检查主控项目、一般项目均符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 规定，评定合格。

质量检查员：

年 月 日

监理或建设单位验收结论：

同意施工单位评定结果，验收合格。

监理工程师或建设单位项目专业技术负责人：

年 月 日

设备及管道附件试验记录

工程名称		大河速递临时仓储物流仓库项目		编 号		05-01-C028-1	
使用部位		仓库办公区		实验日期		2016.8.20	
实验要求		按照《建筑工程给排水及采暖工程施工质量验收规范》试验					
设备/管道附件名称		闸 阀		管 道			
材质、型号		Z15W		PE DN2			
规 格		DN2		5			
试验数量		5 15		350			
试验介质		水		m			
				水			
公称或工作压力（MPa）				1.0Mpa			
强 度 试 验	试验压力（MPa）	1.1Mpa		1.1Mpa			
	试验持续时间（s）	10Min		10Min			
	试验压力降（MPa）	0.02Mpa		0.02Mpa			
	渗漏情况	不渗不漏		不渗不漏			
	实验结论	合格		合格			
严 密 性 试 验	试验压力（MPa）	0.8Mpa		0.8Mpa			
	试验持续时间（s）	10min		10min			
	试验压力降（MPa）	0.02Mpa		0.02Mpa			
	渗漏情况	不渗不漏		不渗不漏			
	实验结论	合格		合格			
签 字	施工单位	新乡市万宏建筑有限公司		专业技术负责人		专业质检员	

栏	监 理 或 建设单位	河南天易工程咨询有限公司	专业工程师	
---	---------------	--------------	-------	--

灌水、满水试验记录

工程名称	大河速递临时仓储物流仓库项目	编 号	05-01-C084-1	
		试验日期	2012.8.20	
分项工程名称	给水设备安装分项工程	材质、规格	PE、de15—de63	
试验标准及要求：满水试验按照《建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准》试验。				
试验部位	灌（满） 水情况	灌（满）水持续 时间（min）	液面检查情况	漏渗检查情况
水箱	100%	120min	无变化	不渗不漏
试验结论：				