(精编)工程质量管理资料质量管理资料

设计交底、图纸会审记录

出户TID为场	阳坡泉煤矿		- 计		I 1	坡	泉矿	
单位工程名称		改扩建工程		主持单位负责人		- 1	李	胜
参加单位	阳坡岩	阳坡泉矿领导、生产机电部、通风安全部、监理单位、				单位、		
多为H 十 1 工	矿项目部、华煤阳坡泉项目部							
参加人员	贾矿长、李 胜、 高永军、胡福恩、吴军、李志				志光			
少MI八以	马 询、张计裕 候建英、孟世平、曾德、李			永红				
图纸名称或图号	序号 主要问题及解决意见							

南翼辅运大巷 南南翼辅运大巷 南主运大巷 南回风大巷 采区巷道

1、南翼辅运大巷及南副大巷宽×高=4600 mm× 3800 mm, 采用锚网喷支护, 树脂锚杆: ∮ 16mm \times L2000m,钢托板:长 \times 宽 \times 厚 = 120mm \times 120mm×8mm, 顶、帮锚栓排间距为1000 mm× 1000 mm, 顶每米 5 架锚栓, 帮每米 4 架锚栓, 锚 索: ∮ 15.24mm×L8000mm,顶锚索排间 距均为 2000 mm×2000 mm, 锚索托板: 长×宽× 厚 =250mm×250mm×10mm ,菱形金属网: 网格 100×100mm,顶网 5200×1100mm; 帮网 2700×1100mm,喷浆厚 100 mm,打底厚 200 mm。 2、南主运大巷宽×高=4600 mm×3300 mm, 采用 锚网喷支护, 树脂锚杆: ∮ 16mm×L2000m, 钢托板: 长× 宽×厚 = 120mm × 120mm × 8mm, 顶、帮锚栓排间距为 1000 mm×1000 mm, 顶每米5架锚栓,帮每米4架锚栓,锚 ∮ 15.24mm×L8000mm 顶锚索排间距均为 2000 mm×2000 mm, 锚索托板: 长×宽×厚 =250mm ×250mm×10mm ,菱形金属网: 网格 100× 100mm, 顶网 5200×1100mm; 帮网 2700× 1100mm,喷浆厚 100 mm。 3、南回风大巷宽×高=4200 mm×2300 mm, 采用 锚网喷支护,树脂锚杆: ∮ 16mm×L2000m, 钢托板: 长 \times 宽 \times 厚 = 1200mm \times 1200mm \times 8mm, 顶、帮锚栓排间距为 1000 mm×1000 mm,

顶每米4架锚栓,帮每米3架锚栓,锚

索:

∮ 15.24mm×L8000mm 顶锚索排间距均为 2000 mm×2000 mm, 锚索托板: 长×宽×厚 =250mm ×250mm×10mm ,菱形金属网: 网格 100×100mm,顶网 5000×1100mm; 帮网 2700×1100mm,喷浆厚 100 mm,

5、南翼辅运大巷、南副运大巷胶轮车会让站宽 ×高=6600 mm×3800 mm,采用锚网喷支护,树 脂锚杆: ∮ 16mm×L2000m,钢托板:长×宽 ×厚 = 1200mm×1200mm×8mm,顶、帮锚栓 排间距为 1000 mm×1000 mm,顶每米 7 架锚栓,帮每米 4 架锚栓,锚 索: ∮ 15.24mm× L8000mm 顶锚索排间距均为 2000 mm×2000 mm,

	锚索托板:长×宽×厚 =250mm×250mm×
	10mm ,菱形金属网: 网格 100×100mm,顶
	网 5000×1100mm;帮网 2700×1100mm,喷浆
	厚 100 mm,
	 尾顺胶轮车会让站宽×高=7000 mm×3350 mm,
	 采用锚网支护。
参加单位(签章)	
负责 人(签字)	

会 审日期: 2007年4月23日

编号

01-001

工程名称	阳坡泉煤矿南翼辅运大巷				
施工单位	华煤内蒙分公司阳坡泉项目部				
交底提要	质量标准化要求	交底日期	2007年 8月2日		

- 1、锚喷巷道净宽要求偏中线至任何一帮的距离不小于设计宽,不大于设计 150mm;
 - 2、锚喷巷道净高要求不小于设计高,不大于设计 150mm;
- 3、锚杆、锚索安装牢固不松动,托板基本密切壁面,间排距允许偏差 ±100mm;
 - 4、材料、工具码放整齐,挂牌管理
- a、设专门料场分类码放,料场长度不超过100m。支护材料必须分类上垛、挂牌,码放整齐。同类支护材料堆放不超过2垛。备用支护材料距离迎头不超过200m;
 - b、 备用工具必须放在专用工具架上,钻具要贴帮放置,严禁倒地;
- c、材料码放应横竖成线,高度不得超过1.5m,标志牌、执行说明内容 齐全、规范统一;
 - d、树脂药剂、锚杆、铁托板等必须用固定材料围拦好或放在专用箱内;
 - 5、管线吊挂整齐,符合作业规程规定
- a、电缆按通讯、信号、低压、高压顺序自上而下分档吊挂,垂度适当, 间距 3m 吊挂一处,且固定上下平直,高差不超过 30mm;
- b、管路距离底板应符合《作业规程》规定。管路铺设要平直,固定管路的横担长度一致,水平成线,杜绝跑冒滴漏现象;
 - 6、局部通风机布置合理,风量达到规定,并装有消音器;

7、巷内无淤泥,无积水,无杂物(淤泥、积水长度不超过5m,深度不 超过 0.1m),材料工具码放整齐有序,并挂牌管理; 8、巷口设置断面图,进刀方式图,避灾路线图,供电系统图。 9、电器设备按维修制度定期维修,消灭失爆,达到完好,保护齐全有 效; 10、机电维护工掘进机司机等特殊工种必须持证上岗; 11、管线吊挂整齐,符合《作业规程》规定;设备安装位置合理,卫生 清洁, 开关上架并挂牌管理; 12、失修巷道能及时处理; 交底人 接 受人

编号

01-002

工程名称	阳坡泉煤矿南翼辅运大巷		
施工单位	华煤内蒙分公司阳坡泉项目部		
交底提要	顶板管理 安全技术措施	交底日期	2007年 8月2日

- 1、开工前必须严格执行安全检查制度和严格的"敲帮问顶"制度。处理一切不安全隐患,确保安全后方可开工。敲帮问顶时,人员要站在有支护的安全处,用长柄工具在安全地点将顶邦的聋煤、马棚、伞檐、片邦等不安全隐患处理掉,在确保安全后,方可工作。
 - 2、锚杆、锚索必须按规定角度打眼,不得打穿皮眼或顺层眼,裂隙打眼。
 - 3、锚杆、锚索安装要牢固,托板紧贴顶板不松动。
- 4、锚杆、锚索质量符合要求, 托板、螺帽、垫片齐全完好, 杆体、锚固剂规格材质符合要求。
 - 5、巷内松动锚杆必须及时紧固,无法紧固或失效的锚杆要及时重新补打。
- 6、打注锚杆、锚索时,必须由外往里逐一进行,打一根、注一根、安装一根,前一个 没有完工,下一个不得开工,任何人不得在空顶下作业。
 - 7、下列情况应立即停止打眼进行处理:
 - 1) 顶板压力大
 - 2) 巷道有挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、水叫、淋水增大、顶板来压、底 板鼓起或产生裂隙、发生涌水、水色发浑、有臭味等透水征兆时。
 - 3) 电钻温度超过规定或漏电时。
 - 4) 眼内有瓦斯涌出、有响声、瓦斯超限时。

交底人	接 受人	

编号 安全技术交底记录 01-003 工程名称 阳坡泉煤矿南翼辅运大巷 施工单位 华煤内蒙分公司阳坡泉项目部 2007年 交底提要 交底日期 防治水安全技术措施 8月2日 交底内容: 一、掘进巷道受水威胁,撤出人员的安全措施: 按《规程》 2004 版第 266 条执行。 二、探放老空积水时,加强对有害气体的检查和防护的安全技术措施:

- 1、掘进头要设置排水设备设施,巷内要建全完善的排水系统,以备不测。
- 2、 若遇出水征兆立即停止掘进, 向矿有关领导汇报
- 3、 探水必须编制探放水设计, 施工放水孔, 决不能造成水患的发生。
- 4、坚持有疑必探,先探后掘的探放水原则。一但和老空探通则必须停止探掘,并且不能将钻杆拔出,切断电源,撤出人员,并报告矿有关领导及时处理。

交底人	接受人	

编号

01-004

工程名称	阳坡泉煤矿南翼辅运大巷				
施工单位	华煤内蒙分公司阳坡泉项目部				
交底提要	保证机械设备和车辆 安全作业	交底日期	2007年 8月2日		

- 1、各种机械操作人员和车辆驾驶员,持证上岗,不操作与证件不相符的机械,不将机械设备交给无本机操作证的人员操作,建立机械操作人员档案,并设专人管理。
- 2、操作人员按照本机说明规定, 严格执行工作前的检查制度和工作中 注意观察及工作后的检查保养制度。
- 3、驾驶室或操作室保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操 作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转。
- 4、机械设备在施工现场存放时,选择安全的停放地点,并明确规定指挥联络信号。
- 5、使用钢丝绳的机械,在运转中严禁用手套或其它物件接触钢丝绳, 用钢丝绳拖、拉机械或重物时,人员远离钢丝绳。
- 6、定期组织机电设备、车辆安全大检查,对检查中查出的安全问题,按照"三不放过"的原则进行调查处理。制定防范措施,防止机械事故的发生。

7、	加强车勤人员安全教育	,定期进行	「施工安全知识	只、交通法规约	等教育,
不断强体	比安全意识。				
8,	驾驶员遵守的规定: 每	驾驶车辆时,	各种证件必须	须齐全有效,	并虚心
接受交通	通部门的监督与管理。	汽车驾驶员	自觉遵守交通	通规则,同时	注意车
辆维修货	录养,刹车和方向灵敏	[可靠,杜绝	带故出车,不	下准开快车,	不准酒
后开车,	不准非驾驶人员开车	0			
交底人		接 受人			

编号

01-05

工程名称	阳坡泉煤矿南翼辅运大巷				
施工单位	华煤内蒙分公司阳坡泉项目部				
交底提要	喷浆安全技术措施	交底日期	2007年 8月2日		

- 1、不得使用凝结、失效的水泥及速凝剂,以及含泥量超过规定的砂子和石子。
- 2、喷浆过程中必须对支护地点的电缆、风水管线、风筒及机电设备进行保护。
- 3、喷射混凝土前,必须对锚杆、金属网质量进行检查,确保达到规程要求。
- 4、喷浆机运转时,严禁手或工具进入喷浆机内。
- 5、喷射混凝土注意事项
- (1)、一次喷射混凝土厚度达不到设计要求时,应分次喷射,但复喷间隔时间不得超过 2h,否则应用高压水冲洗受喷面。
 - (2)、遇有超挖或裂缝低凹处,应先喷补平整,然后再正常喷射。
 - (3)、严禁将喷头对准人员。
- (4)、喷射过程中,喷浆机压力表突然上升或下降,摆动异常时,应立即停机检查。
 - (5)、喷浆时严格执行除尘用降尘措施,上料及喷射人员要佩戴防尘口罩、乳胶手套和眼镜。(6)、喷射工作结束后,喷层在7天以内,每班洒水一次,7天以后每天洒水一次,持续养护28天。
- 6、锚网喷支护操作顺序。
- (1)、备齐施工机具、材料。(2)、安全质量检查,处理危岩悬石。(3)、初喷(4)、打锚栓眼(5)、安锚杆、压网、联网。(6)、复喷。(7)、检查、整改支护质量,清理施工现场。
 - 7、喷射时开水、开风、调整水量、,风量,保持水压比风压大 0.1Mpa。
 - 8、喷射时喷头应尽可能垂直于受喷面,夹角不得小于70度。
 - 9、喷浆结束时,应先停料、后停电、最后关水的顺序操作。

交底 接 受人	

编号

01-06

工程名称	阳坡泉煤矿南翼辅运大巷				
施工单位	华煤内蒙分公司阳坡泉项目部				
交底提要	巷道贯通安全技术措施	交底日期	2007年 8月2日		

- 1、 按煤矿安全规程第 108 条规定执行。
- 2、 巷道贯通要编制专项贯通规程。
- 3、 巷道施工过程中, 施工队组要掌握施工情况及拐弯和贯通距离。
- 4、 贯通两巷相距 50m 时,另一头要停止工作,项目部领导应亲自通知了方领导, 矿方领导应按排有关人员做好对贯通的一切工作, 指定专职瓦检员,每班按规定的检查次数进入贯通两头,检查瓦斯、通风情况。
- 5、 贯通相距 10m 时,应采用探 2.5m,掘 1m 的施工方法掘进。
- 6、贯通前跟班队长必须汇同瓦检员、安监员到贯通另一头检查通风、 瓦斯、顶板、积水及设备等情况。
- 7、贯通后应切断电源,待按预先拟定的通风系统调整后,风流稳定 30 分钟,瓦斯不超限方可恢复工作。

交底人	接受人	
-----	-----	--

安全技	术交底记录	编号	01-08
工程名称	阳坡	泉煤矿南翼辅运大和	告
施工单位	华煤内	蒙分公司阳坡泉项目	目部
交底提要	过地质构造带 安全技术措施	交底日期	2007年 8月2日

- 1、如地质情况发生变化,矿要及时通知施工队组,在实际施工过程中工作面出现异常情况时,施工队组要及时与矿有关领导联系。
- 2、过断层、过破碎带等,要尽量缩短围岩暴露时间,及时进行临时支护, 并保证支护质量。
- 3、施工中要注意观察巷道四周的变化,加强对顶板的管理,预防冒顶事故发生。
- 4、工作面掘进过程当中,如遇断层破碎带,施工人员必须加强工作面支护质量,遵循先探后掘的原则进行探掘,每探 2.5m, 向前掘 1m, 以防断层水突然涌出而伤人。
- 5、跟班的队长或工长,必须派专人在过断层前将巷道里的浮煤杂物等进行清理,以防堵塞退路出口。
- 6、工作面必须加强瓦斯检查,瓦斯员要随时检查工作面的瓦斯情况,并将检查的结果通知在场的工作人员,不准随意离开工作岗位而空班漏检,如果在过断期间,瓦斯员不检查瓦斯,工作面不准开工。
- 7、过断层和破碎带时,必须采用浅循环的方法进行,循环进度由原来的 0.5m 改为 0.2m,以防冒落。
 - 8、过断层和破碎带期间,如果顶板压力明显增大,必要时要改变巷道的

支护形式, 采用锚栓和架棚双重支护方法维护顶板, 加密布置锚杆并架棚子进行支护, 棚距不大于 1 m, 棚梁上用刹顶道木刹紧背牢, 棚腿用撑档或拉杆进行固定。

9、如果在过断层期间,工作面发生漏顶现象,则根据漏顶范围大小采用 搭凉棚法和撞楔法进行处理。

交底人 接受人

编号

01-09

工程名称	阳地泉	煤矿南翼辅运大巷	
ユーハエ・コーハウ			
施工单位	 华煤内蒙	分公司阳坡泉项目部	报
交底提要	机电管理技术措施	交底日期	2007年 8月2日

- 1、井下供电要做到"三无、四有、两齐、三坚持";
- 2、凡从事井下电气工作的人员, 必须经严格的培训熟悉有关电气方面的规定, 持有合格证,方可参加井下电气工作;
 - 3、井下不得带电检修、搬运电气设备(包括电缆等设备);
 - 4、不准明火操作,不准用其它金属代替保险;
 - 5、不准甩掉风电闭锁装置和各种保护装置;
- 6、失爆的电气设备立即处理或更换,否则不准使用,有故障的供电线路不准强行送电,巷口供电的移变和各种保护必须灵敏可靠,不准将移变背住蛮干,所有机械转动部分必须有保护罩。电气保护必须齐全有效;
 - 7、断电采取措施
- a、当工作面出现断电时,要立即停止工作,与本工作面兼职瓦斯员取得联系, 核实确认瓦斯超限时,马上向矿有关领导汇报并同时撤出人员;
- b、由专业人员将本工作面瓦斯处理后并经瓦斯员检查,待通风系统恢复正常后,瓦斯浓度降到复电浓度时,经矿总工同意后方可恢复生产;

交底人	接受人	
-----	-----	--

安全技	术交底记录	编号	01-10
工程名称	 阳坡泉	煤矿南翼辅运大巷	
施工单位	华煤内蒙	分公司阳坡泉项目部	形
交底提要	掘进安全技术措施	交底日期	2007年 8月2日

- 1、掘进机司机必须经过培训,持证上岗。熟悉机器性能、结构,能够进行日常维护保养、排除一般性故障。
 - 2、接班前必须对激光指向仪进行检查,严格按中心点施工,严禁伤底、顶。
- 3、接班前必须对掘进机进行全面检查,液压和运输系统有无问题,照明和信号是否良好,喷雾是否正常,水管电缆是否压住,零部件是否松动、损坏和丢失,是否需要加油,钢丝绳有无断丝,连接是否牢固,支撑点是否稳定,转载机机身是否固定可靠,发现问题及时处理。
 - 4、掘进机座顶必须有安全棚。
- 5、转载机下严禁任何人进入,转载机在移动、摆尾前,司机必须将周围工作人 员撤到安全地点。
- 6、掘进机必须装有只准以专用工具开、闭的电气控制回路开关,专用基金工具 必须由专职司机保管。司机离开操作台时,必须断开掘进机上的电源开关。
 - 7、在掘进机非操作侧,必须装有前照明灯和尾灯。
- **8**、开动掘进机前,必须发出警报。只有在铲板前方和截割臂附近无人时,方可 开动掘进机。
- 9、掘进机作业时,应使用内、外喷雾装置,内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa,外喷雾装置的使用水压不得小于 1.5MPa; 如果内喷雾装置的使用水压小于 3 MPa 或 无内喷雾装置,则必须使用外喷雾装置和除尘器。

- 10、掘进机停止工作和检修以及交班时, 必须将掘进机切割头落地, 并断开掘进机上的电源开关和磁力启动器的隔离开关,将所有操作阀、按钮置于零位,关闭水阀。
 - 11、检修掘进机时,严禁其他人员在截割臂和转载桥下方停留作业。
- **12**、掘进机司机工作时必须精力集中,注意附近人员安全,防止损坏电缆和设备。不得擅离工作岗位,不委托无证人员操作。
- 13、掘进机司机在工作中注意开机平稳,用力均匀,及时调整截割方向。每次进入掘进迎面进行检查时都必须首先进行敲帮问顶。
 - 14、认真执行现场交接制度,将机器运转情况和存在的问题交接清楚。
 - 15、工作面风流中瓦斯浓度达到 1.0%时,严禁割煤。
- **16**、打吊挂眼或中线眼前, 必须对煤电钻进行详细检查, 确认安全无问题再打眼。 打眼时严禁带手套,工作服袖口必须扎好,系好钮扣,以免被钻杆扭住。
- **17**、打眼时, 一人扛电钻, 一人掌钻杆,用镐头固定钻眼位置。打眼时用力必须均匀,不准强推硬压,以防折断钻杆。不准在松动的煤体上打眼。
- **18**、在巷顶打眼时,操作人员必须站在专用凳子上, 一人操作一人防护,注意将凳子放稳放平,防止踩空闪下。

交底人	接受人	

单位工程质量检验综合评定表

工程名称: 阳坡泉煤矿南翼辅运大巷 施工单位: 华煤阳坡泉项目部 开工日期: 2007 年 8 月 3 日工程量: 517.5 米 支护类型: 锚杆、锚索、网喷 竣工日期: 2007 年 9 月 15

项次	检验项目	评定情况	核定情况
1	分部工程质量评定汇总	共 6 分部 其中优良 4 分部 优良率 66.7 % 指定分部质量等级	符合设计及规范要求
2	质量保证资料核查	共核查21 项其中:齐全16 项基本齐全5 项	符合设计及规范要求
3	观感质量评定	应得 82 分 实得 74.6 分 得分率 91 %	符合设计及规范要求
企业评定等级:优		 工程质量监督部门或主管 	部门核定
企业经理:		核定人:	
企业技术负责人:			
	(公章)		(公章)
	年 月 日		年 月 日

南翼辅运大巷质量保证资料检查评级表

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	硷 (柞	亥) 查	评级情	·况					
						单份质	量保	证资料	ļ			単:	种 质	量	
		主要	要单化	质量	保证资	料	<u></u>	般单份	质量保	R证资料		保证资料			
序	文件名称	应	实	符	基本	 不符	应	 实	 符	基 本	不符	齐	基	不	备
号		 有	有	合	符合	合要	有	 有	合	 符 合	合要	全	本	齐	注
		份	份	要	要求	求	份	份	 要	 要求	求		齐	全	
		数	数	求			数	数	求				全		
1	钢材出厂合格证														<u>*</u>
2	钢材力学试验报告														<u> </u>
3	钢材化学分析试验报告														Δ
4	焊条(剂)合格证														Δ
5	焊接试(检)验报告														Δ
6	水泥出厂合格证或出厂试验报告														*
7	水泥试验报告														*
8	砖、砌块出厂合格证														<u>*</u>
9	砖、砌块、料石试验报告														<u>*</u>
10	砂子试验报告														
11	碎(卵)石试验报告														Δ
12	外加剂出厂合格证														<u> </u>
13	外加剂试验报告														<u> </u>
14	防水材料出厂质量证明文件														<u> </u>
15	防水材料试验报告														<u> </u>
16	预制钢筋砼构件出厂合格证														Δ
17	预制构件结构性能试验记录														Δ
18	钢结构构件出厂合格证														Δ
19	砼试块力学试验报告														<u> </u>
20	砼试块力学试验报告														*
21	商品砼出厂合格证														Δ
22	砼试块强度统计评定表														
23	喷躺砼强度检测记录														*
24	砂浆试块强度统计评定表														*
25	砂浆试块强度统计评定表														
26	隐蔽工程检查验收记录表														*
27	施工组织设计、作业规程、技术措施														*
28	砼用水 pH 值化验单														Δ
29	砼配合比通知单														Δ
30	砂浆配合比通知单														Δ
31	锚杆锚剂出厂合格证														<u> </u>
32	锚杆杆体出厂合格证														<u></u>

33	锚杆抗拔力检测记录														
			检(核)查评级情况												
		单份质量保证资料										】 单 种 质 量			
 序		主要	要单份	质量	保证资	料	<u></u>	投单份	质量保	证资料		保证资料			H
/r 号	文件名称	应	实	符	基本	不符	应	实	符	基本	不符	齐	基	不	备 注
7		有	有	合	符合	合要	有	有	合	符合	合要	全	本	齐	(-1-
		份	份	要	要求	求	份	份	要	要求	求		齐	全	
		数	数	求			数	数	求				全		
34	井筒漏水量实测记录														
35	施工及质量自检记录														
36	分部工程质量检验评定表														
37	分项工程质量检验评定表														
38	工程质量事故报告														
39	工程质量事故处理记录														
40	实测设备基础图														
41	检查钻孔地质报告														
42	地质预测和综合分析报告														\triangleright
43	主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图														
44	施工图														\triangleright
45	设计变更通知单														
46	竣工图														<u> </u>

检查(核定)结论:

主要单种质量保证资料检(核)查 项,其中,齐全 项,基本齐全 项,不齐全 项,一般单种质量保证资料检(核)查 项,其中,齐全 项,基本齐全 项,不齐全 项,基本齐全率为 %。

单位工程质量保证资料检(核)查等级;

检查(检查)单位: 技术负责人: 检查核查)人员: 年月日

注: △代表一般单种质量保证资料。 ※代表主要单种质量保证资料。

观感质量检验评定表

工程名称: 阳坡泉煤矿南翼辅运大巷

工程量 0-100(米)

	工程名称:阳坡泉煤矿南翼辅运大巷 工程量 0-100(米)										
		 标准	主分	基2	卜 分		评是	定分			
序	ΔΑ πΑ πΞ ΓΤ	平	平	平	平	 施 工	监理	建设	平	备	
号	检验项目	峒	巻	峒	- 巻	单 位	单 位	单 位	均	注	
1	巷道轮廓形成 	25	25	18	18	23	23	23	23		
2	支护表面连接	13	13	8	8	12	11	11	11.3		
3	水沟盖板平整度	8	8	6	6	8	8	8	8		
4	水沟流水量畅通度	10	10	7	7	10	10	10	10		
5	巷道底板(或地坪)	10	10	7	7	9	8	8	8.3		
6	巷道整洁	8	8	6	6	7	7	7	7		
7	台阶、扶手										
8	 轨道(宏观)检查 	8	8	6	6						
9	管线(缆)敷设或预埋 件	8	8	5	5	7	7	7	7		
10	 巷道漏水情况 	10	10	7	7						
	合计	共检 率 9°		页,其	中总分	82 5	},实	· 得 74.	6 分,	得分	
	施工单位:										
 检 验	 监理单位 : 										
— 人 — 员	 建设单位 : 										
	 设计单位 : 										
	质量监督单位:										

观感质量检验评定表

工程名称:阳坡泉煤矿南翼辅运大巷

工程量 100-200(米)

	6称:阳坡泉煤矿南冀辅运大巷				. 程量	100-20	JU(/\\)			
		标准	隹分	 基2 	本分		评是	定分		
 序		平	平	平	平	施	监理	建设	平	备
号	检验项目 	峒	巷	峒	巷	单 位	单 位	单 位	均	注
1	巷道轮廓形成	25	25	18	18	24	23	23	23.3	
2	支护表面连接	13	13	8	8	13	12	11	12	
3	水沟盖板平整度	8	8	6	6	8	7	7	7.3	
4	水沟流水量畅通度	10	10	7	7	10	10	10	10	
5	巷道底板(或地坪)	10	10	7	7	10	9	9	9.3	
6	巷道整 洁	8	8	6	6	8	7	7	7.3	
7	台阶、扶手									
8	轨道(宏观)检查	8	8	6	6					
9	管线(缆)敷设或预埋 件	8	8	5	5	8	7	7	7.3	
10	 巷道漏水情况 	10	10	7	7					
	合计	共检 率 9 3		页,其	中总分	82 5) ,实	——— 得 7 6.	 5 分,	得分
	施工单位:									
 检 ₁₀	 监理单位 : 									
验 人 员	 建设单位 : 									
	 设计单位 : 									
	质量监督单位:									

观感质量检验评定表

工程名称:阳坡泉煤矿南翼辅运大巷

工程量 200-300(米)

上生者	6杯:阳坡泉煤矿南冀辅运大巷									
		 标》	隹分	 基2 	本分		评词	定分		
 序		平	平	平	平	——— 施 工	监理	 建 	平	备
号	检验项目 	峒	巷	峒	巷	単位	^生 単 位	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	均	注
1	巷道轮廓形成	25	25	18	18	24	23	23	23.3	
2	支护表面连接	13	13	8	8	13	12	11	12	
3	水沟盖板平整度	8	8	6	6	8	7	7	7.3	
4	水沟流水量畅通度	10	10	7	7	10	9	9	9.3	
5	巷道底板(或地坪)	10	10	7	7	10	9	9	9.3	
6	巷道整洁	8	8	6	6	8	7	7	7.3	
7	台阶、扶手									
8	轨道(宏观)检查	8	8	6	6					
9	管线(缆)敷设或预埋 件	8	8	5	5	8	7	7	7.3	
10	 巷道漏水情况 	10	10	7	7					
	合计	1	查 7 巧 0.9%	页,其	中总分	82 5) ,实	· 得 74 .	5 分,	得分
	施工单位:	'								
 检 验	 监理单位 : 									
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	 建设单位 : 									
	设计单位:									
	质量监督单位:									

检验日期:2007年8月20日