

工程开工报审表

工程名称：株洲城市夜景亮化工程

致：南方监理咨询有限责任公司株洲城市夜景亮化工程项目监理部（监理单位）

我公司承接的流芳园、株洲市政应急中心办公楼亮化工程已完成了以下准备工作。

附：

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1、 施工组织设计（方案）已审批 | ☐ |
| 2、 劳动力按计划已进场 | ☐ |
| 3、 机械设备已进场 | ☐ |
| 4、 管理人员全部到位 | ☐ |
| 5、 开工前的各种手续已办妥 | ☐ |

特此申报开工，请批准。

施工单位：株洲市基础设施建设有限公司城市夜景亮化工程经理部

项目经理：_____

报审日期：_____

监理单位审查意见：

项目监理单位（签字盖章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日 期： 年 月 日

本表一式三份，建设单位、监理、施工单位各留一份。

施工现场质量管理检查记录

,23313 5B11 孃S25992 6588 孳36262 8DA6 趙25184 6260 叔24737 60A1 慤

表A、0、2

开工日期： 年 月 日

工程名称	流芳园、市政应急中心办公楼亮化工程		施工许可证（开工证）		
建设单位	株洲市“四化”工程指挥部		项目负责人		
设计单位	北京龙安华诚建筑设计有限公司		项目负责人		
监理单位	株洲南方监理咨询有限责任公司		总监理工程师		杨慧青
施工单位	株洲市基础设施建设有 限公司	项目经理	金湘巍	20719 50EF 憐 6~23482 5BBA 完 032774 8006 耆 0k 项目技术负责人	倪得刚
序号	项 目		内 容		
1	现场质量管理体系		已 落 实		
2	质量责任制		已 落 实		

3	主要工种操作上岗证书	已 具 备
4	施工图审查情况	已 完 成
5	31435 7ACB 立 23844 5D24 嶙 +f36793 8FB9 边35815 8BE7 讠25715 6473 摳25268 62B4 挫 施工组织设计、施工方案及审批	已 编 制 、 已 审 批
6	施工技术标准	已 完 成
7	工程质量检验制度	已 落 实
8	现场材料、设备存放与管理	已 到 位
9		
10		

检查结论：

总监理工程师：

（建设单位项目负责人）

年

月

日

本表一式三份，建设单位、监理、施工单位各留一份。

626885 6905 椅"29564 737C 獼=33305 8219 𪔐 28309
6E95 涿

施工方案

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：**株洲城市夜景亮化工程**

致：**南方监理咨询有限责任公司株洲城市夜景亮化工程**项目监理部（监理单位）

我方已根据施工合同的有关规定完成了**流芳园、市政应急中心办公楼**亮化工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查。。。。。

附：施工组织设计（方案）

施工单位：**株洲市基础设施建设有限公司城市夜景亮化工程经理部**

项目经理：_____

报审日期: _____

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师_____

日 期_____

总监理工程师审核意见：

项目监理机构

总监理工程师_____

日 期_____

本表一式三份：施工、监理、建设各一份。

株洲市城市夜景亮化工程
(流芳园、市政应急中心办公楼)

3 1 9 6 6 7 C D E 糞 z 3 4 1 1 4
8 5 4 2 勝 = 2 1 9 7 4 5 5 D
6 嘍 3 6 3 4 6 8 D F
A 蹂

3 1 7 9 7 7 C 3 5 簌 ~

施 工 组 织 设 计

项目经理： 金 湘 巍
技术负责人： ~~倪 得 刚~~
施工负责人： ~~林 华~~
编制人： ~~万 燕~~

编制单位： 株洲市基础设施建设有限公司城市夜景亮化工程经理部

编 制 日 期 ： 2009 年 08 月 08 日

工程名称：株洲城市夜景亮化工程

单位（标段）：流芳园、市政应急中心办公楼

施工单位：株洲市基础设施建设有限公司

工程名称			株洲市基础设施建设有限公司		城市夜景亮化工程经理部
编制人	万燕	项目技术负责人	倪得刚	27416 6B18 櫺 z30095 758F 疏 32690 7FB2 羲 39387 99DB 駛 21612 546C 咽 28840 70A8 炟 项目经理	金湘巍
公司有关部门会签意见： 同意按此方案组织施工					
技 术 部 门	负责人： 年 月 日				
质 量 部 门	负责人： 年 月 日				
安 全 部 门	负责人： 年 月 日				

单位 技术 负责人	负责人： 年 月 日		
评估 部门	30457 76F9 吨 34645 8755 蝕 33136 8170 腰 21527 5417 吗 l31881 7C89 粉 负责人： 年 月 日		
审批 单位	(公章)	审批 人	审批 单位技术负责人 (总工程师) 年 月 日

流芳园、市政应急中心办公楼亮化工程

施 工 组 织 设 计

一、编制依据

- 1、 施工合同
- 2 施工图纸
- 3、 主要法规
- 4、 主要规程、规范

《建筑装饰工程施工及验收规范》-GB50207-2002

《建筑地面工程施工及验收规范》-GB50208-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》-GB50303-2002

34375 8647 藿 34460 869C 蛭 d39733 9B35 鸫 @\20534 5036 俱

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2005

《建筑工程资料管理规程》

5. 主要图集

《华南地区建筑电气通用图集》 92DQ 系列

《电缆敷设》 -D101-1~7

〈管内管线安装〉 D301-1~2

二、概 况

1、 工程概况

表 2-1

工程名称	市政应急中心办公楼亮化工程		工程地点	芦淞区 S211 道旁
建设单位	株洲市“四化”工程指挥部	设计单位	北京龙安华诚建筑设计有限公司	
监理单位	24190 5E7E 幾 vFY\9' 株洲南方监理咨询有限责任公司			
施工单位	株洲市基础设施建设有限公司			

第一章 施工方案

施工范围	照明箱以下全部景观照明电气安装工程	合同质量目标	合 格
工期	2009 年 8 月 10 日开工至 2009 年 9 月 25 日竣工 ，总工期 45 天。		

表 2-2

工程名称	流芳园亮化工程		工程地点	荷塘区新华路	
建设单位	株洲市“四化”工程指挥部		设计单位	北京龙安华诚建筑设计有限公司	
34906 885A 衡 40542 9E5E 鸪 vR ~34737 87B1 蟹 21065 5249 判 监理单位	株洲南方监理咨询有限责任公司				
施工单位	株洲市基础设施建设有限公司				
施工范围	照明箱以下全部景观照明电气安装工程		合同质量目标	合 格	
工期	2009 年 8 月 10 日开工至 2009 年 9 月 25 日竣工 ，总工期 45 天。				

2、设计概况

2.1.株洲市政应急中心办公楼概况

表 2-3

照明系统	设 计 要 求		系统做法	管线类别
^>- 02910 2	临街立面	LED 白光数码管和七彩点源	依图左侧房屋垂直轮廓勾画	PVC20 阻燃管管内穿 VV2×2.5 电缆沿构件明敷设。

第一章 施工方案

71AE 廖 R2410 6 5E2A 帳 WL1		1.14KW		
WL2	临街立面	LED 七彩数码 管和点源 1.15KW	依图左侧房屋垂直 轮廓和中部勾画	PVC20 阻燃管管内穿 VV2× 2.5 电缆沿构件明敷设。
WL3	临街立面	LED 七彩数码 管和点源 3.83KW	依图中部、右侧垂直 轮廓勾画	PVC20 阻燃管管内穿 VV2× 2.5 电缆沿构件明敷设。
WL4	临街立面	LED 白光数码 管 2.32KW	20087 4E77 芝 P 25445 6365 挽 32143 7D8F 綏 Ir 依图屋面上轮廓勾 画	PVC20 阻燃管管内穿 VV2× 2.5 电缆沿构件明敷设。
接地	灯具的金属外壳、穿线管配电箱及线 盒均做可靠接地，		4mm2 多芯软铜线接地卡与管连接	

2.2.流芳园概况：分为入口 1 和入口 2 对门楼亮化

表 2-4 入口 1

照明系统	设计要求		系统做法	管线类别
WL1	临街立面	LED 白光数码管 3.1KW	依图对其屋顶部轮廓勾画	PVC20 阻燃管管内穿VV2×2.5 电缆沿构件明敷设。
WL2	临街立面	HID 黄色氙气泛光灯。0.32KW	依图打亮其屋顶部	PVC20 阻燃管管内穿VV2×2.5 电缆沿构件明敷设。
接地	灯具的金属外壳、穿线管配电箱及线盒均做可靠接地，		4mm2 多芯软铜线接地卡与管连接	

表 2-5 入口 2

照明系统	设计要求		系统做法	管线类别
WL1	临街立面	LED 白光数码管 0.7KW	依图对其屋顶部轮廓勾画	PVC20 阻燃管管内穿VV2×2.5 电缆沿构件明敷设。

P20703 50DF 機 22766 58EE 壯 28933 7105 焙 W326 74 7FA2 羆 !27 678 6C1E 氦 接地	灯具的金属外壳、穿线管配电箱及线盒均做可靠接地，	4mm2 多芯软铜线接地卡与管连接
--	--------------------------	-------------------

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/917046142050006060>