

# 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年10月18日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B18#楼	楼梯、电梯井口无防护	楼梯、电梯井口加防护	24小时		
2	2#商业	西侧木方堆防不整齐	要求清理并集中堆放	24小时		
3	2#商业	邻边洞口、电梯井防护不到位	邻边洞口、电梯井加防护	24小时		
4	B10#楼	负一层采光井防护不到位	采光井加防护	24小时		
5	电缆接头处	未采取保护措施	电缆线接头处施加防护	24小时		

单位负责人（签字）：

## 全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年10月18日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
6	B1—B9#楼	脚手架安全网破损较多	要求拆除、更换	24小时		
7	安全帽	多人未戴安全帽作业	对工人进行安全教育	24小时		
8						
9						
10						

单位负责人（签字）：

### 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年10月13日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B17#楼	二层住人且使用大功率电器	立即将住宿人员清除并 收缴大功率电器	24小时		
2	地下车库一区	临时用电电缆乱拉乱接	排查用电，不符合规范 的立即拆除	24小时		
3	施工现场	材料堆放混乱，建筑垃圾未 及时清理	材料规范对方地点，建 筑垃圾清运出场	24小时		
4	地下车库一区范 围内各楼栋	安全通道未搭设	抓紧时间搭设安全通道	3天		
5	安全帽	安全管理混乱，多人未戴安 全帽	加强工人安全教育	24小时		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年09月20日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
----	------	------	------	------	-----	----

1	B18#号楼	地下室顶板南侧邻边防护不到位	邻边防护及时搭设	48小时		
2	地下车库顶板	顶板上材料堆放混乱，阻碍通行	地下室顶板材料整理，合理堆放	3天		
3	建筑垃圾	主楼内向下抛洒垃圾	加强对工人的安全教育	24小时		
4	施工临时用电	现场缺少三级配电箱，部分机械无接地	机械接电配3级箱，规范用电	24小时		
5	地下车库一区范围内主楼	单体楼楼梯防护不到位	及时搭设梯边防护	3天		

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年09月20日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
----	------	------	------	------	-----	----

6	地下车库一区范围内	钢筋加工防护棚搭设不符合要求	规范防护棚搭设，做到覆盖人员作业	3天		
7						
8						
9						
10						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年08月31日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	地下车库	抽水系统不完善，积水抽除	完善排水系统，及时清	3天		

		不及时	除积水			
2	地下室顶板	通向地下室顶板临时通道未与地下室顶板完整搭设	临时通道与地下室顶板完整搭设并铺设走道板	3天		
3						
4						
5						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年08月18日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B1#-B9#楼	楼梯间、楼层水平洞口、电	及时搭设防护设施	3天		

		梯井防护不到位				
2	临边防护	屋面东北角无防护或脚手架未到顶	防护设施到位，脚手架搭设到位	3天		
3	B10#楼	周边车库顶板材料堆放混乱且防护高度不够	立即对材料进行整理堆放并完善防护	3天		
4	悬挑料台	未使用的悬挑料台未及时拆除	停用的悬挑料台及时拆除	2天		
5						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年08月11日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
----	------	------	------	------	-----	----

1	塔吊使用	吊装材料是存在违规吊装	对工人进行安全教育， 严格按照“十不吊”执行	3天		
2	塔吊使用	专职司索工未履行相关职责	对工人进行安全教育， 严格按照“十不吊”执行	3天		
3						
4						
5						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年08月01日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
----	------	------	------	------	-----	----

1	地下车库一区北侧基坑	护坡材料堆放凌乱	及时清除坡道上材料及垃圾	2天		
2	B18、19、20#楼南侧边坡	基坑排水设施不到位，沟内杂物未清理	增加排水泵数量并清理沟内垃圾	24小时		
3	施工现场	现场垃圾较多	工地内放置足够的垃圾箱	2天		
4	主楼上	安全网脱落、破损	拆除破损安全网并更换新的安全网	2天		
5	主楼卸料平台	卸料平台固定不符合规范	安排人逐个检查，不符合要求的及时加固	3天		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月26日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
----	------	------	------	------	-----	----

1	主楼上	安全网脱落、破损	拆除破损安全网并更换新的安全网	2天		
2	主楼卸料平台	卸料平台固定不符合规范	安排人逐个检查，不符合要求的及时加固	3天		
3						
4						
5						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月22日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
----	------	------	------	------	-----	----

1	工地现场	气温超过 36 度	加强工人教育，避开高温时段施工，现场配备防暑降温药物	24 小时		
2	悬挑料台	悬挑料台平台根部固定螺栓不够	派人逐一检查，加固悬挑料台	2 天		
3	临时用电电缆	电缆局部破损，未按要求保护处理	安排人员对现场电缆检查，按要求对破损电缆进行处理	3 天		
4	安全网	安全网被工人临时拆除，未及时恢复	及时恢复拆除的安全网	24 小时		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017 年 07 月 19 日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
----	------	------	------	------	-----	----

1	食品安全	食品安全不达标，病媒放置措施不达标	加强食品卫生管理，编制应急预案	3天		
2	工地大门	出入口硬化不达标	平整道路，规范施工现场	一周		
3						
4						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月10日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B10#楼	高空向下抛洒垃圾且楼底有人员活动	加强施工人员安全教育	3天		

2	A1#楼	塔吊吊运木方时缆绳系扣一边高一边低	加强相关人员安全教育，强化司索工职责	24小时		
3						
4						
5						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月08日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	未达到文明示范工地标准	材料堆放未分类	规范材料堆放地点并做到材料堆放封闭	3天		

2	未达到文明示范 工地标准	危险标识、安全警示、安全 标语位置不明显，数量不够	按规范放置安全警示语	2天		
3	未达到文明示范 工地标准	南大门不整洁	及时清扫	24小时		
4	未达到文明示范 工地标准	安全文明施工设施不到位	增加工地安全文明施工 设施	3天		
5	未达到文明示范 工地标准	地下车库上人通道未搭设	搭设规范的上人通道	2天		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月05日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	脚手架	脚手架与主体水平防护不到 位	对水平防护进行加固	2天		

2	B10#楼	已施工至负一层，脚手架未搭设	按规范搭设脚手架	一周		
3	B7#楼	楼梯护栏松动未固定	按规范对楼梯护栏进行加固	24小时		
4	A2#楼	塔吊安装未按要求油漆保养，已出现锈蚀	按规范对塔吊进行保养	2天		
5	塔吊料斗	吊运砌块过高，超过料斗40CM	对工人及司索工进行安全教育，严格按照规范进行操作	24小时		

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月05日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
6	B2#楼	楼梯平台处无防护	按规范对楼梯平台进行防护	2天		

7	地下车库一区	北边坡堆放材料且堆放混乱	对垃圾进行清理并对材料进行分类堆放	3天		
8						
9						
10						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月12日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B1-B9#楼	电梯井无竖向防护	派专人检查，并对电梯井进行规范防护	3天		

2	B1-B8#楼	脚手架安全网破损、未恢复、更换	对安全网全面检查，及时更换	3天		
3	B7#楼北边	电缆破损接头未保护	对破损电缆进行整改，如破损严重，及时更换	24小时		
4	钢筋加工区	工人随意乱拉乱接，使用小花线	对工人进行安全教育，接电必须有专业电工	24小时		
5	1#商业东侧	木工加工区无防护棚及消防设备	配置足够的消防设备并做好防护	3天		

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年07月12日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
6	B19#楼	钢筋加工区、搅拌机无防护	按规范设置防护	3天		

7						
8						
9						
10						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年06月22日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	1#商业	使用溜槽上料	禁止使用并立即拆除	24小时		

2	工地西门	围挡没到位	按相关要求进行美化	2天		
3	B17#楼	安全网挂设未到位；悬挑料台备用钢丝绳挂设在脚手架上	立即将挂设在脚手架上的钢丝绳拆除	3天		
4	B17#楼	多处脚手架连墙件拆除未恢复	要求立即恢复到位	2天		
5	B17#楼	安全通道处电缆直接裸露在地面	按要求架设或埋地	24小时		

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年06月22日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
6	B15#楼	塔吊瓷瓶数量不足，部分塔吊基础积水过多	按要求增加瓷瓶数量并清理积水	2天		

7	钢筋机械	部分机械接地虚挂	要求对所有机械检查并 整改	3天		
8						
9						
10						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年06月28日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	1#商业及幼儿园	塔吊周围无防护	按规范对塔吊进行防护	3天		

2	脚手架	各楼栋脚手架上垃圾较多	派人对脚手架上垃圾进行清理	3天		
3	楼梯转角平台	楼梯转角平台与脚手架之间无防护	按规范对楼梯转台进行防护	3天		
4	电梯井	部分电梯井书香防护拆除后未恢复	拆除后的电梯井竖向防护及时恢复	3天		
5	1#商业	使用溜槽上料	拆除上料溜槽	24小时		

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年06月28日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
6	脚手架连墙件	部分连墙件拆除后未恢复	派人逐一检查，对不合格的连墙件进行整改	3天		
7	B17#楼	东立面脚手架立杆悬空未加固	对悬空立杆进行加固	3天		

8	1#商业	楼梯间支模用钢筋头未切除	派专人检查并将突出的钢筋头切除	2天		
9						
10						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年06月01日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B7#楼脚手架	配电箱及电缆放在脚手架上	必须立即拆除	24小时		
2	1#商业脚手架上	脚手架上铺设电缆并且电缆存在破皮现象	要求立即拆除	24小时		

3	B3、B7#楼	临边洞口防护不到位	立即对临边洞口加防护	24小时		
4	脚手架防雷	高温雷雨天气要求对脚手架设置接地保护	派专人对脚手架设置接地保护	2天		
5	脚手架与主体间	脚手架与主体间存在空隙过大	要求多过大的空隙进行封闭	2天		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年06月14日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B15#楼与2#商业之间	砌体材料堆放过高	对方过高的材料按规范进行整改	24小时		
2	B19#楼	配电箱存在一闸多机	对一闸多机配电箱进行拆除	24小时		

3	B19#楼	搅拌机及钢筋加工区无防护棚	按规范设置防护棚	2天		
4	B1-B8#楼	脚手架连墙件存在私拆未恢复情况	派人逐一检查，对不合格的连墙件进行整改	3天		
5	地下室基坑	防护栏以及危险区域未设置警示标志	在危险区域设置警示标志	2天		

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年06月14日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
6	1#商业	悬挑料台根部未固定到位	对悬挑料台进行检查整改	3天		
7	悬挑料台	悬挑料台堆放材料过高	堆放过高的材料进行搬离	24小时		

8	悬挑料台与脚手架	悬挑料台与脚手架之间无防护	派专人检查并设置防护	2天		
9	B11、B15、B17#楼	工作面安全网不到位	对工人工作面安全网全面检查	3天		
10						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年5月28日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B6-B8#楼	脚手架搭设未高出屋面 1.5 米	按规范及时搭设脚手架	3天		
2	B17#楼	安全通道及楼梯防护栏杆未搭设	按规范设置防护栏杆	2天		

3						
4						
5						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年05月17日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B6与B7#楼、B7与B8#楼之间	安全防护棚未搭设	按规范搭设安全防护棚	2天		
2	B2#楼东侧	脚手架底部基础砼垫层他先，导致脚手架立杆悬空	要求立即采取加固措施	24小时		

3	B9#楼悬挑料台	悬挑料台根部槽钢未固定	立即停止使用并加固	24小时		
4	B11#楼	脚手架脚手板铺设不到位	按规范铺设脚手板	24小时		
5	工地北侧围墙	地面垃圾过多、凌乱	尽快平整后覆盖	24小时		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年05月12日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	地下室北边坡	违规搭设搅拌机作业平台和堆放大量钢筋材料	要求立即拆除搅拌机平台，钢筋等材料调离地下室护坡	2天		

2						
3						
4						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年03月30日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B1、B2、B3、 B11#等多层	各楼已施工至二层结构三层楼面，作业层已高于现场设置的悬挑临时防护	临边防护不到位情况下不得在作业层施工，并立即按专项施工方案搭设脚手架			

2						
3						

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年03月29日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	废旧模板	废旧模板乱堆乱放	指定位置堆放整齐	3天		
2	塔吊使用	塔吊未检测未挂牌	立即对塔吊进行检测， 挂牌后使用	24小时		
3	钢管	钢管有锈蚀情况	钢管抓紧送检，锈蚀钢 管严禁使用	24小时		

4	B1-B9#楼	临时防护架悬挑部分支撑不到位	按规范对悬挑部分设支撑	24小时		
5	B11#楼	无临边围护	按规范设置临边防护	2天		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年04月26日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	悬挑料台	斜拉钢丝绳固定在未达到设计强度的框架梁上	立即暂停使用	24小时		
2	室外消防栓	室外消防栓不符合要求	安消防规范设置消防栓	24小时		
3	幼儿园、B3、6、8#楼脚手架	脚手架上脚手板、钢管随意放置	脚手架上严禁放置杂物	24小时		

4	B17#楼与 2#商业 之间	主电缆未埋地	对主电缆进行埋地	24 小时		
5	B9、11#楼	主楼拆模，钢管、木方从楼 上随意抛至地面	对工人进行安全教育， 加强安全管理	24 小时		

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017 年 04 月 26 日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
6	脚手架	脚手架未设置防雷接地	按规范对脚手架设置防 雷接地	24 小时		
7	B1-B9#楼	阳台、楼梯口、电梯井、洞 口防护不到位	按规范进行防护	3 天		
8	B1-B3#	地下室坡道处脚手架架体悬 空	对悬空脚手架进行加固	24 小时		

9	1#商业、B6-B8# 楼	剪刀撑部分扣件、横杆拆除 未恢复	脚手架按规范设置剪刀 撑、横杆	3天		
10	塔吊	吊装时吊斗堆放材料过高	加强对工人及司索工安 全教育	24小时		

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年05月31日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B17#楼东侧	地下室边坡坍塌导致脚手架 立杆悬空	立即采取措施加固脚手 架，保证安全，同时上 报处理方案至监理部审 核	一周		
2						

3						
---	--	--	--	--	--	--

单位负责人（签字）：

## 安全隐患排查表

填报单位（盖章）：

2017年04月19日

序号	隐患位置	存在问题	整改措施	整改期限	责任人	备注
1	B1-B8#楼	脚手架与建筑物之间镂空部位无防护	按要求在楼面设置临边防护	3天		
2	脚手架	剪刀撑不到位，脚手架部分未高出作业面	按规范对脚手架进行整改	3天		
3	安全通道	各楼栋安全通道及上人通道未搭设	按规范对主楼搭设安全通道及上人通道	3天		
4	地下室入口处	地下室入口处积水过多	要求及时清排	24小时		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688112046053006075>