

停车位土方开挖 报验申请表

工程名称：武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改（185 万吨）项目收尾零星工程
施工承包

编号：

致：昆钢山河监理公司（监理单位）

我单位已完成武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改（185 万吨）项目收尾零星工程施工承包高炉区域停车场停车位土方开挖工作，现报工程验收表，请给予审查和验收。

附件：

1、土方开挖工程检验批质量验收记录表

承包单位(章)：

项目经理：

日 期： 年 月 日

审检意见：

项目监理机构：

总/专业监理工程师：

日 期： 年 月 日

土方开挖工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

单位(子单位)工程名称			武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改(185万吨)项目收尾零星工程 施工承包									
分部(子分部)工程名称			停车场停车位土方开挖					验收部位		停车位		
施工单位		云南昆钢水净化科技有限公司					项目经理		白强			
分包单位		/					分包项目经理		/			
施工执行标准名称及编号			GB50202-2002 及冶金标准									
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评 定记录		监理(建设)单位验收记录		
项目		允许偏差或允许值 (mm)										
		柱基 基坑 基槽	挖方场 地平整 人工 机械		管 沟	地(路) 面基层						
主控 项目	1	标高	—50	±30	±50	—5 0	—50					
	2	长度、宽度 (由设计中心) 线向两边量)	+200 —50	+300 —100	+500 —15 0	+10 0	—					
	3	边坡	设计要求					√				
一般 项目	1	表面平整度	20	20	50	20	20					
	2	基底土性	设计要求					√				
施工单位检查评定结果			专业工长(施工员)						施工班组长			
			主控项目 <u>Y</u> ; 一般项目 <u>Y</u> 施工质量验收规范要求。自评合格， YB 优良。 项目专业质量检查员: 年月日									
监理(建设)单位验收结论			专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)： 年月日									

停车位基础垫层报验申请表

工程名称：武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改（185 万吨）项目收尾零星工程
施工承包

编号：

致：昆钢山河监理公司（监理单位）

我单位已完成武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改（185 万吨）项目
收尾零星工程施工承包高炉区域停车场-垫层 准备工作，现报工程验收表，请给予
审查和验收。

附件：

- 1、级配料垫层检验批质量验收记录表；
- 2、块石垫层检验批质量验收记录表；
- 3、砼垫层检验批质量验收记录表；

承包单位（章）：

项目经理：

日 期： 年 月 日

审检意见：

项目监理机构：

总/专业监理工程师：

日 期： 年 月 日

级配料垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

单位（子单位）工程名称				武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改（185 万吨）项目收尾零星工程																	
				施工承包																	
分部（子分部）工程名称				停车场停车位垫层										验收部位			停车位				
施工单位		云南昆钢水净化科技有限公司												项目经理			白强				
分包单位		/												分包项目经理			/				
施工执行标准名称及编号				GB50209-2002 及冶金标准																	
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录										监理（建设）单位验收记录			
主控项目	1	材料质量		设计要求		合格															
	2	级配料强度等级		设计要求		合格															
一般项目	1	允许偏差	表面平整度	10mm																	
	2		标高	±10mm																	
	3		坡度	2/1000，且≥30mm																	
	4		厚度	<1/10																	
施工单位检查评定结果				专业工长（施工员）										施工班组长							
				主控项目 Y；一般项目 Y施工质量验收规范要求。自评合格，YB 优良。																	
				项目专业质量检查员：年月日																	
监理（建设）单位验收结论																					
				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）:年月日																	

块石垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

单位（子单位）工程名称			武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改(185 万吨)项目收尾零星工程施工承包														
分部（子分部）工程名称			停车场停车位垫层							验收部位			停车位				
施工单位		云南昆钢水净化科技有限公司							项目经理			白强					
分包单位		/							分包项目经理			/					
施工执行标准名称及编号			GB50209—2002 及冶金标准														
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	材料质量		设计要求	合格												
	2	块石强度等级		设计要求	合格												
一般项目	1	允许偏差	表面平整度	10mm													
	2		标高	± 10mm													
	3		坡度	2/1000, 且 > 30mm													
	4		厚度	< 1/10													
施工单位检查评定结果				专业工长(施工员)								施工班组长					
				主控项目 Y；一般项目 Y 施工质量验收规范要求。自评合格，YB 优良。 项目专业质量检查员:年月日													
监理（建设）单位验收结论																	
				专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）:年月日													

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002（ I ）

单位（子单位） 工程名称		武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改(185 万吨) 项目收尾零星工程施工承包			
分部(子分部) 工程名称		停车场停车位砼浇筑		验收部位	停车位
施工单位		云南昆钢水净化科技有限公司		项目经理	白强
施工执行标准 名称及编号		GB50204—2002 及冶金标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查 评定记录	监理(建设) 单位验收记 录
主控 项目	1	水泥进场检验	第 7、2、1 条	√	
	2	外加剂质量及应用	第 7、2、2 条	√	
	3	混凝土中氯化物、碱的总含量控制	第 7、2、3 条	/	
	4	配合比设计	第 7、3、1 条	√	
一般 项目	1	矿物掺合料质量及掺量	第 7、2、4 条	/	
	2	粗细骨料的质量	第 7、2、5 条	√	
	3	拌制混凝土用水	第 7、2、6 条	√	
	4	开盘鉴定	第 7、3、2 条	√	
	5	依砂、石含水率高速配合比	第 7、3、3 条	√	
施工单位检查评定结果		专业工长		施工班组长	
		主控项目 <u>Y</u> ; 一般项目 <u>Y</u> 施工质量验收规范要求。自评合格，YB 优良。 项目专业质量检查员： _____ 年 月 日			
监理（建设）单位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： _____ 年 月 日			

YSJ/JR-7

混凝土浇灌证明

工程名称: 武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改(185万吨)项目收尾零星工程施工承包

浇灌部位:高炉区域停车场一停车位垫层

浇灌时间: 年月日时

搅拌方式(或搅拌站名称) 安宁合瑞混凝土有限公司

混凝土强度等级: C25 配合比通知单

材料用量

	P. O42. 5 水 泥	水	砂	石		
每m ² 干料用量						
每盘干料用量						

准备工作情况:

- 1、钢筋☐已未做隐检, 报验单号。
- 2、模板支撑牢固, 板缝堵好, 脱模剂涂刷, 模内清理☐已未做预检。
- 3、水电及预埋安装完成, 并☐已未经检查。
- 4、浇灌用水、电、运输道、器械、水平运输机具、等☐已未完备。
- 5、钢筋垫块☐已未垫好, 并经检查。
- 6、已做好保温及有关准备。 ☐是否

施工单位: 云南昆钢水净化科技有限公司

现场工长:

施工技术负责人: 年月日

监理单位: 昆钢山河监理公司

现场代表: 年__月__日

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002（ II ）

单位（子单位） 工程名称		武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改（185 万吨）项目收尾零星工程施工承包			
分部（子分部） 工程名称		停车场停车位垫层		验收部位	停车位
施工单位		云南昆钢水净化科技有限公司		项目经理	白强
施工执行标准 名称及编号		GB50204-2002 及冶金标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查 评定记录	监理（建设） 单位验收记 录
主控 项目	1	混凝土强度等级试件的取样和留置		第 7、4、1 条	√
	2	混凝土抗渗及试件的取样和留置		第 7、4、2 条	/
	3	原材料 每盘称 量偏差	水泥、掺和料	符合要求	√
			粗、细骨料	符合要求	√
			水、外加剂	符合要求	√
	4	初凝时间控制		第 7、4、4 条	√
一般 项目	1	施工缝的位置和处理		第 7、4、5 条	/
	2	后浇带的位置和浇筑		第 7、4、6 条	/
	3	混凝土养护		第 7、4、7 条	√
施工单位检查评定结果			专业工长 （施工员）		施工班组长
			主控项目 <u>Y</u> ；一般项目 <u>Y</u> 施工质量验收规范要求。自评合格，YB 优良。 项目专业质量检查员：_____ 年 月 日		
监理（建设）单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：_____ 年 月 日		

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(I)

010603 ☐ ☐
020105 ☐ ☐

单位工程名称		武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改（185万吨）项目收尾零星工程施工承包																
分部工程名称		路面砼浇筑						验收部位		路面								
施工单位		云南昆钢水净化科技有限公司						项目经理		白强								
分包单位		/						分包项目经理		/								
施工执行标准名称及编号		GB50204—2002 及冶金标准																
施工质量验收规范的规定							施工单位检查评定记录							监理（建设）单位验收记录				
主控项目	1	外观质量			第 8.2。1 条		无露筋、蜂窝、麻面等缺陷							符合要求 (同意验收)				
	2	过大尺寸偏差处理及验收			第 8.3.1 条		无过大尺寸情况。											
一般项目	1	外观质量一般缺陷			第 8.2。2 条		有一般缺陷，已按要求处理。							符合要求 (同意验收)				
	2	轴线位置 (mm)	基础		15	10	8	3	7	5	4	9	7			4	2	
			独立基础		10													
			墙、柱、梁		8													
			剪力墙		5													
	3	垂直度(mm)	层高	≤5m	8	3	2	3	4	2	1	0	3			0	0	
				> 5m	10													
			全高（H）		H/1000 且≤30													
	4	标高(mm)	层高		±10	8	2	-3	3	4	3	2	5			-7	1 1	
			全高		±30													
	5	截面尺寸			+8，-5		8	9	3	7	4	5	8			6	0	-1
	6	电 梯 井	进筒长、宽对定位中心线 (mm)			+25,0												
井筒全高（H）垂直度(mm)			H/1000 且≤30															
7	表面平整度(mm)			8		3	2	2	0	5	4	9	3	2	7			
8	预埋设施中心 线位置(mm)	预埋件		10														
		预埋螺栓		5														
		预埋管		5	3	4	7	3	4	3	2	1	0	3				
9	预留洞中心线位置(mm)			15														
施工单位检查评定结果		专业工长（施工员）										施工班组长						
		主控项目符合要求,一般项目合格.验收合格，自评 YB 优良。																
		项目专业质量检查员：年月日																
监理(建设)单位 验收结论		同意验收， YB 优良。																
		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)：年月日																

砵 报验申请表

工程名称：武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改(185 万吨)项目收尾零星工程
施工承包

编号:

致：昆钢山河监理公司（监理单位）

我单位已完成武钢集团昆明钢铁股份有限公司淘汰落后、技改(185 万吨)项目
收尾零星工程施工承包高炉区域停车场路面砼浇筑工作，现报工程验收表，请给予
审查和验收。

附件：

- 1、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表;
- 2、混凝土浇灌证明;
- 3、混凝土施工检验批质量验收记录表;

承包单位（章）：

项目经理:

日期： 年 月 日

审检意见:

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期： 年 月 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798073110072006137>