

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒		
检查情况及存在隐患： 1、10#楼八层局部墙柱存在烂根现象。 2、7#楼楼梯间个别墙面胀模需剔凿。 3、10#楼 7 层个别墙柱阳角漏浆。 4、2#楼南侧方木及钢管堆放杂乱。 5、有个别工人平安帽带未系。 6、工人平安教育不到位。 7、施工记录填写不规。 检查日期：2021 年 3 月 2 日			
整改日期		整改班组	木工、钢筋工、砼工
整改责任人		工程平安员	
执行情况： 1、10#楼八层局部墙柱烂根的已按要求剔凿并进展修补。 2、7#楼楼梯间个别墙面胀模已按要求剔凿并进展修补。 3、10#楼 7 层个别墙柱阳角漏浆的已按要求剔除并进展修补。 4、2#楼南侧方木及钢管堆放杂乱的已按要求整理分类堆放整齐。			

5、有个别工人平安帽带未系的已按要求立即佩戴并现场进展平安教育。

6、工程部组织现场平安知识教育。

7、施工记录填写的已按要求整改符合要求。

整改责任人：年 月 日

复查意见：

复查人：年 月 日

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒
------	-----------------

检查情况及存在隐患：

- 1、2#楼负二层顶板验收中垃圾过多未清理，箍筋间距过大。
- 2、7#楼三层墙柱钢筋绑扎有漏扎现象，外架需跟进提升。
- 3、10#楼九层墙柱钢筋绑扎位置不规。
- 4、个别楼层垃圾未清理。
- 5、有个别工人平安帽带未系。
- 6、工人平安教育不到位。
- 7、施工记录填写不规。

检查日期：2021年3月8日

整改日期		整改班组	钢筋工、外架工
整改责任人		工程平安员	

执行情况：

- 1、2#楼负二层顶板垃圾已按要求立即清理干净，箍筋间距过大的已按要求整改。
- 2、7#楼三层墙柱钢筋漏扎的已按要求重新补扎，外架已按要求进展提升。
- 3、10#楼九层个别墙柱钢筋绑扎位置不规的已按要求整改。
- 4、个别楼层垃圾已按要求清理干净
- 5、有个别工人平安帽带未系的已按要求立即佩戴并现场进展平安教育。
- 6、工程部组织现场平安知识教育。
- 7、施工记录填写的已按要求整改符合要求。

整改责任人：	年 月 日
复查意见：	
复查人：	年 月 日

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒
------	-----------------

检查情况及存在隐患：

- 1、2#楼负一层墙柱绑扎，箍筋间距过大。
- 2、7#楼四层浇筑完毕，正在养护，楼面出现个别脚印。
- 3、10#楼十层墙柱个别钢筋绑扎不规。
- 4、10#楼楼层防护不及时，爬架上垃圾较多。
- 5、现场材料堆放较乱，需及时规整。
- 6、施工日记填写不齐全。

检查日期：2021年3月15日

整改日期		整改班组	钢筋工、木工、外架 工
整改责任人		工程平安员	

执行情况：

- 1、2#楼负一层墙柱绑扎，箍筋间距过大的已按要求整改。
- 2、7#楼四层浇筑完毕，正在养护，楼面出现个别脚印的已按要求整改，针对此情况工程部分要求各班组在砼浇筑后制止上楼过早。
- 3、10#楼十层墙柱个别钢筋绑扎不规的已按要求整改。
- 4、10#楼楼层防护不及时的已按要求及时进展防护，爬架上垃圾已按要求清理干净。
- 5、现场材料已按要求分类堆放整齐。
- 6、施工日记填写不齐全的已按要求整改。

整改责任人：	年 月 日
复查意见：	
复查人：	
年 月 日	

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒
------	-----------------

检查情况及存在隐患：

- 1、2#楼负二层个别模板拼缝处缝隙过大。
- 2、7#楼外防护架立网破损需及时更换。
- 3、10#楼十一层墙柱钢筋绑扎不规。
- 4、10#楼西侧物料未分类堆放且物料堆放杂乱，需立即整改。
- 5、木工加工区电锯防护罩缺失。
- 6、商砼资料报验滞后。

检查日期：2021年3月22日

整改日期		整改班组	木工、外架工、钢筋工、资料室
整改责任人		工程平安员	

执行情况：

- 1、2#楼负二层个别模板拼缝处缝隙过大的已按要求整改。
- 2、7#楼外防护架立网破损已按要求及时进展更换。
- 3、10#楼十一层墙柱钢筋绑扎不规的已按要求整改。
- 4、10#楼西侧物料已按要求分类堆放整齐。
- 5、木工加工区电锯防护罩缺失的已按要求增加。
- 6、商砼资料报验已按要求随楼层浇筑进展报验。

整改责任人：	年 月 日
复查意见：	
复查人：	
年 月 日	

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒
------	-----------------

检查情况及存在隐患：

1、2#楼一层墙柱钢筋绑扎，箍筋间距过大。

2、7#楼五层砼浇筑，未见钢筋工值班。

3、10#楼十一层局部墙根出现烂根现象。

4、个别楼层临边防护不到位，踢脚板缺失。

5、施工现场平安教育需加强。

6、施工记录填写有误。

检查日期：2021年3月29日

整改日期		整改班组	钢筋工、木工、砼工、 外架工
整改责任人		工程平安员	

执行情况：

1、2#楼一层墙柱钢筋绑扎，箍筋间距过大的已按要求整改。

2、7#楼钢筋工值班已按要求进展值班。

3、10#楼十一层局部墙根出现烂根的议案要剔凿并进展修补。

4、个别楼层临边防护不到位的已按要求及时进展防护，踢脚板缺失的已按要求增补。

5、施工现场平安教育已按要求进展定期培训。

6、施工记录填写有误的已按要求改正。

整改责任人：

年 月 日

复查意见：

复查人：

年 月 日

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒
检查情况及存在隐患： 1、2#楼一层砼浇筑后养护不及时。 2、7#楼六层顶板局部模板拼缝过大，钢筋接头搭设不规，顶板水电线管线盒垃圾较多。 3、10#楼爬架周边水平防护挡板缺失。 4、楼层垃圾未清理。 5、施工现场材料堆放杂乱。 6、施工记录填写有误。 检查日期：2021年4月5日	

整改日期		整改班组	钢筋工、木工、砼工、 外架工
整改责任人		工程平安员	
执行情况： 1、2#楼一层砼浇筑后养护不及时已按要求整改。 2、7#楼六层顶板局部模板拼缝过大的已按要求整改，钢筋接头搭设不规已按要求整改，顶板水电线管线盒垃圾已按要求清理干净。 3、10#楼爬架周边水平防护挡板缺失的已按要求增补。 4、楼层垃圾已按要求清理干净。 5、施工现场材料已按要求分类堆放整齐。 6、施工记录填写有误的已按要求改正。			
整改责任人：		年 月 日	
复查意见：			

复查人：

年 月 日

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒		
检查情况及存在隐患：			
1、7#楼钢筋加工区施工人员未佩戴平安帽。			
2、现场材料堆放太乱，必须立即清理。			
3、临边平安防护局部不到位，立即整改。			
4、2#楼塔吊根底周围有积水，必须立即排除。			
检查日期：2021年4月12日			
整改日期		整改班组	钢筋工、外架工、力 工

[illegible]

工程经理带班检查记录表

工程名称：神火.铭锦天下三期工程一标段

检查人员	高赞、宇飞、淑平、任合修、建垒		
检查情况及存在隐患： 1、2#楼二层浇筑中，水电工未见值班人员。 2、钢筋施工人员平安帽佩戴不规那么，不系扣带。 3、7#楼附着式脚手架搭设过程中局部施工人员平安带未正确悬挂，需立即整改。 4、施工试验资料整理不及时。 检查日期：2021 年 4 月 19 日			
整改日期		整改班组	水电工、钢筋工、外架工、资料室
整改责任人		工程平安员	
执行情况： 1、2#楼水电工已按要求派驻值班人员。 2、钢筋施工人员平安帽佩戴不系扣带的已按要求立即系上并进展批评教育。			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/818101123043006112>