

监 理 日 志

监理单位：

监 理 日 志

填写人：

日期：

2021

年 03

月 01 日

天 气	白 天	阴	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	歇工			
施工质量查验、 安全作业状况	施工质量一般，原资料砼块有龟裂、变形现象。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	要求不合格的砼块不同意使用。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况				
其 他				

监 理 日 志

填写人：_____日期：2021 年 03 月 02 日

天 气	白 天	多云	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	堤坡安装砼块及浇筑脚缝。			
施工质量查验、 安全作业状况	坡面不平坦，缝口部密切 安全作业优秀。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	口头通知对表面不平的从头安装。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员、技术人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	装载机、发掘机运作正常。			
其 他				

.....

监 理 日 志

填写人：_____日期：2021 年 03 月 03 日

天 气	白 天	多云	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	安装砼块、浇筑隔埂及夹缝。			
施工质量查验、 安全作业状况	施工质量一般。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	砼块安装不稳，坡面不平，要求返工。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员、技术人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他	市水利质量监察站鲁站长到工地检查工作。			

监 理 日 志

填写人：

日期：

2021

年 03

月 04 日

天 气	白 天	多云	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	备料，做脚槽缝口			
施工质量查验、 安全作业状况	安全作业优秀。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	脚槽口浇混凝土，要去除积水及杂物			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员、技术人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

填写人：

日期：

2021

年 03

月 05 日

天 气	白 天	阴	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	丈量标高，安装砣块。			
施工质量查验、 安全作业状况	无			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	对要求不合格的砣块不同意使用。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

填写人：

日期：2021 年 03 月 06 日

天 气	白 天	阴转毛毛雨	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	上游段，局部土坡面从头整理，浇筑隔埂。 下游段：安装锁块。			
施工质量查验、 安全作业状况	安全作业。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	上游段隔埂尺寸不切合设计要求，要求整顿后才能进行下道工序。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

填写人：

日期：

2021

年 03

月 07 日

天 气	白 天	多云	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	作业面人员少，进度迟缓。			
施工质量查验、 安全作业状况	嘱咐作业安全。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	要求增添人员			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

填写人：

日期：

2021

年 03

月 08 日

天 气	白 天	晴	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	建管处及质检站巡视，并下整顿函 下游段：安装锁块及夹缝浇筑。			
施工质量查验、 安全作业状况	安全作业。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	石子中杂质许多，不同意使用。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员、技术人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他	建管处及质监站巡视，并下整顿函。			

理 日 志

填写人： 日期： 2021 年 03 月 09 日

天 气	白 天	多云	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	上游段，隔埂发掘。 下游段：安装锁块。			
施工质量查验、 安全作业状况	无计量器，混凝土配合比禁止。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	要求按配合比，准保混凝土质量。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

日期：2021 年 03 月 10 日

天 气	白 天	晴	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	安装锁块及浇筑夹缝。			
施工质量查验、 安全作业状况	坡面锁块凹凸不平，缝口过大。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	对施工中存在的问题，整顿不到位，监理部要下书面通知。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

日期：2021 年 03 月 11 日

天 气	白 天	晴	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	浇筑隔埂及夹缝。			
施工质量查验、 安全作业状况	砼配合比无计量，不平均。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	上游段隔埂未挖，要求返工。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

日期： 2021 年 03 月 12 日

天 气	白 天	多云	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	隔埂及夹缝浇筑， 安装锁块。			
施工质量查验、 安全作业状况	安全作业勤劳优秀。			
施工作业中存 在的问题及 办理状况	接口处上下不平，要求返工。			
承包人的管理 人员及主要 技术人员 到位状况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施 完满状况	设施运行优秀。			
其 他				

理 日 志

填写人：_____

日期：2021 年 03 月 13 日

天 气	白 天	多云	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	上游，局部锁块安装。 下游：压顶丈量放线。			
施工质量查验、 安全作业状况	锁块不合规格，不雅观。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	封口过大，不密切，建议不用此锁块。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

理 日 志

填写人：_____

日期：2021 年 03 月 14 日

天 气	白 天	阴	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	少许锁块安装，隔埂及夹缝浇筑。			
施工质量查验、 安全作业状况	缺损锁块，要求用混凝土补平。			
施工作业中存 在的问题及办 理状况	作业人员技术缺少，增强看管。			
承包人的管理 人员及主要技 术人员到位状 况	主要施工人员出席。			
施工机械投入 运行和设施完 满状况	设施运行优秀。			
其 他				

监 理 日 志

填写人：_____

日期：2021 年 03 月 15 日

天 气	白 天	阴	夜 晚	
施工部位、 施工内容、 施工形象	上游，安装锁块及隔埂、夹缝浇筑 下游：压顶丈量放线。			
施工质量查验、 安全作业状况	石子中杂质许多。 安全作业状况优秀。			
施工作业中存 在的问题及 办理状况	隔埂深度不够，接口不平。现场整顿。			
承包人的管理 人员及主要 技术人员 到位状况	主要施工人员、管理人员出席。			
施工机械投入 运行和设施 完满状况	设施运行优秀。			
其 他				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948014056014006077>