

电力变压器试验报告

装设地点：幸福里小区 运行编号：14#箱变 试验日期：2013.07.25

试验性质：交接 天 气：晴 温度：36℃

相对温度：

一、设备型号：

型 号	电 压 比	制 造 厂 家	出 厂 编 号
S11—M —630/10	10000/400	市鑫特电气	130274
容 量	相 数	接 线 组 别	出 厂 日 期
630KVA	3	DY0 —11	2013.07

二、试验项目：

1、绝缘电阻及吸收比：

测 量 部 位	R _{15"} (M Ω)	R _{60"} (M Ω)	吸收比
高压/低压及地		2500	
低压/高压及地		2500	

2、直流电阻：

绕组	S 位置	实测值 (m Ω)			最大不平衡率%
		AB	BC	AC	
高压	1	1049	1050	1050	0.1
	2	993.8	994.2	993.9	
	3	937.7	938.6	938.1	
低压		a~o	b~o	c~o	2.8
		1.271	1.281	1.307	

3、交流耐压试验：

交流耐压：38KV 时间：60S 结论：合格

三、试验结论：合格

四、试验仪器及编号：BCSB 系列多用型实验变压器、JRR-10 直流电阻测试仪、ZC-7 绝缘摇表

五、试验负责人：

六、试验人员：

七、备注：

电力变压器试验报告

装设地点： 幸福里小区 运行编号： 15#箱变 试验日期： 2013.07.25

试验性质： 交接 天 气： 晴 温度： 36 ℃

相对温度：

一、设备型号：

型 号	电 压 比	制 造 厂 家	出 厂 编 号
S11—M —650/10	10000/400	市鑫特电气	131105
容 量	相 数	接 线 组 别	出 厂 日 期
630KVA	3	DY0 —11	2013.07

二、试验项目：

4、绝缘电阻及吸收比：

测 量 部 位	R ₁₅ ”(M Ω)	R ₆₀ ”(M Ω)	吸收比
高压/低压及地		2500	
低压/高压及地		2500	

5、直流电阻：

绕阻	S 位置	实测值 (m Ω)			最大不平衡率%
		AB	BC	AC	
高压	1	1050	1048	1050	0.1
	2	994.1	992.9	994.5	
	3	938.0	937.5	938.6	
低压		a~o	b~o	c~o	3.0
		1.274	1.28	1.33	

6、交流耐压试验：

交流耐压： 38 KV 时间： 60 S 结论： 合格

三、试验结论： 合格

四、试验仪器及编号： BCSB 系列多用型实验变压器、JRR-10 直流电阻测试仪、ZC-7 绝缘摇表

五、试验负责人：

六、试验人员：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368017027027006132>