



{设备管理}卧式设备安装 检查记录表

20XX年XX月
精心制作 您可以自由编辑



施工员（签字）	施工班（组）（签字）
年月日	年月日

江苏省工业设备安装有限公司

卧式设备安装记录表

设备 00320

编号————

2008 年 7 月 25 日第--1--页共--1--页

建设单位		益海嘉里粮油工业有限公司		单位工程	榨油厂及筒仓机电安装工程		
设备名称规格		地下溶剂罐 TK342			设备图号		
序号	检查项目		技术要求 及允差值 (mm)	实测值 (mm)			
1	横向水平度	D ₁ ——E ₁ (主法兰)	/	/	/	/	
2	纵向水平度	H ₁	L/1000	5	5	7	
		H ₂	2D/1000	2	4	5	
3	中心线位移	纵向	±5	1	2	2	
4	安装	H	±5	4	3	5	

	标高					
附图及说明						
施工员（签字） 年月日			施工班（组）（签字） 年月日			

江苏省工业设备安装有限公司

卧式设备安装记录表设备 00320

编号————

2008 年 5 月 20 日第--1--页共--1--页

建设单位		益海嘉里粮油工业有限公司		单位工程	榨油厂及筒仓机电安装工程		
设备名称规格		软化锅 CN117			设备图号		
序号	检查项目			技术要求 及允差值 (mm)	实测值 (mm)		
1	横向水平度		D ₁ ——E ₁ (主法兰)	/	/	/	/

2	纵向水平度	H ₁	L/1000	6	5	6
		H ₂	2D/1000	4	4	3
3	中心线位移	纵向	±5	3	1	1
4	安装 标高	H	±5	3	3	4
附图及说明						
施工员（签字） 年月日			施工班（组）（签字） 年月日			

江苏省工业设备安装有限公司

卧式设备安装记录表设备 00320

编号————

建设单位		益海嘉里粮油工业有限公司		单位工程	榨油厂及筒仓机电安装工程		
设备名称规格		软化锅 CN118			设备图号		
序号	检查项目		技术要求 及允差值 (mm)	实测值 (mm)			
1	横向水平度	D ₁ ——E ₁ (主法兰)	/	/	/	/	
2	纵向水平度	H ₁	L/1000	7	4	4	
		H ₂	2D/1000	6	4	4	
3	中心线位移	纵向	±5	5	3	3	
4	安装 标高	H	±5	5	5	5	

附 图 及 说 明		
	施工员（签字） 年月日	施工班（组）（签字） 年月日

江苏省工业设备安装有限公司

卧式设备安装记录表设备 00320

编号————

2008 年 5 月 20 日第--1--页共--1--页

建设单位		益海嘉里粮油工业有限公司		单位工程	榨油厂及筒仓机电安装工程		
设备名称规格		溶剂工作罐 TK340			设备图号		
序 号	检查项目			技术要求 及允差值 (mm)	实测值 (mm)		
1	横向水平度	D ₁ ——E ₁ (主法兰)	/	/	/	/	
2	纵向水平度	H ₁	L/1000	4	5	4	

		H ₂	2D/1000	3	4	3
3	中心线位移	纵向	±5	4	2	3
4	安装 标高	H	±5	2	3	3
附 图 及 说 明						
施工员（签字） 年月日			施工班（组）（签字） 年月日			

江苏省工业设备安装有限公司

卧式设备安装记录表设备 00320

编号————

2008 年 5 月 21 日第--1--页共--1--页

建设单位	益海嘉里粮油工业有限公司	单位工程	榨油厂及筒仓机电安装工程			
设备名称规格	一蒸冷凝器 CO320			设备图号		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415131223342012013>