

建筑施工安全检查评分汇总表

企业名称：南通天成建筑安装工程有限公司

经济类型：有限责任公司

资质等级：房屋建筑施工总承包二级

单位工程 (施工现场名称)	建筑面积 (m²)	结构类型	总计得分 (满分100分)	项 目 名 称 及 分 值									
				安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分20分)	脚手架 (满分10分)	基坑支护与模板工程 (满分10分)	“三宝”、“四口”防护 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升机与外用电梯 (满分10分)	塔吊吊钩 (满分10分)	起重吊装 (满分为5分)	施工机具 (满分5分)
海门市鑫星玻璃制品有限公司车间、综合楼	1010	剪、砖混、地库一层6层	12110055			框	95	9.3	17.2	10	10	9.5	9
评语： 现场的安全生产、文明施工总体情况较好，临时用电需进一步规范完善，文明施工方面需进一步提高。													
检查单位	南通天成建筑安装工程有限公司		负责人	赵纪明		受检项目	海门市鑫星玻璃制品有限公司车间、综合楼		项目负责人	金金			
建筑施工安全检查评分汇总表 (主体 50%)													

企业名称：南通天成建筑安装工程有限公司

经济类型：有限责任公司

资质等级：房屋建筑施工总承包一级

单位工程 (施工现场)名称	建筑面 (m2)	结构类型	总计得分 (满分100分)	项 目 名 称 及 分 值									
				安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分20分)	脚手架 (满分10分)	基坑支护 (满分10分)	“三宝”、“四口”防护 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升机与外用电梯 (满分10分)	塔吊 (满分10分)	起重吊装 (满分5分)	施工机具 (满分5分)
2 鑫星玻璃制品有限公司 车间、综合楼	10425m	架 四 层 六 层	93.45	9.5	14.6	9	10	9.5	10	10	10	10	5
评语： 现场的安全生产、文明施工总体情况较好，安全管理、安全防护需进一步规范完善，文明施工方面需进一步提高。													
检查单位	南通天成建筑安装工程有限公司	负责人	赵纪明	受检项目	海门市鑫星玻璃制品有限公司 车间、综合楼			项目负责人	金金				

建筑施工安全检查评分汇总表 (基础 50%)

企业名称：南通天成建筑安装工程有限公司

经济类型：有限责任公司

资质等级：房屋建筑施工总承包一级

单位	建 筑	结	总 计	项 目 名 称 及 分 值
----	-----	---	-----	---------------

工程 (施工现场) 名称	面 积 (m ²)	构 类型	得分 (满 分 值 100 分)	安 全 管 (满 分 值 10 分)	全 理 (满 分 值 20 分)	文 明 施 工 (满 分 值 10 分)	脚 手 架 (满 分 值 10 分)	基 坑 支 模 工 口 (满 分 值 10 分)	护 “三 宝” 、“四 防” (满 分 值 10 分)	施 工 用 电 (满 分 值 10 分)	与 板 程	物 料 提 升 机 与 外 电 梯 (满 分 值 10 分)	塔 吊 (满 分 值 10 分)	起 重 吊 装 (满 分 值 为 5 分)	施 工 机 具 (满 分 值 5 分)
海 市 鑫 星 玻 璃 制 品 有 限 公 司 车 间 ， 综 合 楼	10425m	架 四 层 六 层		95	9.3	17.2	10	9.5	10	9	10	10	10	5	5
检 查 单 位	南 通 天 成 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	负 责 人	赵 纪 明	受 检 项 目	海 门 市 鑫 星 玻 璃 制 品 有 限 公 司 车 间 ， 综 合 楼	项 目 负 责 人	金 金								

建筑施工安全检查评分汇总表 (主体封顶)

企业名称：南通天成建筑安装工程有限公司
资质等级：房屋建筑施工总承包一级

经济类型：有限责任公司

单位	建 筑	结 总 计	项 目 名 称 及 分 值
----	-----	-------	---------------

工程 (施工现场) 名称	面 积 (m ²)	构 类型	得分 (满 分 值 100 分)	安管 (满 分 值 10 分)	全理 (满 分 值 20 分)	文施 (满 分 值 10 分)	明工 (满 分 值 10 分)	脚手 架 (满 分 值 10 分)	基坑 支模 工口 (满 分 值 10 分)	“三 宝” 、“四 防” (满 分 值 10 分)	施用 (满 分 值 10 分)	工电 与板 程 (满 分 值 10 分)	物料 提升 机与 外电 (满 分 值 10 分)	塔 吊 (满 分 值 10 分)	起重 吊装 (满 分 值 为 5 分)	施工 机具 (满 分 值 5 分)
海门市鑫星玻璃制品有限公司 车间, 综合楼	10425m ²	架 四 层 六 层	94.4	9.2	17.2	10	10	9	9	10	10	5				
评语： 现场的安全生产、文明施工总体情况较好，安全管理、安全防护需进一步规范完善，文明施工方面需进一步提高。																
检查单位	南通天成建筑安装工程 有限公司			负责人	赵纪明		受检项目	海门市鑫星玻璃制品有限公司 车间, 综合楼				项目负责人	金金			

安全管理检查评分表

序号	检查项目		扣 分 标 准	应得分数	扣减分数	实得分数
1	保证项目	安全生产责任制	未建立安全责任制的扣 10 分 各级各部门未执行责任制的扣 4—6 分 经济承包中无安全生产指标的扣 10 分 未制定各工种安全技术操作规程的扣 10 分 未按规定配备专（兼）职安全员的扣 10 分 管理人员责任制考核不合格的扣 5 分	10		10
2		目标管理	未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣 10 分 未进行安全责任目标分解的扣 10 分 无责任目标考核规定的扣 8 分 考核办法未落实或落实不好的扣 5 分	10		10
3		施工组织设计	施工组织设计中无安全措施的扣 10 分 施工组织设计中未经审批的扣 10 分 专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣 8 分 安全措施不全面的扣 24 分 安全措施无针对性的扣 6—8 分 安全措施未落实的扣 8 分	10		10
4		分（部分项）工程安全技术交底	无书面安全技术交底的扣 10 分 交底针对性不强的扣 4—6 分 交底不全面的扣 4 分 交底未履行签字手续的扣 2—4 分	10	4	6
5		安全检查	无定期安全检查制度的扣 5 分 安全检查无记录的扣 5 分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣 2—6 分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣 5 分	10		10
6		安全教育	无安全教育制度的扣 10 分 新入场工人未进行三级安全教育的扣 10 分 无具体安全教育内容的扣 6—8 分 变换工种时未进行安全教育的扣 10 分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣 2 分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣 5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣 5 分	10	2	8
		小 计		60	6	54
7	一般项目	班前安全活动	未建立班前安全活动制度的扣 10 分班前安全活动无记录的扣 2 分	10		10
8		特种作业持证上岗	一人未经培训从事特种作业的扣 4 分 一人未持操作证上岗的扣 2 分	10	2	10
9		生产安全事故处理	生产安全事故未按规定报告的扣 3—5 分 生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣 10 分 未建立生产安全事故档案的扣 4 分	10		10
10		安全标志	无现场安全标志布置总平面图的扣 5 分 现场未安全标志总平面图设置安全标志的扣 5 分	10		10
		小 计		40	2	40
检查项目合计				100	8	92

- 注：1、每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。
- 2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分，检查评分表计零分。
- 3、该表换算到汇总表后 $10 \times \frac{\text{该表检查项目实得分数}}{\text{该表应得分数}}$ 计入汇总表。

文明施工检查评分表

序号	检查项目		扣分标准	应得分数	扣减分数	实得分数
1	保证项目	现场围挡	在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5m 的围挡扣 10 分 一般路段的工地周围未设置高于 1.8m 的围挡扣 10 分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣 5~7 分 围挡没有沿工地四周连续设置的扣 3~5 分	10		10?
2		封闭管理	施工现场进出口无大门的扣 3 分 无门卫和无门卫制度的扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣 3 分 门头未设置企业标志的扣 3 分	10	3?	7
3		施工场地	工地地面未做硬化处理的扣 5 分 道路不畅通的扣 5 分 无排水设施、排水不通畅的扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣 3 分 工地有积水的扣 2 分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣 2 分 温暖季节无绿化布置的扣 4 分	10		
4		材料堆放	建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 4 分		3	7
			料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣 2 分 堆放不整齐的扣 3 分 未做到工完场地清的扣 3 分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣 3 分 易燃易爆物品未分类存放的扣 4 分	10		10?
5		现场住宿	在建工程兼作住宿的扣 8 分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣 6 分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣 5 分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣 3 分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣 2 分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 3 分	10		10
6		现场防火	无消防措施、制度或无消防器材的扣 10 分 消防器材配置不合理的扣 5 分	10		
			无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣 8 分 无动火审批手续和动火监护的扣 5 分			

小计				60	6	54
序号	检查项目		扣分标准	应得分数	扣减分数	实得分数
1	一般项目	治安综合治理	生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣 4 分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣 3~5 分 治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣 3~5 分	8		8
2		施工现场 标牌	大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣 2 分 标牌不规范、不整齐的，扣 3 分 无安全标语，扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣 5 分	8		8
			厕所不符合卫生要求，扣 4 分 无厕所，随地大小便，扣 8 分		4	4
3		生活设施	食堂不符合卫生要求，扣 8 分 无卫生责任制，扣 5 分 不能保证供应卫生饮水的，扣 10 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣 5 分 生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣 3—5 分	8	4	3?
4		保健急救	无保健医药箱的扣 5 分 无急救措施和急救器材的扣 8 分 未经培训的急救人员，扣 4 分	8		
5		社区服务	未开展卫生防病宣传教育的，扣 4 分 无防粉尘、防噪音措施扣 5 分 夜间未经许可施工的扣 8 分	8		8?
		小计	现场焚烧有毒、有害物质的扣 5 分 未建立施工不扰民措施的扣 5 分	40	8	27
检查项目合计			100	14	86	
注：1、每项最多扣			减分数不大于该项应得分数。			
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分，			检查评分表计零分。			
3、该表换算到汇总表后得分 20×该表检查项目实得分数合计除以 100。						

落地式外脚手架检查评分表

序号	检查项目		扣 分 标 准	应得分数	扣减分数	实得分数
1	保证项目	施工方案	脚手架无施工方案的扣 10 分 脚手架高度超过规范规定，无设计计算书或经审批的扣10分 施工方案不能指导施工的扣 5—8 分	10		10
2		立杆基础	每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分 每 10 延长米立杆缺少底座、垫木的扣 5 分 每 10 延长米无扫地杆的扣 5 分	10		10
3		架体与建筑结构拉接	每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分 每10延长米无排水措施的扣3分			
4		杆件间距与剪刀撑	脚手架高度在 7m 以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的扣 2 分 拉结不坚固的每一处扣 1 分	10		10
5		脚手板与防护栏杆	每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分	10		10
6		交底与验收	脚手板不满铺的扣 7—10 分 脚手板材质不符合要求的扣 7—10 分 每有一处探头板扣 2 分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7—10分	10		10
7		小计	施工层不设 1.2m 高防护栏杆和挡脚板的扣 5 分			
8			杆 件 搭 接	脚手架搭设前无交底的扣 5 分 脚手架搭设过程中，每处搭设错误的扣1分 钢管花篮螺栓扣接的每分处扣 2 分	10 5	
9	一般项目	架体内封闭	施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分	60 5		60 5
10	小	脚手架材质	施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分， 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分 木杆直径、材质不合要求的扣 4—5 分 小横杆只固定一端的每有一处扣 1 分 钢管弯曲、锈蚀、插孔处未填平的扣 4—5 分	10 5		10 5
11		通 道	单排架中，小横杆插入墙内小 24cm 的每有一处扣2分 架体不设上下通道的扣 5 分			
			通道设置不符合要求的扣 1—3 分	5		5
12		卸 料 平 台	卸料平台搭设未经设计计算的扣 10 分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣 8 分 卸料平台无限定荷载标牌的扣 3 分	10		10
	小	计		40		40
	检查项目合计			100		100
注：1、发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架，检查评分表计零分。						
2、每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。						
3、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分，检查评分表计零分。						

4、该表换算到汇总表后得分 $10 \times$ 该表检查项目实得分数合计除以 100。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/497102045110006056>