

申请工程检测报告范文 第一篇

一、工程概况

1、xx 工程位于 xx 区 xx 号，具体地址边界为：北临 xx 路，南临 xx 路，东临 xx 路，西临 xx。建设占地 $xxxxm^2$ ，建筑面积 $xxxxxx$ 平方米，xx 地下室所处地下一层，面积 xxx 平方米，平时用途为汽车库，战时用途为物资库。

2、工程建设投资单位是 xx，勘察单位是 xx，设计单位是 xx 公司，管理单位是 xx 公司，施工总承包单位是 xx 公司，监理单位是 xxx 公司。

二、执行基本建设程序情况

1、该 xx 工程于 20xx 年 x 月 x 日经 xx 审批，20xx 年 x 月 x 日通过了 xx 的设计审核及施工图设计审核，建设工程规划许可证号为 $xxxx$ ，建设工程施工许可证号为 $xxxx$ 。按照“建设工程质量管理条例”的规定，报请 xx 质量监督站 xx 站注册，监督注册号 $xxxx$ ，工程于 20xx 年 x 月 x 日开工，竣工日期为 20xx 年 x 月 x 日。

2、按照“建设工程招标投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标，最终确定工程监理由 xx 公司承担，工程总承包由 xx 公司承担。工程施工过程中，对已审批的 xx 施工图设计文件未发生变更文件，工程严格按施工图施工，严格执行国家关于 xx 工程建设的规程、规范和技术标准，以及管理和监督制度，较好地执行了基本建设程序。

三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

1、本 xx 工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范，对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作，地基承载力满足设计要求，达到了 xx 工程建设要求。

2、设计工作按照 xx 市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计，符合国家设计规范，满足了施工需要。

3、施工单位按照国家有关 xx 工程施工的法律、法规和技术规程、规范，以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产，以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。

4、工程监理比较严格地执行了 xx 建设委员会颁发的《工程建设监理规程》，对工程施工进行了全过程监理，重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理，较好地履行了工程监理职责，确保了 xx 工程按期交工，工程质量达到了 xx 工程竣工验收标准。

四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

xx 工程于 20xx 年 x 月 x 日开工至 20xx 年 x 月 x 日竣工，历经 xxx 天。工程按照 xxx 有关 xx 工程验收规定，于 20xx 年 x 月 x 日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

参加验收单位及人员：建设投资单位：xxx，管理单位：xxx，勘察单位：xxx，设计单位：xxx，监理单位：xxx，施工单位：xxx。

工程竣工验收有以下几方面内容：

1、建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

2、审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料

（1）完成 xx 工程设计和合同约定的各项内容；

（2）施工单位的 xx 工程竣工报告；

（3）监理单位 xx 工程质量评估报告；

（4）设计单位 xx 工程质量检查报告；

（5）xx 工程技术档案和施工管理资料。

3、实地查验 xx 工程质量

对 xx 工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成了验收组人员签署的 xx 工程竣工验收意见。

4、xx 工程竣工验收意见

xx 工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，地基基础工程、主体结构工程、xx 口部、防护设备设施、防护门、密闭门、xx 工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全，安全和主要使用功能检查符合要求，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意竣工验收，工程质量评为合格。

20xx 年 x 月 x 日

申请工程检测报告范文 第二篇

一、工程概况

1、工程项目参建单位

工程项目名称：

建设单位：

投资单位：

设计单位：

监督单位：

监理单位：

施工单位：

2、工程规模及主要工程量

本工程总造价约为：4119 万元。

主要工程量：

①、清除腐植土或淤泥 171738m³；

②、软基换填：毛石 14639m³、砂砾石 16480m³、外运土方 72736m³、石灰改善土 50336m³；

③、路基填筑外运土方 92849m³；

④、8%石灰改善土 50593m³；

⑤、级配碎石 21748m³；

⑥、水泥碎石稳定层 34016m³；

⑦、路面 C40 砼 24487m³；

⑧、钢材；

⑨、盖板涵、管涵、倒虹吸等共计 768m。

⑩、雨水井 221 座及路线、路标、路牌等。

3、工程项目自然条件概况

4、工程起讫点为 K0+000，终点为 K4+。路线所在地区为微丘山间谷地，长江阶地，地势平坦，属扬子准地台拗褶断带安庆凹褶断带束构造单元，主要以褐黄色、紫红色低液限粘土、低液限粘土混砂砾、乱石土，软塑～硬塑、坚硬状。根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-20xx)，本地区地震动峰值加速度，对应的地震基本烈度为 6 度。

属亚热带季风气候区，潮湿多雨，雨量集中，四级分明，季风气候明显。年平均气温在℃左右。

路线经过区域河沟较多，雨季水量较大，地下水主要为潜水。K0+000～K3+000段地貌基本为水稻田、水塘、水沟等，该段基本为清淤换填；K3+000～K4+段原地貌为水稻田、旱地、水塘等，该段大部分为反挖换填。

5、设计标准及验收标准

本项目一期设计标准为道路二级：K0+000～K3+000段设计速度 80Km/h，城市快速路。K3+000～K4+段设计速度为 60Km/h，城市主干道、路面砼等级为 C40，厚度为 24cm。

水泥稳定碎石层为 5%水泥剂量，厚度为 32cm，抗压模亮 1500MPa，七天抗压强度不小于，压实度不小于 97%。级配碎石压实度不小于 96%，厚度为 20cm。

8%石灰改善土，压实度不小于 95%，厚度为 40cm。

6%石灰改善土不小于 96%，上路床 0～压实度不小于 96%，下路床～压实度不小于 96%，上路堤～压实度不小于 94%，下路堤以下压实度不小于 93%。零填土及路堑路床 0～压实度不小于 96%。

土路基弯沉值不大于 272，水稳基层弯沉值不大于 41。

设计及施工执行标准《公路工程技术标准》JTGB01-20xx、《公路路基设计规范》JTGD40-20xx、《城市道路设计规范》CJJ37-90、《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40-20xx、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTGF30-20xx、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-20xx、《城市排水工程规划规范》GB50318-20xx、《室外排水设计规范》GBJ214-87、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-20xx。

6、主要材料来源概况

本工程用钢材为马鞍山钢铁厂生产的钢材，水泥为铜陵海螺水泥厂生产的水泥，石灰、砂、石等为铜陵采石场供应，所有材料均经业主和监理取样检验，各项指标均能满足适用要求。本合同段的水源为自来水，符合工程要求。电力供应在施工前业主已协调解决。

二、组织机构及人员配置

为按期、优质完成 K0+000~K4+合同段工程任务，我公司组建池州市三范至江口道路工程项目经理部。项目部设项目经理 1 人，项目副经理 1 人，项目总工程师 1 人，道路工程师 1 人，结构工程师 1 人，实验室主任 1 人。内设工程测量组(3 人)，材料采购组(2 人)，计量组(1 人)，驻地实验室(3 人)，质量安全组(3 人)，后勤组(3 人)。计划财务(2 人)。该项目经理部是我公司派出的机构，代表我公司负责对内组织、协调、指挥生产，对外配合业主、监理及地方有关工作部门，确保合同履行。除项目管理人员、技术人员外，安排：

路基施工一队：挖掘机 7 辆、10T 汽车 20 辆、推土机 2 台、压路机 2 台、铲车 2 台、水泵 5 台。

涵洞施工二队：负责全线涵洞工程。

施工三队：负责 K0+000~K3+000 段灰土、级配、水稳、路面砼施工。施工四队：负责 K3+000~K4+段

三、合同工期情况

本合同段开工日期为 20xx 年 5 月 16 日，完工日期为 20xx 年 12 月 31 日，合同工期共 230 个日历天。因工程开工刚好是当地的梅雨季节(5、6、7 月)，对路基施工影响极大。为了能够在合同工期内顺利完成，我项目部在开工前精心工程管理人员、技术人员，详细了解全路线自然条件，根据实际情况，认真编写施工组织设计，合理安排工序衔接，采取“计划——实施——检查——调整”动态办法控制计划的实施，具体采取以下办法：

- 1、对现场详细调查，编制切实可行的施工组织设计；
- 2、在施工过程中根据情况变化，不断改进、优化施工组织方案，使之趋以完善合理，同时根据现场水稳情况变化，有预见性的调整施工方案，使工程能够有序不断进行；
- 3、建立高效的指挥系统，及时掌握和准确处理施工中的各种问题，对重大关键问题提前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机等，保证工程的连续均衡性；

申请工程检测报告范文 第三篇

固阳县住房和城乡建设局各位领导、各参建单位领导、专家：

首先欢迎各位领导、专家参加固阳县益民小区廉租住房三期工程 1#、2#、3#、4#、8#的地基与基础工程验收。我们房建公司感谢、质监站、勘察单位、设计单位、及监理公司，在工程施工过程中，给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。现在这 5 栋楼的地基与基础分部已按设计文件内容及相关规范施工完毕，具备验收条件。现将公司自检情况作如下汇报：

一、工程概况：

工程名称：包头市固阳县益民小区廉租住房三期工程

建设单位：固阳县住房和城乡建设局

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/008062121137006052>