

单位工程定位放线检验批质量验收记录

表 5.2.1 工程编号： 01-001-01-01-00 -01-01 单位（子单位） 工程名称		分部（子分部） 工程名称			
分项工程名称		验收部位			
施工单位				项目经理	
施工执行标准名 称及编号				专业工长 （施工员）	
分包单位	/	分包项目经理	/	施工班组长	
施工质量验收规范的规定		施工单位自检记录			

施工单位		项目经理	
------	--	------	--

施工执行标准名称及编号						专业工长 (施工员)								
分包单位		/		分包项目经理		/		施工班组长						
施工质量验收规范的规定						监理单位自检记录				监理(建设)单位验收记录				
类别	序号	检查项目		质量标准										
主控项目	1	基底土性		应符合设计要求										
	2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定										
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽		0~ - 50mm									
			挖方场地平整	人工	±30mm									
				机械	±50mm									
			管沟		0~ - 50mm									
			地(路)面基层a		0~ - 50mm									
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽		+200~ - 50mm									
			挖方场地平整	人工	+300~ - 100mm									
				机械	+500~ - 150mm									
管沟			+100~0mm											
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽		≤20mm									
			挖方场地平整	人工	≤20mm									
				机械	≤50mm									
			管沟		≤20mm									
			地(路)面基层		≤20mm									
a 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。														
施工单位检查结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 项目专业技术负责人：												
监理(建设)单位验收结论		专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人)												

土方回填检验批质量验收记录

表 5.3.2 工程编号： 00-001-01-01-01-03-01		分部(子分部) 工程名称	
---	--	-----------------	--

单位（子单位） 工程名称																				
分项工程名称				验收部位																
施工单位						项目经理														
施工执行标准名称及编号						专业工长 （施工员）														
分包单位		/		分包项目经理		/		施工班组长												
施工质量验收规范的规定										监理单位自检记录										监理 （建设）单位 验收记录
类别	序号	检查项目		质量标准																
主控项目	1	基底处理		应符合设计要求和现行有关标准的规定																
	2	分层压实系数		必须符合设计要求																
	3	边坡坡度		应符合设计要求和现行有关标准及施工技术措施规定																
	4	标高 偏差	柱基、基坑、基槽		0～ - 50mm															
			场地平整	人工	± 30mm															
				机械	± 50mm															
管沟			0～ - 50mm																	
地（路）面基层		0～ - 50mm																		
一般项目	1	回填土料		应符合设计要求																
	2	分层厚度及含水量		应符合设计要求																
	3	表面 平整度	柱基、基坑、基槽		≤20mm															
			挖方场地 平整	人工	≤20mm															
				机械	≤30mm															
			管沟		≤20mm															
地（路）面基层		≤20mm																		
施工单位 检查结果		项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人：年 月 日 项目专业技术负责人：年 月 日																		
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日																		

垫层检验批质量验收记录

表 5.12.7				分部（子分部） 工程名称									
工程编号： 01-012-00-02- 00-01-01													
单位（子单位） 工程名称													
分项工程名称				验收部位									
施工单位						项目经理							
施工执行标准 名称及编号						专业工长（施工员）							
分包单位		/		分包项目经理		/		施工班组长					
施工质量验收规范的规定				施工单位自检记录						监 理 （建设） 单位验 收记录			
类 别	序 号	检查项目	质量标准										
主 控 项 目	1	原材料及配合比	必须符合设计要求和现行有关标准的规定										
	2	混凝土强度及试件留置	必须符合设计要求和现行有关标准的规定										
	3	混凝土运输、浇筑及间歇时间	应符合设计现行有关标准的规定										
一 般 项 目	1	施工配合比及开盘鉴定	施工配合比应符合现行有关标准的规定，首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定										
	2	施工缝位置	应符合设计和施工方案的要求，施工缝的处理应按技术方案执行										
	3	养护	应符合施工技术方案和现行有关标准的规定										
	4	表面平整度	≤10mm										
	5	标高偏差	±10mm										
	6	坡度偏差	不大于房间相应尺寸的2%，且不大于30mm										
	7	厚度偏差	在个别地方不大于设计厚度的1/10mm										
施工单位检查结果			项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人：年 月 日 项目专业技术负责人：年 月 日										

监理（建设）单位 验收结论	专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
------------------	--

钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.5 工 程 编 号 : 01-012-00-04- 00-02-01 单位（子单位） 工程名称			分部（子分部）工 程名称			
分项工程名称			验收部位			
施工单位					项目经理	
施工执行标准 名称及编号					专业工长 (施工员)	
分包单位			分包项目经理	/	施工班长	
施工质量验收规范的规定					施 工 单 位 自 检 记 录	监 理（建 设）单 位 验 收 记 录
类 别	序 号	检查项目	质量标准			
主 控 项 目	1	原材料抽检☆	钢筋进场时，应按 GB1499 等的规定抽取试件做力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定			
	2	有抗震要求的 框架结构☆	对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3			
	3	化学成分专项 检验	当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验			
	4	受力钢筋弯钩 和弯折	(1)HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍。 (2)当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时，HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 (3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍。 (3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍。			

	5	箍筋末端弯钩	除焊接封闭环式箍筋外, 箍筋的末端应做弯钩, 弯钩形式应符合设计要求; 当设计无具体要求时, 应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外, 尚应不小于受力钢筋直径; ②箍筋弯钩的弯折角度: 对一般结构, 不应小于 90°; 对有抗震等要求的结构, 应为 135°; ③箍筋弯后平直部分长度: 对一般结构, 不宜小于箍筋直径的 5 倍, 对有抗震等要求的结构, 不应小于箍筋直径的 10 倍。 当设计无具体要求时, 应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外, 尚应不小于受力钢筋直径; ②箍筋弯钩的弯折角度: 对一般结构, 不应小于 90°; 对有抗震等要求的结构, 应为 135°; ③箍筋弯后平直部分长度: 对一般结构, 不宜小于箍筋直径的 5 倍, 对有抗震等要求的结构, 不应小于箍筋直径的 10 倍。		
--	---	--------	--	--	--

钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.5（续）				监理单位自检记录	监 理（建 设 ） 单 位 验 收 记 录
工程编号：01-012-00-04-00-02-01					
施工质量验收规范的规定					
类别	序号	检查项目	质量标准		
一般项目	1	钢筋表面质量	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈		
	2	钢筋调直	应符合设计要求和现行有关标准的规定		

	3	钢筋加工偏差	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸	±10mm											
	4		弯起钢筋的弯折位置	±20mm											
	5		箍筋内净尺寸	±5mm											
施工单位检查结果			项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人：年 月 日 项目专业技术负责人：年 月 日												
监理（建设）单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：年 月 日 （建设单位项目专业技术负责人）：年 月 日												

钢筋安装检验批质量验收记录

表 5.10.6 工程编号： 01-012-00-03-0 0-02-02 单位（子单位） 工程名称				分部（子分部） 工程名称			
分项工程名称				验收部位			
施工单位						项目经理	
施工执行标准名称及编号						专业工长 （施工员）	
分包单位				分包项目经理		施工班组长	
施工质量验收规范的规定						施工单位自检记录	监理（建设）单位验收记录
类别	序号	检查项目		质量标准			

一般项目																		
	6		网眼尺寸偏差		±20mm													
	7		网片对角线差		≤10mm													
	8	钢筋骨架	长度偏差		±10mm													
	9		宽、高度偏差		±5mm													
	10	受力钢筋	间距偏差		±10mm													
	11		排距偏差		±5mm													
	12		保护层厚度偏差	基础	±10mm													
				柱、梁	±5mm													
				板、墙、壳	±3mm													
	13	箍筋、横向钢筋间距偏差			±20mm													
14	钢筋弯起点位移			≤20mm														
15	预埋件	中心位移		≤5mm														
		水平高差		+3~0mm														

注: d 为纵向受力钢筋的较大直径; L1 为搭接长度。

施工单位检查结果	项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日
监理 (建设) 单位 验收结论	专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

钢筋安装检验批质量验收记录

表 6.11.4 工 程 编 号 : 01-010-00-01-0		分部 (子分部) 工程名称	
---	--	------------------	--

2-02-02 单位（子单位） 工程名称			
分项工程名称		验收部位	

施工单位				项目经理	
施工执行标准名称及编号				专业工长 (施工员)	
分包单位		/	分包项目经理	/	施工班组长
施工质量验收规范的规定					监理单位 (建设)单位 验收记录
类别	序号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录	
主控项目	1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求		
	2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定		
	3	机械连接和焊接接头的力学性能	应符合本部分附录 C 的规定		
	4	钢筋骨架	绑扎或点焊牢固		
一般项目	1	接头位置和数量	宜设在受力较小处 ① 同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头 ② 接头末端至钢筋弯起点距离不应小于 10d		
	2	接头外观质量	应符合本部分附录 C 的规定		
	3	受力钢筋机械连接或焊接接头位置	同一构件内的接头宜相互错开; 同一连接区段内, 纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准的规定		
	4	绑扎搭接接头	同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径, 且不应小于 25 mm。同一连接区段内, 纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准规定		
	5	箍筋配置	在梁柱类构件纵向受力钢筋搭接长度范围内, 应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时符合 GB50204 的规定		

钢筋安装检验批质量验收记录

表 6.11.4 （续） 工程编号：01-010-00-01-02-02 施工质量验收规范的规定										监理单位自检记录					监理（建设）单位验收记录
类别	序号	检查项目	质量标准												
一般项目	6	钢筋间距偏差	±20mm												
	7	受力钢筋排距偏差	±5mm												
	8	骨架尺寸偏差	±10mm												
	9	受力钢筋保护层偏差	±5mm												
	10	箍筋间距偏差	±20mm												
	11	钢筋弯起点位置偏差	±20mm												
施工单位检查结果			项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人：年 月 日 项目专业技术负责人：年 月 日												
监理（建设）单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日												

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148134021033006142>