

扩大基础单元工程验收申请表

承建单位:

协议编号:

编 号:

致：中国水利水电建设工程征询昆明企业龙开口水电站工程监理部			
本单元工程已按施工根据规定,于 年 月 日动工,并于 年 月 日基本竣工,并通过自检合格,每道工序已按规定进行了验收,验收资料已备齐全,请组织验收。			
申报单位:		项目经理:	
申报日期:			
单位工程名称		分部工程名称	
单元工程名称		施工时段	自 年 月 日
施工根据	1、 2、 3、 4、		
随同报送文献	☐ 工程量签证单 ☐ 施工放样报验单(公路) ☐ 隐蔽工程验收记录 ☐ 基坑开挖检查表(公路) ☐ 公路工程模板安装质量检查表 ☐ 公路工程模板安装质量检查评估表 ☐ 钢筋安装现场质量检查表 ☐ 钢筋安装质量检查评估表 ☐ 混凝土准浇证 ☐ 混凝土浇筑工序质量评估表 ☐ 混凝土工程质量评估表 ☐ 扩大基础单元工程质量检查表 ☐ 扩大基础单元工程质量检查评估表 ☐ 中间交工证书		

日				签 名：				年 月				
承 建 单 位	初 检			复 检			终 检					
	检查意见：			检查意见：			检查意见：					
	签名： 年 月 日			签名： 年 月 日			签名： 年 月 日					
监 理 单 位 意 见	☐ 查验合格 ☐ 纠正差错后合格 ☐ 纠正差错后再报 监理工程师：年 月 日											

阐明：本表由承包人报送五份，监理部签订意见后，监理部留二份,返回承人三份备查和存档

隐蔽工程验收记录

承 建 单 位 :

协议编号：

监理单位：中国水利水电建设工程征询昆明企业龙开口水电站工程监理部 编 号：

单位工程名称	
分部工程名称	
单元工程名称	
工程部位	

施 工 质 量 情 况		简图及阐明：
验 收 意 见		
各 单 位 签 字	承建单位：	监理单位：
	设计单位：	业主单位：

基坑开挖检查表（公路）

承建单位：
监理单位：中国水利水电建设工程征询昆明企业龙开口水电站工程监理部

协议编号：
编 号：

单位工程名称						分部工程名称											
单元工程名称						工程部位											
基本规定		1、基底地质状况和承载力符合设计及规范规定；2、基底处理和排水状况符合规范规定；3、基底平面位置、尺寸、标高符合设计及规范规定。															
实测项目	项次	检查项目		规定值或容许偏差	检查措施和频率	实测值或实测偏差值										检查成果	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均代表值	合格率(%)
	1	地基承载力（Mpa）		不不不大于设计值	取有代表性的地基做试验或检测确定												
	2	轴线偏差(mm)		200	用经纬仪测量纵、横向各2处												
	3	基坑尺寸(mm)		不不不大于设计+操作规定	用尺量每边各量1处、共4点												
	4	基底高程(mm)	土质	±50	用水准仪测5~8点												
			石质	+50,-200													
承建单位意见：					监理单位意见：												
					监理工程师：年 月												
					日												

检查负责人：

年 月 日

检测：

记录：

复核：

公路工程模板安装质量检查表

承建单位:

协议编号:

监理单位: 中国水利水电建设工程征询昆明企业龙开口水电站工程监理部

编 号:

单位工程名称						分部工程名称															
单元工程名称						工程部位															
基本规定		1、模内洁净、无杂物,拼缝严密,无漏浆缝隙;2、支撑稳定,木楔牢固。																			
实测项目	项次	检 查 项 目		规定值或容许偏差	检查措施和频率	承建单位自检								监理检测							
						1	2	3	4	5	6	7	8								
	1	轴线偏位(mm)	基 础	±15	用经纬仪检查,梁纵向检查2点,其他纵、横各检查2点																
			柱、墙	± 8																	
			梁	± 1 0																	
			墩 台	±10																	
	2	模板标高(mm)	基 础	±1 5	用水准仪检查																
			柱、墙、梁	± 1 0																	
			墩 台	±10																	
			装配式构件支撑面	+2, -5																	
	3	内部尺寸(mm)	上部构造	+5, -0	用尺量长、宽、高各2点																
			基 础	±30																	
			墩 台	±20																	
	4	平整度Δ(mm)	表面平整	5	用2m直尺检查2点																
			相邻板表面高差	2	用尺量,每接缝检查2点																
	5	预埋件预留孔(mm)	预埋件中心线位置	3	用尺量,每孔抽查30%																
			预留孔中心线位置	10																	
			预留孔截面内部尺寸	+10, - 0																	
	承建单位意见:					监理单位意见:															
						监理工程师: 年 月 日															

检查负责人：年 月 日

检测：

记录：

复核：

公路工程模板安装质量检查评估表

承建单位：监理单位：中国水利水电建设工程征询昆明企业龙开口水电站工程监理部

编号：

协议编号：

单位工程名称										分部工程名称								
单元工程名称										工程部位								
实测项目	项次	检 查 项 目		规定值或容许偏差	实测值或实测偏差值										质 量 评 定			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均、代表值	合格率	规定分	实得分
	1	轴线偏位(mm)	基 础	± 1 5													30	
			柱、墙	±8														
			梁	±10														
			墩 台	± 1 0														
	2	模板标高(mm)	基 础	± 1 5													20	
			柱、墙、梁	±10														
			墩 台	±10														
			装配式构件支撑面	+2,－5														
	3	内部尺寸(mm)	上部构造	+5,－0													20	
			基 础	±30														
			墩 台	±20														
	4	平整度Δ (mm)	表面平整	5													20	
			相邻板表面高差	2														
	5	预埋件预留孔(mm)	预埋件中心线位置	3													10	
			预留孔中心线位置	10														
			预留孔截面内部尺寸	+10,－0														
	合 计																100	
外观鉴定									减分			监 理 意 见						

	3		长	± 10													20	
--	---	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/575244230103012040>