

项目安全检查内容清单						
序号	类别		检查内容		符合要求	不符合要求
1	安全管理体系	1	安全管理机构是否安照要求设置，是否明确安全管理目标			
		2	安全管理制度及各类操作规程是否完善并按照要求执行落实			
		3	项目是否及时识别、获取项目适用的安全生产方面的法律法规、标准规范，并建立法律法规、标准规范有效清单			
		4	安全生产责任制是否建立，是否制定部门和岗位安全责任清单，明确工作目标；安全包保责任书是否逐级签订到作业层			
		5	安全管理目标是否层层分解，权责是否对应			
		6	安全包保责任书是否按时考核兑现			
2	专职人员配备	7	专职安全生产管理人员配备是否满足国家及公司相关管理管理办法规定			
		8	项目负责人、专职安全生产管理人员的考核持证情况，是否都持证上岗			
		9	特种作业人员的考核、持证上岗情况，是否都持证上岗			
		10	危大工程清单有无漏项或划分错误			
		11	交底	方案编制人、项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底		
		12		施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底，双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认		
		13	验收及公示	施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员		
		14		在危险区域设置安全警示标志		
		15		施工单位、监理单位组织相关人员进行验收。验收合格的，施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字		
		16		危大工程验收合格后，在现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员		

项目安全检查内容清单						
序号	类别		检查内容		符合要求	不符合要求
		17	实施过程管理	对危大工程施工作业人员进行登记		
		18		项目负责人在施工现场履职		
		19		项目专职安全生产管理人员现场监督记录		
		20		危大工程的施工监测和安全巡视记录		
		21	第三方监测资料	第三方监测单位勘察资质		
		22		监测方案（由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章）		
		23		监测成果		
		24	整改	项目部自查发现问题的整改		
		25		监理单位检查发现问题的整改		
		26		第三方监测异常时的整改和处置措施		
		27	抢险恢复	应急处置措施		
		28		工程恢复方案和应急抢险工作的后评估		
		29	施工升降机	防护设施	未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求，停层平台搭设不符合规范要求	
		30		附着	未安装平台门或平台门不起作用，平台门不符合规范要求、未达到定型化	
		31		附着	附墙架未采用配套标准产品	
		32			附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求	

升降机			项目安全检查内容清单				
序号	类别		检查内容			符合要求	不符合要求
		33		基础	基础未编制制作方案及验收，基础未设置排水设施, 基础制作、验收不符合说明书及规范要求		
		34	塔式 起重机	吊钩	吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求，吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准		
		35		钢丝绳	钢丝绳出现毛刺、断股、严重变形		
		36		多塔作业	任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求		
		37		附着	附着装置安装不符合说明书及规范要求，未进行设计计算和审批, 附着后塔身垂直度不符合规范要求, 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置		
		38		基础	与方案不符，无验收，基础未设置排水措施		
		39		结构设施	主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求		
		40			主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求，销轴联接不符合规范要求		
		41		电动 吊篮	安全装置	未安装安全锁或安全锁失灵，安全锁超过标定期限仍在使用	
		42	未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全绳未固定在建筑物可靠位置				
		43	吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵				
		44	悬挂机构		前梁外伸长度不符方案，前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处		
		45			前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，配重件破损或采用其他替代物，配重件的重量不符合设计规定		
		46	钢丝绳		钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂		
		47			安全绳不悬垂，利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施		
		48	安装		使用未经检测或检测不合格的提升机，吊篮平台组装长度不符合规范要求		

项目安全检查内容清单							
序号	类别		检查内容			符合要求	不符合要求
3	危大工程管理	49		升降操作	吊篮内作业人员数量超过2人，吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在专用安全绳上		
		50			吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内		
		51		架体基础	架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求		
		52			架体底部未按规范要求设置扫地杆，未设置排水措施		
		53		架体稳定	架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆		
		54			连墙杆设置不符合方案要求		
		55	落地式脚手架	杆件连接	架体立杆间距水平杆步距不符合方案要求、主要杆件缺失，杆件接长采用搭接		
		56		脚手板	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，脚手板规格或材质不符合要求		
		57		架体防护	作业层脚手架周边，未按规定设置拦腰杆和挡脚板		
		58			作业层未设置随层安全平网，且以下每隔10m未用安全平网封闭，立面安全防护固定不严、不牢		
		59		材质	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，杆件弯曲、变形、锈蚀严重		
		60		荷载	施工荷载超过规范规定，荷载堆放不均匀，大量堆放活动杂物，清理不及时		
		61		悬挑工字钢梁	钢梁截面高度不符合方案要求，钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍		
		62			钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，钢梁与建筑结构锚固措施、钢丝绳或钢拉杆直径不符合方案要求		
		63		架体稳定	立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施		
		64			未在架体外侧设置连续式剪刀撑，未按规定在架体内侧设置横向斜撑，架体未按规定与建筑结构拉结		

项目安全检查内容清单							
序号	类别		检查内容			符合要求	不符合要求
		65	悬挑 脚手 架	脚手板	脚手板规格、材质不符合要求，脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳		
		66			施工荷载超过规范规定，荷载堆放不均匀，大量堆放活动杂物，清理不及时		
		67		杆件间距	立杆间距超过方案要求，或立杆底部未固定在钢梁上，纵向水平杆步距超过方案要求		
		68			未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆		
		69		架体防护	作业层外侧未设置拦腰杆、挡脚板，立面安全防护固定不严、不牢		
		70		层间防护	作业层未用安全平网，且以下每隔10m未用安全平网封闭，架体底层未进行封闭或封闭不严		
		71		材质	型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求，型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重		
		72	附着 式升 降脚 手架	安全装置	是否齐全有效		
		73		架体构造	架体高度大于5倍楼层高，直线布置的架体支承跨度大于7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m，架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度1/2，架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m，架体全高与支撑跨度的乘积大于110m²		
		74		附着支座	未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座		
		75			在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定		
		76			在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处		
		77			附着支座与建筑结构连接固定方式不符合方案要求		
		78		架体安装	架体主要杆件是否缺失变形		
		79	架体升降	升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留			

项目安全检查内容清单							
序号	类别		检查内容			符合要求	不符合要求
		80	模板 支撑 体系	立杆基础	立杆基础承载力不符合方案要求		
		81			基础未设排水设施，立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合方案要求		
		82	支架稳定	未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑，纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求			
		83	立杆设置	立杆间距不符合方案要求，立杆未采用对接连接			
		84		立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值（自由端）			
		85	水平杆设置	未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合方案要求			
		86		纵、横向水平杆间距不符合方案要求，纵、横向水平杆件连接不符合方案要求			
		87	材质	杆件弯曲、变形、锈蚀超标，构配件材质不符合方案要求			
4	分包 队伍 管理	88	分包队伍是否具有相应的资质证书、安全许可证等				
		89	分包队伍是否配备专职或兼职安全管理人员				
		90	是否与分包队伍签订安全协议，明确双方安全职责				
5	培训 教育 交底	91	项目是否建立劳务作业人员名册，是否按要求建立一人一档				
		92	对一线员工是否进行三级安全教育，是否做到全覆盖				
		93	对一线员工是否进行岗前安全教育培训，岗前安全教育是否有针对性，是否做到全覆盖				
		94	安全教育、岗前培训、工前教育情况及受教育人员是否本人签字，是否留有影像资料，记录是否完整				
		95	是否开展安全技术交底，是否有书面交底，是否全面、有针对性，是否履行签字交接手续				

项目安全检查内容清单					
序号	类别		检查内容	符合要求	不符合要求
	教育交底	96	交底是否到达作业层，是否作业人员本人签字		
		97	是否按要求开展班前教育，将工前教育纳入工序管理，明确各类工班（班组）工前教育要求。以工班（班组）长、领工员、安全员为主开展工前教育，鼓励员工“轮流主讲”		
		98	班前教育是否向作业人员重点告知提前辨识的风险因素（风险点）、排查发现的隐患、可能产生的危害、排除方法、注意事项和遇到险情时避险、自救、互救等知识		
6	安全生产费用	99	是否编制安全费用支出预算		
		100	安全费用是否按标准提取		
		101	安全费用投入是否建立明显台账		
		102	安全设施和防护用品是否投入到位		
		103	工伤保险，意外伤害保险，保险费是否符合要求		
7	设备管理情况	104	设备设施上场是否进行安全验收，是否有记录，是否建立一机一档		
		105	有无设备安全技术操作规程，有无设备维护及保养记录，大型设备是否有专人负责		
		106	特种设备投入使用前是否经具有专业资质的机构检测检验合格，并取得安全标志，验收、登记、使用、维护情况是否都留存有记录		
		107	安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施是否委托具有相应资质的单位承担		
		108	各种机械设备操作规程是否完备		
		109	进行吊装等危险作业，是否安排专门指挥和进行现场安全管理		
		110	施工中是否严格按操作规程作业，是否存在“三违”现象		

项目安全检查内容清单						
序号	类别		检查内容		符合要求	不符合要求
8	现场 施工 用电	111	临时用电施工组织设计是否经过批准，是否由电气工程师编制			
		112	外电防护是否满足安全距离要求；配电线路是否采用三相五线制，是否符合TN-S系统要求			
		113	配电箱、开关箱配置是否符合“三级配电两级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”的要求			
		114	二级配电箱是否进行了接地，三级配电箱漏电保护器是否满足安全要求			
		115	配电箱内是否有电工巡检记录			
		116	手持电动工具是否进行了绝缘电阻测试，并留有记录			
		117	组织机构	项目部无双重预防体系工作小组成立文件		
		118		无企业、项目双重预防体系建设实施方案		
		119		无双重预防体系建设责任制签订		
		120	制度建设	无安全风险分级管控制度		
		121		无隐患排查治理制度		
		122		无双重预防体系教育培训制度		
		123		无奖惩制度		
		124		无其他相关管理制度		
		125	教育培训	项目双重预防体系建设无教育培训记录及考试		
		126		无作业活动风险点清单		

项目安全检查内容清单						
序号	类别		检查内容		符合要求	不符合要求
9	双重 预防 体系 建设	127	风险管控	无设备设施风险点清单		
		128		无作业活动风险分级管控清单		
		129		无设备设施风险分级管控清单		
		130		无重大风险管控统计表		
		131		无区域安全风险四色分布图		
		132		无作业安全风险比较图		
		133		无风险告知牌		
		134		无岗位安全风险明白卡及发放		
		135	隐患排查	无基础管理类隐患排查清单		
		136		无生产现场类隐患排查清单		
		137		无隐患排查计划		
		138		无重大隐患评估报告书		
		139		无重大事故隐患治理方案		
		140		无隐患排查记录表		
		141		无隐患整改通知书		
		142		无隐患整改反馈单		

项目安全检查内容清单					
序号	类别		检查内容	符合要求	不符合要求
10	大气 污染 防治	143	未建立扬尘防治管理机构，未明确扬尘防治责任，未配备专职扬尘防治管理人员		
		144	未编制施工现场扬尘防治专项方案，未建立扬尘治理台帐，记录不齐全		
		145	未执行扬尘治理开复工验收、扬尘防治预算管理制度		
		146	未有效执行七个100%、两个禁止		
		147	建筑物内施工垃圾未及时清运，未洒水降尘		
		148	未配备露天电焊配备烟尘收集设施		
11	材料 管理	149	建筑材料、构件、料具未按总平面布置图分类码放，材料标识牌到位		
		150	施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施		
		151	易燃易爆物品未分类储藏在专用库房，并采取有效防火措施		
		152	作业面、加工区未做到工完场地清		
12	危爆 物品 安全	153	火工品库房的选建、看护是否符合要求。		
		154	爆炸物品的领、发、使用及退库手续是否符合要求。		
		155	检查是否有非专用车辆运送炸药、雷管等火工品现象，严禁炸药和雷管混装、散装及载客运输。		
		156	爆炸物品使用过程中是否有安全员（正式职工）全程旁站监督，严禁交由外包队管理		
		157	严格火工品退领制度，严查现场使用记录，严查工地帐篷、职工、民工住所，严防私藏。		
		158	是否有爆炸物品应急准备及响应预案。		

项目安全检查内容清单					
序号	类别		检查内容	符合要求	不符合要求
13	消防安全	159	消防器材配备是否满足安全要求。		
		160	临建彩钢板房搭设是否符合安全要求，是否使用防火阻燃材料		
		161	是否建立有动火审批制度，并严格予以实施		
		162	是否组织了消防安全培训和应急疏散演练		
14	营区安全	163	办公区、生活区，民工宿营区是否设置在安全地带，是否有设置在河道、山脚下情况		
		164	宿营区和厨房（动火区）是否分开设置（有安全距离）。		
		165	宿营区内临时用电是否规范，是否有使用大功率电器现象。		
		166	项目是否经常开展营房驻地安全检查，并留有记录。		
15	季节性施工安全	167	是否依据季节变化，建立预警、预防机制，制定应对措施，开展专项检查、督查		
16	应急管理	168	是否结合现场实际制定应急预案和处置方案，应急预案是否按要求落实备案手续；是否组织进行教育培训		
		169	是否制有针对性的定应急演练计划，特别是隧道、高墩施工项目是否组织进行坍塌、突水突泥、瓦斯爆炸、高处坠落等专项隧道应急演练，是否根据演练结果对预案进行评估、完善		
		170	隧道应急设备、物资配备是否到位，是否建立台账并有专人进行管理		
		171	是否建立专兼职应急救援队伍，抢险队伍紧急情况下是否能迅速集结到位，应急物资、设备是否能随时抽调投入抢险救灾		

项目安全检查内容清单					
序号	类别		检查内容	符合要求	不符合要求
17	安全管理指标落实情况	172	根据每月项目上报的安全管理指标进行复核，核查各项指标是否据实上报		
18	安全策划	173	是否根据公司《项目安全管理策划的指导意见（试行）》要求进行安全策划		
19	各类安全专项活动开展情况	174	是否组织学习股份公司、集团公司、公司下发、转发的文件学习落实情况		
20	安全生产专项整治三年行动开展情况	175	是否组织对三年行动进行宣贯学习、是否按要求制定三年行动方案，是否制定隐患、制定清单并按清单措施落实；询问项目主要管理人员对三年行动的了解情况；		
21	公司CI形象	176	公司CI形象级工地文明施工标准化		

项目安全检查内容清单					
序号	类别		检查内容	符合要求	不符合要求

项目安全检查内容清单					
序号	类别		检查内容	符合要求	不符合要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738122141054006033>