

工程项目内业必备资料

- 一、 设计员、业务员工程项目技术交底；
- 二、 合同原始图纸及合同备份件；
- 三、 与装修及业主图纸会审后的施工图(业主或装修签字)；
- 四、 施工预算材料数量，作好工程材料控制表；
- 五、 施工队施工协议及人工单价表；
- 六、 材料报验及设备报验表（业主签字）；
- 七、 设备安装技术交底，风管制作安装技术交底，水管安装技术交底，冷媒系统安装技术交底；
- 八、 风管漏光实验,水管及设备试压记录，冷媒系统试压及抽真空记录，冷凝水通水试验（业主签字）；
- 九、 风管、水管保温前的隐蔽验收；
- 十、 风管、水管保温后的隐蔽验收(业主签字)；
- 十一、 风口安装技术交底及风口安装后的验收；
- 十二、 房间温度、噪音测试记录（业主签字）；
- 十三、 房间风口风速、系统风量记录；
- 十四、 调试验收记录及调试报告；
- 十五、 竣工验收资料及竣工图纸（业主签字）；
- 十六、 施工班组人工结算；
- 十七、 与维修部技术交底；
- 十八、 工程成本汇总。

施工安全、技术交底记录

致：(建设单位)

我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

请予以审核.

附件:1数量清单

2.质量证明文件

3.自检结果

承包单位（章）

项目经理

日 期

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。

建 设 单 位：

建设单位负责人：

日 期：

材料及设备数量确认单

序号	材料及设备名称	型 号	单位	数量	生产厂家	进场日期
----	---------	-----	----	----	------	------

建设单位意见：						
建设单位项目负责人：						
年 月 日						

福建省建筑安装工程

设备开箱检查记录

工程名称：

质保(安)表 1

施 工 单 位		分 部 工 程	
设 备 名 称		装 箱 单 号	

型号规格			设备位号	
出厂编号			出厂日期	
制造厂名			检查日期	
设备主要 技术性能				
技术文件	装箱单	_____份 _____张	合格证	_____份 _____张
	说明书	_____份 _____张	装箱图纸	_____份 _____张
	其 它			
设备检查情况	包 装			
	设 备 外 观			
	零 部 件			
	其 它			
存在问题与 处 理 意 见			处 理 情 况	
结 论				

建设（监理）单位代表：

质检员：

施工员：

材料员：

风管与配件制作工程检验批质量验收记录

(金属风管)

- 080101□□
- 080201□□
- 080301□□
- 080401□□
- 080501□□

单位(子单位) 工程名称	
--------------	--

					验收部位			
施工单位					项目经理			
分包单位					分包项目经理			
施工执行标准名称及编号								
施工质量验收规范的规定					施工单位检查 评定记录		监理(建设)单 位验收记录	
主控项目	1	风管穿越防火、防爆墙		第 6。2。1 条				
	2	风管安装		第 6。2.2条				
	3	高于 80℃风管系统		第 6。2。3 条				
	4	风管部件安装		第 6。2。4 条				
	5	手动密闭阀安装		第 6。2.9条				
	6	净化风管安装		第 6。2.6条				
	7	真空吸尘系统安装		第 6。2。7 条				
	8	风管严密性检验		第 6。2。8 条				
一般项目	1	风管系统的安装		第 6。3。1 条				
	2	无法兰风管系统的安装		第 6.3。 2 条				
	3	风管安装的水平、垂直质量		第 6。3。3 条				
	4	风管的支、吊架		第 6.3。 4 条				
	5	非金属风管安装		第 6。3。5 条				
	6	复合材料风管安装		第 6。3.6条				
	7	风阀的安装		第 6。3.8条				
	8	净化空调风口的安装		第 6.3。 12 条				
	9	真空吸尘系统安装		第 6。3。7 条				
	10	风 口 安 装 允 许 偏差	位置和标高	不应大于 10mm				
水平度			不应大于 3/1000					
垂直度			不应大于 2/1000					
施工单位检查 评定结果		专业工长（施工员）				施工班组长		
		项目专业质量检查员：年 月 日						
监理（建设）单 位验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日						

(漏光法检测)检测记录

质控(通)表 4.5。3—6

单位（子单位） 工程名称		分部(子分部) 工程名称	
分项工程		系统名称	

				分包单位			
工作压力				风管级别			
风管总接缝长度 (m)				允许漏光点			
测试光源				测试日期			
序号	风管接缝长度 (m)		实测漏光点		检测区段图示及说明		
存在问题 处理情况				结 论			
专业监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)				施 工 单 位	质 检 员		
					施 工 员		
					试 验 员		

(风管系统)

- 080105□□
- 080205□□
- 080306□□
- 080405□□
- 080506□□

工程名称			分部工程名称	
隐蔽项目			隐蔽日期	
隐蔽内容				
施工单位检验情况				
隐蔽验收结论				
施工单位	质检员	施工员	监理(建设)单位	监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）

（金属管道）

080701□□

单位（子单位）工程名称										
分部（子分部）工程名称					验收部位					
施工单位					项目经理					
分包单位					分包项目经理					
施工执行标准名称及编号										
施工质量验收规范的规定					施工单位检查 评定记录			监理(建设)单位验 收记录		
主控项目	1	系统的管材与配件验收			第 9。2.1 条					
	2	管道柔性接管安装			第 9。2。2—3					
	3	管道套管			第 9. 条 2—5 条					
	4	管道补偿器安装及固定支架			第 9。2。5 条					
	5	系统与设备贯通冲洗、排污			第 9. 2。 2—4					
	6	阀门安装			第 9. 2 条 4—1, 2					
	7	阀门试压			第 9. 2 条 4—3 条					
	8	系统试压			第 9。2. 3 条					
	9	隐蔽管道验收			第 9。2。2—1					
	10	焊接钢管、镀锌钢管煨弯			第 9. 条。 2—2					
一般项目	1	管道焊接连接			第 9. 条。 2 条					
	2	管道螺纹连接			第 9。3。3 条					
	3	管道法兰连接			第 9。3. 4 条					
	4	(1)坐标	架空及	室外	25					
			地沟	室内	15					
			埋地		60					
		(2) 坐标	架空及	室外	±20					
			地沟	室内	±15					
埋地			±25							

允许偏差 (m)	(3) 水平管道平直度	DN≤100mm	2L‰, 最大 40				
		DN>100mm	3L‰, 最大 60				
	(4)立管垂直度		5L‰,最大 25				
	(5) 成排管段间距		15				
	(6)成排管段或成排阀门在同一平面上		3				
	5	钢塑复合管道安装	第 9。3.6条				
	6	管道沟槽式连接	第 9.3.6 条				
	7	管道支、吊架	第 9。3.8条				
	8	阀门及其他部件安装	第 9。3。10 条				
	9	系统放气阀与排水阀	第 9。3。10—				
施工单位检查评定结果		专业工长（施工员）	4 条	施工班组长			
		项目专业质量检查员：			年	月	日
监理（建设）单位 验收结论		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）			年	月	日

(非金属管道)

080701□□

单位(子单位)工程名称					
分部(子分部)工程名称				验收部位	
施工单位				项目经理	
分包单位				分包项目经理	
施工执行标准名称及编号					
施工质量验收规范的规定				施工单位检查 评定记录	监理(建设)单位 验收记录
主控项目	1	系统管材与配件验收	第 9.2.1条		
	2	管道柔性接管安装	第 9.2.2—3 条		
	3	管道套管	第 9.2.2-5 条		
	4	管道补偿器安装及固定支架	第 9.2.5 条		
	5	系统冲洗、排污	第 9.2.2—4 条		
	6	阀门安装	第 9.2.4-1, 2 条		
	7	阀门试压	第 4.2.13条		
	8	系统试压	第 9.2.3条		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785023312340011221>