

有关工程竣工验收成果报告 7 篇

有关工程竣工验收成果报告 7 篇

有关工程竣工验收成果报告大家写好了吗？在学习、工作生活中，报告的适用范围越来越广泛，以下是我细心收集整理的有关工程竣工验收成果报告，下面我就和大家共享，来观赏一下吧。

有关工程竣工验收成果报告（精选篇 1）

一、工程概况：

云龙县岔河三级水电站位于大理州云龙县西南部，属 V 等小（2）型工程，为径流式发电站，电站设计引用流量 2.14m/s，设计水头 471m，选用冲击式卧轴水轮发电机组，总装机容量 8200KW，保证出力 2573KW，年利用小时数 5321 小时，多年平均发电量 4289KW·h，项目估算总投资 4763.38 万元，于 20__年 12 月 28 日开工建设，20__年 9 月 9 日完工提交验收。

项目划分引水工程、发电工程两大部分组成，引水工程包括引水坝及明渠，1#引水隧洞开挖衬砌，2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌，压力前池及溢流冲砂道，压力管道土建，压力管道安。发电工程包括主副厂房及升压站土建工程，1#、2#、3#水轮发电机组安装，发电厂及升压站电气设备安装，管理用房，尾水工程，施工道路、其它工程。

二、该项目工程完成简况：

依据参建各方合同商定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及云南省大理州有关规定。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、购配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。依据各方合同商定的内容，审查完成状况如下：

1、完成设计项目状况：引水工程经审查合格（引水坝及明渠，1#引水隧洞开挖衬砌，2#、3#引水隧洞及支洞开挖衬砌，压力前池及溢流冲砂道，压力管道土建，压力管道制安工程）；发电工程经审查合格（主副厂房及升压站土建工程，1#、2#、3#水轮发电机组安装，发电厂及升压站电气设备安装，管理用房，尾水工程，施工道路、其它工程）。

2、完成合同商定状况：总承包合同商定、分包合同商定、专业承包合同商定经审查已根据合同商定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料：经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全；监理技术档案和管理资料齐全；

4、试验报告：经审查主要建筑材料（钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气设备等）

5、工程质量保修书：工程质量保修书已签订、

三、监督和整改状况：

在工程建设的每一分部、分项过程中：建设、设计、监理、施工等单位亲密协作，较好地完成了各项工程的检查，检查中严格地把住了质量关，对需要整改的地方，一经提出施工便利立即仔细整改，整

改后监理方进行复查验收，达到标准要求后，才能进入下道工序施工。

在施工过程中，监理单位严格根据国家的建筑工程施工质量标准要求施工，协作各参建单位完成了本工程的施工监理任务，工程施工过程中的每一个工序都严格根据监理大纲、监理程序做，保证了工程质量。

四、验收小组组成：

根据建设部《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-20__》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ30088》的要求，建设单位于 20__年 7 月 3 日组织了初验。20__年 9 月 9 日组织竣工工程的正式验收，参与竣工验收的成员由建设、监理、施工单位及监督站等人员组成。

组长：__

成员：__

五、工程总体评价：

经过建设、监理、施工、监督等单位共同亲密协作，云龙县岔河三级水电站工程已经顺当完工。达到竣工验收条件，现正式组织竣工验收。

有关工程竣工验收成果报告（精选篇 2）

由我公司承建的__工程，由__开发有限公司集资建设，__设计院负责设计，__市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督，并托付__消防工程监理有限公司担当现场监督，并由__消防设施检测单位于

20__年 11 月 24 日完成本工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。

本工程，自开工以来，在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下，通过全体参建员工的努力和辛勤劳动，工程于__年__月__日通过了五方主体预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现消防工程已具备竣工验收条件，下面就工程详细状况汇报如下：

一、 工程概况：

1、 __与广场路交叉口，南邻广场路，北邻飞鹏巷，西朝信河街，东邻居民区。属居民集中区域，为消防重点掌握单位，本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层，独立裙房二层组成。总建筑面积为 40192m²，地下部分 5252.34m²。总建筑高度分别为：64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为 4.50m、二层层高为 4.80m，三层层高为 4.50m；地下室一层高度分别为：机动车库 5.60m；设备房 4.80m 非机动车库 3.80m。地下室主要有两个消防通道口，设计容量为 400m³ 的消防水池及设计容量为 18m³ 的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房，地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房，正压送风机房及消防水池设计容量 18m³ 等设施。

2、 建筑类别及耐火等级：一类高层建筑及地下室，耐火等级为一级，北侧商业部分为二类多层建筑，耐火等级为二级。

3、 主体结构采纳全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构，地下室

连体，地下室设有汽车库，非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所，三层设为架空层（技术层）、露天部分设屋顶花园等休闲场所；四层及以上为住宅。

二、工程使用功能：

1、本工程消防报警系统采纳消防中心掌握系统，由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在 D—1 栋一层，消防中心采纳集中报警掌握器掌握。

2、本工程联动系统为集中掌握，联动掌握台设在一层消防掌握中心内，联动功能主要有：火灾报警后停止送排风机，打开排烟口和正压送风口，启动排烟风机和正压送风机，火灾确认后接通警报装置，10~15 秒后接通紧急广播，组织疏散，同时启动消防水泵、喷淋泵，电梯迫降至底层。

3、消防掌握室的联动规律和手动功能：**a**、手动按钮动作时，马上联动消防设备。**b**、消防栓按钮动作时，马上启动消防泵和喷淋泵。**c**、烟感、温感、水流指示器等报警时，应确认后方可联动消防设备。**d**、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层，**e**、消防掌握室应有各消防设备的启停启示，并能手动掌握各消防设备的启停。**f**、消防掌握室内的消防广播应能手动开启，也可自动开启，设有话筒，也可放录音带。**g**、消防中心应设有消防支队的直通专用电话，在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

三、 工程施工过程：

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的工程自检制度，分工明确，责任到人。对整个工程施工程序进行严格的掌握，在每个分项施工前，进行严格的技术交底，并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步，各项技术复核项目，自行复核合格后，报请质监站，建设单位和监理单位平行验收，在符合设计要求和验收规范的规定后，再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件，对不合格，杂乱产品拒之门外（主要消防材料生产厂家及选购数量见附表 1）。

在施工过程中经我公司、项目部不懈努力，全体员工的辛勤劳动下，我施工方均已按设计要求和验收规范的规定，以及合同商定的施工内容，完成了各项工作，各设备经调试运行正常，各报警系统，经检测公司检测合格，

四、 施工中余下的问题：

1、由于本工程项目投资时间比较早，按原先设计规范施工，与现消防验收规范要求，存在一些不足之处。

2、由于供电局负责配电房设备安装，还没有全部完成，现各设备所采纳的电源为工地临时用电，负载不能同时运转时间太长。

3、由于施工时间太紧，以及其它客观因素，各系统功能调试过程中，存在一些小问题。

有关工程竣工验收成果报告（精选篇 3）

一、工程概况：

__项目座落于__市国家旅游度假区内，滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁，西临海艺花园小区，东临__别墅群，南临国宾馆，所处地理位置优越，交通便利。以高原湖泊滇池为依托，西山睡美人为屏障，依山旁水，拥有满面青翠的自然景观和清爽的空气，项目建筑造型独特，具有西方式建筑特色和风格，是聚集购物、休闲、消遣为一体的综合商业区。

本工程规划许可证号：昆规建证(20__)04__号和()0__号;施工许可证号：度建字 20__第__号;施工图审查批准号昆施审 hj20__-0__，其总建筑面积为__平方米。共__个单位工程，建筑功能为商铺，建筑最高 17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础，地梁连通，全钢筋混凝土现浇框架结构，抗八度地震设防。工程于 20__年__月__日开工，20__年__月__日提交验收。

二、该项目工程完成简况：

依据参建各方合同商定的内容，工程设计、施工等均按要求的任务完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及云南省__市有关规定。本工程地下土质土层简单，属于软土地基，工程造型独特、美观，跨度大，施工工序简单，质量要求高，施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。依据各方合同商定的内容，审查完成状况如下：

1.完成设计项目状况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

2.完成合同商定状况:总承包合同商定、分包合同商定、专业承包合同商定经审查已根据合同(商定内容完成。

3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。

5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改状况:

在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位亲密协作,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工便利立即仔细整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

在施工过程中,监理单位严格根据国家的建筑工程施工质量标准要求施工,协作各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格根据监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

四、验收单位组成：

根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》，建设单位于 20__年__月__日组织了初验，20__年__月__～__日进行了分户验收。20__年__月__日组织竣工工程的正式验收，参与竣工验收的`建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改状况：

该工程根据云南省建设厅云建__号文件要求作了分户验收，验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见，针对验收中提出的问题，施工单位已经整改完毕，由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等平安性检测，检测报告由质监部门供应，检测结果合格。

有关工程竣工验收成果报告（精选篇 4）

一、工程概况

建设单位：

设计单位：

勘察单位：

监理单位：

总承包单位：

建设工程地点、建筑面积、结构类型、层数、层高，主要有那几个分部工程、重点介绍分部工程的一些设计要点及工程施工的重要状况等内容；

二、工程施工依据

1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更联系单、合同及工程建设强制性条文

2、GB50300_《建筑工程施工质量验收统一标准》

3、GB50202-20__《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

4、GB50204-20__《混凝土结构工程施工质量验收规范(20__年版)》

5、GB50203_《砌体结构工程施工质量验收规范》

6、GB50207_《屋面工程质量验收规范》

7、GB50209_《建筑地面工程施工质量验收规范》

留意：假如该工程没有用到以上那项规范就不要写上，还有就是地基与基础、主体结构分部工程竣工验收报告里已有以上规范的就不要重复写上；

三、施工过程及质量掌握状况

该工程的开工时间(试桩为准)及有关重要部位的施工时间和结束时间，地基与基础、主体结构分部工程及专项验收的通过时间，施工过程中消失的质量状况及处理状况的汇报，内容要重点突出；

四、分部工程质量自评状况

根据下表形式编写，假如那个分部(子分部)工程没有的就不要写

(子分部)工程填写；

五、质量掌握资料核查状况

本工程资料有专职的资料员负责，并严格根据监理单位要求的资料报审程序和资料整理进行资料收集、整理和归档工作，各项质保资料和检验批均经过监理单位核查，资料完整，符合要求，核查记录状况用表 G.0.1-2(统表 2)附后

六、工程平安和功能检验资料核查状况

1、单位工程平安和功能检验资料核查及主要功能抽查记录符合要求，用统表 3(G.0.1-3)附后；

2、倾斜及沉降观测：本工程建筑物四周共布置几个沉降点，总共测几次，首次观测时间某年某月某日，最终一次观测时间某年某月某日，最大及最小的沉降点、最大及最小沉降量、相邻两点最大沉降差；最大及最小倾斜点，最大及最小倾斜量和方向；(详见后附表)

七、工程观感质量自评状况

本单位工程观感质量综合评价为一般或好；详细见统表 4(G.0.1-4)附后；

八、平安生产与文明施工

在工程施工过程中，注意平安管理，坚持以“平安第一，预防为主”的方针，始终贯彻“平安为了生产，生产必需平安”的管理制度，并定期召开平安会议，对参加本工程施工的全体员工进行三级平安教育，对各分项工程进行平安技术交底，且由班组长负责本班组的平安工作，使平安工作贯穿于整个施工过程中，做到平安生产文明施工，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/787103123044010023>