

# 施工现场安全隐患三篇

## 篇一：施工现场安全隐患

工程名称：XXX维修改造工程施工单位：XXX有限公司

| 检查部位 | 存在隐患   | 检查时间               | 整改责任人        | 复查人                          | 复查时间         |
|------|--|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 施工现场 | 1. 施工现场围挡缺少《施工公益广告》及安全标示标语；<br>2. 拆除施工人员使用电动工具时，违规使用护导线；<br>3. 个别作业人员未正确佩戴安全帽。 | 周检<br>20XX.7.<br>7 | 张朝东<br>(安全员) | 王俊<br>(技术负责人)<br>叶利斌<br>(监理) | 20XX.7.<br>8 |

|          |  |                                    |                      |  |               |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|--|---------------|
| 施工现<br>场 | 1. 三级移动配电箱有个别箱体出现断路现象防雨措施不当；<br>2. 外用脚手架出现倾斜、基础沉陷。                             | G20峰会<br>复工检<br>查<br>20XX.7.<br>25 | 张朝<br>东<br>(安<br>全员) | 王俊<br>(技<br>术负<br>责人)<br>叶利<br>斌<br>(监<br>理) | 20XX.7.<br>27 |
| 施工现<br>场 | 1. 拆除人员拆除墙体时，从下至上违规操作；<br>2. 大门口无冲洗设备，生活垃圾、白色垃圾较多；<br>3. 拆除区域未打围作业，施工作业人员高空抛物。 | 周检<br>20XX.7.<br>28                | 张朝<br>东<br>(安<br>全员) | 王俊<br>(技<br>术负<br>责人)<br>叶利<br>斌(监<br>理)     | 20XX.7.<br>31 |
| 施工现<br>场 | 1. 施工现场各楼层，重要通道口缺少消防灭火设备；<br>2. 施工现场，缺少安全标语标示牌；<br>3. 外用脚手架未按规范要求搭设，立杆间距过大。    | 周检<br>20XX.8.<br>4                 | 张朝<br>东<br>(安<br>全员) | 王俊<br>(技<br>术负<br>责人)<br>叶利<br>斌(监<br>理)     | 20XX.8.<br>7  |

|          |   |                     |                      |  |               |
|----------|---|---------------------|----------------------|--|---------------|
| 施工现<br>场 | 1. 外用脚手架连墙件设置不足，连墙件钢管超长，出现探头杆；<br>2. 施工现场，缺少饮水点及休息凉棚；<br>3. 个别砖工人员未戴安全帽及不在吸烟点吸烟。          | 周检<br>20XX.8.<br>11 | 张朝<br>东<br>(安<br>全员) | 王俊<br>(技<br>术负<br>责人)<br>叶利<br>斌<br>(监<br>理) | 20XX.8.<br>13 |
| 施工现<br>场 | 1. 砖砌体作业人员，违规使用砖块搭设砌砖操作平台；<br>2. 空调安装作业人员在切割管件时，现场无防火措施；<br>3. 个别钢筋作业人员在施工现场，施工作业时未佩戴安全帽。 | 周检<br>20XX.8.<br>18 | 张朝<br>东<br>(安<br>全员) | 王俊<br>(技<br>术负<br>责人)<br>叶利<br>斌<br>(监<br>理) | 20XX.8.<br>19 |

注：1. 本台账根据 XXX 维修改造工程安全检查记录表编排；

2. XXX 维修改造工程安全检查记录表记录有台账所有的安全检查记录和整改记录，并有相关负责人签字和公司项目印章。

施工现场安全隐患检查台账

工程名称：XXX 维修改造工程 施工单位：XXX 有限公司

| 检查部位 | 存在隐患   | 检查时间                       | 整改责任人                   | 复查人   | 复查时间             |
|------|--|----------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 施工现场 | <p>1. 负二层堆积大量易燃堆码杂乱的材料，须及时清理；</p> <p>2. 现场个别消防灭火器材出现过期、无压力现象；</p> <p>3. 消防通道的门缺少遮挡，影响文明施工。</p> | <p>周检</p> <p>20XX.8.25</p> | <p>张朝东</p> <p>(安全员)</p> | <p>王俊</p> <p>(技术负责人)</p> <p>叶利斌</p> <p>(监理)</p> | <p>20XX.8.28</p> |
| 施工现场 | <p>1. 施工现场，部分消防材料乱堆乱放，未做到工完场清；</p> <p>2. 水电安装作业人员，动火作业时未设置防火措施。</p>                            | <p>周检</p> <p>20XX.9.1</p>  | <p>张朝东</p> <p>(安全员)</p> | <p>王俊</p> <p>(技术负责人)</p> <p>李晓明</p> <p>(监理)</p> | <p>20XX.9.2</p>  |
| 施工现场 | <p>1. 各三级配电箱无隔离开关，未做到“一机、一闸、一漏、一箱”；</p> <p>2. 各楼层的楼道口生活垃圾、建筑垃圾过多，卫生条件差。</p>                    | <p>周检</p> <p>20XX.9.8</p>  | <p>张朝东</p> <p>(安全员)</p> | <p>王俊</p> <p>(技术负责人)</p> <p>叶利斌</p> <p>(监</p>   | <p>20XX.9.10</p> |

|          |  |                                       |                      |   |                       |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|          |  |                                       |                      | 理)  |                       |
| 施工现<br>场 | <p>1. 脚手架剪刀撑设置高度不够，连墙件重要部位，未设置双扣件；</p> <p>2. 架体上有材料，未做到工完场清；</p> <p>3. 临时用电线路不规范，私拉乱接；</p> <p>4. 楼层上的建筑材料堆码不整齐，局部存在集中荷载。</p> | <p>中秋节<br/>前检查<br/>20XX.9.<br/>12</p> | <p>张朝东<br/>(安全员)</p> | <p>王俊<br/>(技术<br/>负责<br/>人)<br/>叶利斌<br/>(监<br/>理)</p> | <p>20XX.9.<br/>14</p> |
| 施工现<br>场 | <p>1. 个别临时用的登高脚手架出现变形，基础沉陷；</p> <p>2. 施工现场一层出现积水现象。</p>  | <p>中秋节<br/>后检查<br/>20XX.9.<br/>18</p> | <p>张朝东<br/>(安全员)</p> | <p>王俊<br/>(技术<br/>负责<br/>人)<br/>叶利斌<br/>(监<br/>理)</p> | <p>20XX.9.<br/>20</p> |

|          |   |                             |                  |  |                   |
|----------|---|-----------------------------|------------------|--|-------------------|
| 施工现<br>场 | 施工作业层，因业主修改施工方案，已停止施工已停水、停电，施工区域材料堆码有序。节日期间值班人员安排表，各工作岗位均安排有值班人员。 | 周检<br><br>20XX.9.<br><br>30 | 张朝东<br><br>(安全员) | 王俊<br><br>(技术<br>负责<br>人)<br><br>叶利斌<br><br>(监<br>理) | 20XX.9.<br><br>30 |
|----------|---|-----------------------------|------------------|--|-------------------|

注：1. 本台账根据 **XXX**维修改造工程安全检查记录表编排；

2. **XXX**维修改造工程安全检查记录表记录有台账所有的安全检查记录和整改记录，并有相关负责人签字。

施工现场安全隐患检查台账

工程名称：**XXX**维修改造工程施工单位：**XXX**有限公司

| 检查<br>部位 | 存在隐患 | 检查<br>时间 | 整改责<br>任人 | 整改措施及复查意<br>见 | 复查<br>人 | 复查<br>时间 |
|----------|------|----------|-----------|---------------|---------|----------|
|----------|------|----------|-----------|---------------|---------|----------|

|             |   |                               |                      |  |                                       |                   |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| <p>施工现场</p> | <p>1. 施工现场，各楼层楼道口、电梯口干净、整洁。材料堆码有序，各标示标牌清晰醒目；</p> <p>2. 各楼层各级配电箱、漏电保护器、隔离开关等均能正常工作；</p> <p>3. 外用脚手架基底坚实，架体未变形，连墙件未松动，密目网未出现破损等情况；</p> <p>4. 各临边防护、施工通道防护，均完好无损。水泥、砂石、建渣等均进行覆盖。</p> | <p>复工检查</p> <p>20XX.11.16</p> | <p>张朝东<br/>(安全员)</p> | <p>经检查，施工现场施工现场干净、整洁。材料堆码有序，标示标牌清晰醒目。各级配电设备均能正常工作。外用脚手架未出现沉陷、变形、松动、破损等情况。各类防护，均完好无损。未出现扬尘等现象。符合复工条件。</p> | <p>王俊<br/>(技术负责人)<br/>王杰<br/>(总监)</p> | <p>20XX.11.16</p> |
| <p>施工现场</p> | <p>1. 一层门厅前，满堂架部分出现立杆未落地，悬空、变形状态；</p> <p>2. 现场临时用电，照明线路出现裸露，敷设高度不够等现象。</p>  | <p>周检</p> <p>20XX.11.24</p>   | <p>张朝东<br/>(安全员)</p> | <p>1. 对满堂架进行加固、纠正变形的架体；</p> <p>2. 对临时用电，照明线路裸露部分进行绝缘包扎，并提高敷设高度不够的线路。</p>                                 | <p>王俊<br/>(技术负责人)<br/>王杰<br/>(总</p>   | <p>20XX.11.25</p> |

|  |  |  |  |  |    |  |
|--|--|--|--|--|----|--|
|  |  |  |  |  | 监) |  |
|  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |    |  |
|  |  |  |  |  |    |  |

注：1. 本台账根据 **XXX**维修改造工程安全检查记录表编排；

2. **XXX**维修改造工程安全检查记录表记录有台账所有的安全检查记录和整改记录，并有相关负责人签字。



## 篇二：项目部安全会议纪要

20XX年6月第1周

会议时间：20XX年6月7日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长

内容：

- 1、现场工人必须定期接受安全教育，提高安全意识。
- 2、施工班组工人有义务积极参加施工现场义务消防队伍，提高施工现场消防自救能力。
- 3、特殊工种必须要有上岗证。
- 4、施工机械（特别是重设备），必须经安全检查合格后方可使用。
- 6、施工现场的作业人员必须戴安全帽，高空作业的工人必须系安全带。
- 7、施工现场的材料堆放应归类、堆码整齐、零散钢筋、木撑要派人经常收捡，整个现场严禁工人随地大小便，严禁高空抛物，禁止工人穿拖鞋、赤膊上班等行为。
- 8、暂未作业的桩孔必须覆盖。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年6月7日

| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位 | 备注 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|



会议时间：20XX年6月14日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长

内容：

1进入施工现场必须戴好安全帽。

2施工现场禁止吸烟。

3施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事。

4特种作业人员必须持证上岗，职工必须做到四证齐全。

5高空作业必须系好安全带，严禁高空抛物，不准上下同时作业。

6安全防护设施，任何人不得随意拆改，穿、钻、翻越防护设施。

7非专业人员严禁动用施工现场的一切电器设备和机具，不得私拉乱接，接电找电工。

8生活区不长明灯、长流水、不准使用电炉子和煤气罐，不得携带家属，生活垃圾必须分类处理。

9上班期间不得喝酒、穿拖鞋、光脚、赤膊。

10现场的消防器材不得随意挪挪使用。

11不得偷窃工地的任何物品。

12严禁随地大小便。

13要讲卫生，讲文明，及时把宿舍及生活区清理干净。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年6月14日

## 项目部安全会议纪要

20XX年6月第3周

会议时间：20XX年6月21日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长

内容：

- 1、进入施工现场必须戴好安全帽。
- 2、施工现场现场禁止吸烟。
- 3、施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事。
- 4、特种作业人员必须持证上岗。
- 5、高空作业必须系好安全带，严禁高空抛物，不准上下同时作业。
- 6、安全防护设施，任何人不得随意拆改，穿、钻、翻越防护设施，违者罚款100元。
- 7、对食物中毒的预防，各队食堂要严格控制食品来源，食物必须经检查后，方可投放食堂。
- 8、天气炎热时节，各施工队要做好工人的热水供应，对工人身体要进行检查，做到不带病作业。
- 9、对暂设用电要加以控制，不得私拉乱接，不得使用不合格的电气用具。
- 10、检查出的问题，必须以文字方式管理，做到以人为本、安全第一，在确保安全的提前下，按质完成任务。
- 11、脚手架作业时，必须经三验收合格后，方可使用。脚手架作业时必须系好安全带、戴好安全帽。脚手架不经验收私自使用的，出现一切事故均由责任人

自负，本项目部不承担任何负责。

12、各施工队要对工人进行审查，不得雇用童工，场内不得有家属儿童。非本工地人员不经安全组批准不准在工地留宿。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年6月21日

项目部安全会议纪要

20XX年6月第4周

时间：20XX年6月28日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长

内容：

- 1、高空作业必须系好安全带，严禁高空抛物，不准上下同时作业。
- 2、进入施工现场必须戴好安全帽。
- 3、施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事。
- 4、特种作业人员必须持证上岗。
- 5、塔吊要定时检查，发现问题及时解决。
- 6、施工现场现场禁止吸烟。
- 7、安全防护设施，任何人不得随意拆改，穿、钻、翻越防护设施，违者罚款100元。

8、现气温较高，各施工队要做好工人的热水供应，对工人身体要进行检查，做到不带病作业。

9、对暂设用电要加以控制，不得私拉乱接，不得使用不合格的电气用具。

10、检查出的问题，必须以文字方式管理，做到以人为本、安全第一，在确保安全的提前下，按质完成任务。

11、脚手架作业时，必须经三验收合格后，方可使用。脚手架作业时必须系好安全带、戴好安全帽。脚手架不经验收私自使用的，出现一切事故均由责任人自负，本项目部不承担任何负责。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年6月28日

项目部安全会议纪要

20XX年7月第1周

时间：20XX年7月3日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长

内容：

1、现场工人必须戴好安全帽，高空作业工人必须系好安全带。

2、施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事。

3、现气温较高，各施工队要做好工人的热水供应，对工人身体要进行检查，做到不带病作业。

4、做好临边洞口的防护。

5、对暂设用电要加以控制，不得私拉乱接，不得使用不合格的电气用具。

6、上班期间不得喝酒、穿拖鞋、光脚、赤膊。

7、不允许高空抛物。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年7月3日

项目部安全会议纪要

20XX年7月第2周

时间：20XX年7月10日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长

内容：

1、进入施工现场必须戴好安全帽。

2、施工现场现场禁止吸烟。

3、施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事。

4、特种作业人员必须持证上岗。

5、高空作业必须系好安全带，严禁高空抛物，不准上下同时作业。

6、安全防护设施，任何人不得随意拆改，穿、钻、翻越防护设施，违者罚款100元。

7、对食物中毒的预防，各队食堂要严格控制食品来源，食物必须经检查后，方可投放食堂。

8、现气温较高，各施工队要做好工人的热水供应，对工人身体要进行检查，做到不带病作业。

9、对暂设用电要加以控制，不得私拉乱接，不得使用不合格的电气用具。

10、检查出的问题，必须以文字方式管理，做到以人为本、安全第一，在确保安全的提前下，按质完成任务。

11、脚手架作业时，必须经三验收合格后，方可使用。脚手架作业时必须系好安全带、戴好安全帽。脚手架不经验收私自使用的，出现一切事故均由责任人自负，本项目部不承担任何负责。

12、各施工队要对工人进行审查，不得雇用童工，场内不得有家属儿童。非本工地人员不经安全组批准不准在工地留宿。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年7月10日

项目部安全会议纪要

20XX年7月第3周

时间：20XX年7月17日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长



内容：

- 1、高空作业必须系好安全带，严禁高空抛物，不准上下同时作业。
- 2、进入施工现场必须戴好安全帽。
- 3、施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事。
- 4、特种作业人员必须持证上岗。
- 5、塔吊要定时检查，发现问题及时解决。
- 6、施工现场现场禁止吸烟。
- 7、安全防护设施，任何人不得随意拆改，穿、钻、翻越防护设施，违者罚款100元。
- 8、现气温较高，各施工队要做好工人的热水供应，对工人身体要进行检查，做到不带病作业。
- 9、对暂设用电要加以控制，不得私拉乱接，不得使用不合格的电气用具。
- 10、检查出的问题，必须以文字方式管理，做到以人为本、安全第一，在确保安全的提前下，按质完成任务。
- 11、脚手架作业时，必须经三验收合格后，方可使用。脚手架作业时必须系好安全带、戴好安全帽。脚手架不经验收私自使用的，出现一切事故均由责任人自负，本项目部不承担任何负责。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年7月17日

项目部安全会议纪要

20XX年7月第4周

时间：20XX年7月24日

会议地点：项目部办公室

参加人员：项目部全体管理人员及各个专业班组长

内容：

- 1、现场工人必须戴好安全帽，高空作业工人必须系好安全带。
- 2、施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事。
- 3、现气温较高，各施工队要做好工人的热水供应，对工人身体要进行检查，做到不带病作业。
- 4、做好临边洞口的防护。
- 5、对暂设用电要加以控制，不得私拉乱接，不得使用不合格的电气用具。
- 6、上班期间不得喝酒、穿拖鞋、光脚、赤膊。
- 7、不允许高空抛物。

XX有限公司

XX青少年活动中心项目部

20XX年7月24日

项目部安全会议纪要

20XX年8月第1周

时间：20XX年8月10日

会议地点：项目部办公室

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968017062052006045>