



通风空调隐蔽 工程检查记录

整理人 尼克

隐蔽工程检查验收记录表

表 D1-1

编号：

工程名称		隐蔽日期		
现我方已完成_____（层）_____（轴线或房间）_____（高程）_____ _____（部位）的（_____）工程，经我方检验， 符合设计规范要求，特申请进行隐蔽验收。				
依据： 施工图纸（施工图纸编号_____）、 设计变更/洽商（编号_____）和有关规范、规程。				
材质： 主要材料_____				
规格/型号_____				
特殊工艺：				
申报人：				
审核意见：				
☐ 同意隐蔽 ☐ 修改后自行隐蔽 ☐ 不同意，修改后重新报验				
质量问题：				
参加 人员	建设(监理) 单位	施工单位		
		技术负责人	质检员	工长

签字				
----	--	--	--	--

本表由施工单位填报，城建档案馆、建设单位、施工单位各保存一份

隐蔽工程检查验收记录

工程名称: _____ 建设单位: _____ 图号: _____

隐蔽部位：_____ 施工单位：_____ 隐蔽日期：_____年__月__日

隐蔽检查内容:

[illegible]

核查人：	验核人：	号			

专业技术负责人：

质量检查员：

工长：

填表人：

注：本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。

说 明

1. 回填土方隐蔽检查内容：
1. 基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收；

2. 回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址；

3. 回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况；

4. 回填砂土时的贯入度值和灌水情况。
2. 混凝土结构工程隐蔽记录的填写：
1. 隐蔽检查内容：①采用图号、设计变更、设计混凝土强度等级、标高、浇筑方法、留槎情况；②几何尺寸；③混凝土试件强度等级实验报告单、混凝土抗渗试验报告单编号；④试水渗漏情况；⑤管道穿越混凝土墙体的防渗做法。

2. 试验单、合格证、焊件编号：包括混凝土的原材料如水泥、骨料等，及预埋件的钢材和焊接试验编号。
3. 钢筋隐蔽记录的填写
1. 隐蔽检查内容：①施工图号、设计变更单编号（用文字叙述不清地方可画出简图说明）；②钢筋质量检查中的主要问题，如：钢筋直

径、根数、钢号、间距、保护层、搭接或焊接、除锈状况等；③特殊部位或构件钢筋位置、预埋铁件检查情况；④在记录右下角填写本部位有关的钢筋出厂证明、复试报告、焊接报告等试验编号。

基础挖土验槽隐蔽工程检查验收记录

工程名称: _____ 建设单位: _____ 图号: _____

隐蔽部位：_____ 施工单位：_____ 隐蔽日期：_____年__月__日

隐蔽检查内容:

隐蔽检查内容：			
监理工程师 核查意见：	设计单位 核查意见：	地质勘察单位 核查意见：	人防工程质监部门 验核意见：

核查人：	核查人：	核查人：	验核人：
------	------	------	------

专业技术负责人：

质量检查员：

填表人：

注：本表适用于基础挖土验槽隐蔽工程。

说 明

基础挖土验槽隐蔽工程验收内容：

2. 基坑内地下水以及地表水情况及其处理情况。
3. 基坑（槽）开挖尺寸（长、上下口宽、深）、有无加宽、加深、换土等情况。
4. 基土遇有坑、井、人工土、障碍物等的数量、位置及清除情况。
5. 地下遇有电缆、旧的管道、旧房基等位置、数量及处理情况。
6. 遇有流砂等不良地基的处理。

施工现场质量管理检查记录

(GB50300-2001) 表 A.0.1

开工日期:

工程名称			施 工 许 可 证 号		
建设单位			项 目 负 责 人		
设计单位			项 目 负 责 人		
监理单位			总 监 理 工 程 师		
施工单位		项目经理		项目技术负责人	
序号	项 目		主 要 内 容		
1	现场质量管理制度				
2	质量责任制				
3	主要专业工种操作上岗证书				
4	分包方资质与对分包单位的管理制度				
5	施工图审查情况				
6	地质勘察资料				
7	施工组织设计、施工方案及审批				
8	施工技术标准				
9	工程质量检验制度				
10	搅拌站及计量设置				
11	现场材料、设备存放与管理				
12					
13					

检查结论：

总监理工程师：
(建设单位项目负责人)

年 月 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

(GB50300-2001)表 G.0.1-1

统

表 I

工程名称				结构类型				层数 建筑面积			
施工单位				技术负责人				开工日期			
项目经理				项目技术负责人				竣工日期			
序号	项 目			验 收 记 录 (施工单位填写)				验 收 结 论 (监理或建设单位填写)			
1	分部工程			共 分部，经查 分部， 符合标准及设计要求 分部。							
2	质量控制资料核查			共 项，经审查符合要求 项。							
3	分部工程有关安全和 功能检测资料			共核查 项，符合要求 项。							
4	主要功能和安全项目 抽查			共抽查 项，符合要求 项， 其中经处理后符合要求 项。							
5	观感质量验收			共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项。							
6	综合验收结论 (建设单位填写)										
参	建设单位		勘察单位		设计单位		施工单位		监理单位		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268141026074006054>