

# 工程联系单

编号：01

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	1#、2#、3#楼桩基连接根底承台段增加钢筋砼填芯	施工单位	有色建立集团
联系事项	<p>因桩基工程不是我方施工，为确保工程质量，需在1#、2#、3#楼桩基连接根底承台段增加钢筋砼填芯〔详见附件号：10G409〕</p>		
洽商记录	<p>为了确保施工质量及工程进度需求，经业主、监理、施工三方协商一致同意由我方施工，由业主方从桩基施工单位工程款中扣除费用，支付予我施工单位</p>		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

编号：02

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	重新修建一块材料加工制作场地	施工单位	有色建立集团
联系事项	<p>根据我方施工平面总体布局安排，经建立、监理单位批准，于原港兴路西侧末端搭设钢筋、石膏空心模盒等生产工棚。后由于考虑到港兴路进出车辆、施工人员较多及高压电缆线的平安问题，经建立单位会议决定，要求在施工场地南侧耕植地上修建一块材料加工制作场地。</p>		
洽商记录	<p>为了确保施工平安及工程进度需要，经业主、监理、施工三方协商一致同意：重新在施工场地南侧耕植地上修建一块材料加工制作场地，到达施工规要求</p>		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

工程名称：机电产业区一期一标段

编号：03

致：富和建立投资  
市建立监理

因周边道路工程同步施工，导致我方材料无法进场，为防止影响施工工期及破坏周边道路路基，经建立、监理及施工三方洽商同意由我方铺设钢板，规格：1410\*5500\*17MM，共需 68 块，租赁时间为 2015 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 30 日共计使用 75 天，每天租金为 476 元，合计费用为  $476*75=35700$  元。

望监理及业主予以确认！

	建立单位	监理单位	施工单位
意见栏	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

编号：04

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	3#楼增加梁板	施工单位	有色建立集团
联系事项	根据业主及设计要求：3#楼正面东西侧 1-3 轴、6-9 轴交 E-F 轴段增加梁板。 详见编号 02#变更图纸		
洽商记录	经业主、监理、施工三方协商一致同意工程款项结算按设计变更图结算		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

编号：05

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	3#地下室坡道	施工单位	有色建立集团
联系事项	<p>根据设计施工图纸：3#地下室坡道进口标高比道路标高高 0.3 米，建立单位领导要求将入口处钢筋砼破除与道路连接，重新浇筑 C30 钢筋砼</p>		
洽商记录	<p>经业主、监理、施工三方协商一致同意：3#楼地下室坡道入口处钢筋砼破除、重新浇筑 C30 钢筋砼，由业主单位联系设计方出示设计变更图</p>		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： [盖章] 年 月 日	工程总监： [盖章] 年 月 日	工程经理： [盖章] 年 月 日

# 工程联系单

编号：06

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	塔吊根底	施工单位	有色建立集团
联系事项	由于地基较软、考虑施工平安因素，经业主、监理、施工三方协商一致要求每个塔吊根底增加 4 根管桩〔规格为□500*16 米〕、根底承台〔详见图号 TC5610〕		
洽商记录	为了确保施工平安需要，经业主、监理、施工三方协商要求 5 台塔吊，每台塔吊根底增加 4 根管桩〔规格为□500*16 米〕及根底承台；到达施工规要求。		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

编号：07

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	1#、2#楼铝合金门窗加固	施工单位	有色建立集团
联系事项	<p style="text-align: center;">根据设计要求：</p> <p style="text-align: center;">1#、2#楼铝合金门窗加固；详见编号 01#变更图纸</p>		
洽商记录	<p style="text-align: center;">经业主、监理、施工三方协商一致同意工程款项结算按设计变更图结算</p>		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： [盖章] 年 月 日	工程总监： [盖章] 年 月 日	工程经理： [盖章] 年 月 日

# 工程联系单

编号：08

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	3#楼广场场地	施工单位	有色建立集团
联系事项	<p>为保证展馆和迎检工作，确保工程进度和施工质量，区领导在工作例会上决定将 3#楼门前广场，部份工程由我施工单位施工。主要容：场地土方回填厚 1.11 米，铺设碎石 0.2 米，现浇 C30 砼厚 0.2 米，广场面积 3300 平方米，排水管道 <math>\phi</math> 300 砼管长 80 米，雨水井 8 座，沟槽采用碎石回填〔详见会议纪要〕</p>		
洽商记录	<p>经业主、监理、施工三方协商一致同意：3#楼门前广场局部工程由我施工单位施工，此款由业主单位出面从绿化单位工程款中扣出，予支付给我施工单位。</p>		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

编号：09

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	3#楼钢构造正立面四层柱朵	施工单位	有色建立集团
联 系 事 项	<p style="text-align: center;">3#楼钢构造正立面四层柱朵因影响钢构造安装，经业主、监理、施工三方一致同意破除，钢构造安装完成后重新架模浇筑砼</p>		
洽 商 记 录	<p style="text-align: center;">经业主、监理、施工三方现场考察协商一致同意：破除 3#楼钢构造正立面四层柱朵，钢构造安装完成后重新架模浇筑砼。</p>		
意 见 栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

编号：10

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	1#、2#楼一层地面	施工单位	有色建立集团
联系事项	<p style="text-align: center;">依据 1#、2#楼施工现场地形图，本工程需外购土方回填。                      原地面平均高程 15.3 m，地基梁裸露不能满足设计及使用要求，                      需外购土方回填，覆土后高程到达 16.75 米、运距为 1000 米。</p>		
洽商记录	<p style="text-align: center;">经业主、监理、施工三方现场考察协商一致同意：1#、2#楼一层地面外购土方回填，到达施工规要求。</p>		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： [盖章] 年 月 日	工程总监： [盖章] 年 月 日	工程经理： [盖章] 年 月 日

# 工程联系单

编号：11

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	1#、2#楼增加根底梁	施工单位	有色建立集团
联系 事项	<p>根据设计要求：1#、2#楼一层 13/A-B 轴、8/1/A-B 轴有墙处无地梁增加一根底梁；详见编号 05#变更图纸</p>		
洽 商 记 录	<p>经业主、监理、施工三方协商一致同意：工程款项结算按设计变更图结算。</p>		
意 见 栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

# 工程联系单

编号：12

工程名称	机电产业区一期一标段	建立单位	富和建立投资
工程部位	3#楼 5.7 米梁加宽	施工单位	有色建立集团
联系事项	根据设计要求：3#研发楼标高 5.700 米梁 A-6 轴加宽，详见编号 05# 变更图纸		
洽商记录	经业主、监理、施工三方协商一致同意：工程款项结算按设计变更图 结算。		
意见栏	建立单位	监理单位	施工单位
	工程负责人： 〔盖章〕 年 月 日	工程总监： 〔盖章〕 年 月 日	工程经理： 〔盖章〕 年 月 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/298132113056006073>