

平湖医院建工程

〔玻璃幕墙〕

监 理 实 施 细 则

编制人：

审核人：

审批人：

深圳市龙城建设监理二〇一八

年五月十日

名目

一、本工程玻璃幕墙工程概况及特点

二、编写依据

三、幕墙工程质量监理工作流程

四、监理工作掌握要点及目标值

〔一〕玻璃幕墙工程材料质量掌握

〔二〕玻璃幕墙施工质量掌握1

1. 玻璃幕墙的的加工制作

2. 玻璃幕墙安装

3. 玻璃幕墙安装允许偏差和检验方法

五、监理的工作方法及措施

〔一〕施工安装预备阶段事前质量掌握要点

〔二〕事中质量掌握要点

〔三〕事后质量掌握要点

一、本工程玻璃幕墙工程概括与特点

本工程主体构造形式：构造形式为框剪构造，高层公共建筑。抗震设防烈度为 8 度，构造设计使用年限为 50 年。工程性质及使用功能组成：地下车库，超高层办公楼。

设计范围：干挂花岗石幕墙、玻璃幕墙、铝单板幕墙、玻璃雨棚、车道入口雨棚等。

幕墙最大标高：99m。

立面分格：幕墙板块的分格根本上与土建立面保持全都，保持原建筑设计的开启扇位置及面积不变。

根本参数：

建设单位：海口南洋大厦；