

施工现场消防平安管理检查记录表

工程项目	杭州下沙街道高沙商业综合楼工程	项目经理	李国军
专职消防员	陈 伟	检查记录	2012.8.3
检 查 情 况			
1、木工加工场地木屑积累许多，须要刚好清理。 2、食堂内须要增加灭火器。			
整 改 情 况			
1、木工加工场地木屑积累许多，支配木工班长陈坤荣支配人员一天内外运。 2、食堂内增加了两只灭火器由平安员一天内负责增加设置。			
落 实 情 况	消防员签名： 日 期：		

施工现场消防平安管理检查记录表

工程项目	杭州下沙街道高沙商业综合楼工程	项目经理	李国军
专职消防员	陈 伟	检查记录	2012.9.9
检 查 情 况			
1、宿舍内运用高电炉、热得快、电热毯。 2、施工现场临时用电电线乱拉接。 3、木工加工场地灭火器缺少。 4、水电工电焊时,焊渣四处飞溅,没有防火挡板防护。			
整 改 情 况			
1、 对宿舍内运用高电炉、热得快、电热毯, 由平安员支配人员一天内负责进行收缴和清除。 2、 施工现场临时用电电线乱拉接, 由电工在两天内负责完成整修。 3、 木工加工场地灭火器,由平安员一天内负责增加设置。 4、 水电工电焊时,焊渣四处飞溅,没有防火挡板防护.有水电班长王国良马上负责设置防火挡板。			
落 实 情 况	消防员签名: 日 期:		

施工现场消防平安管理检查记录表

工程项目	杭州下沙街道高沙商业综合楼工程	项目经理	李国军
专职消防员	陈 伟	检查记录	2012.10.8
检 查 情 况			
临时设施及配电室、木工棚等消防设施配置齐全、有效。明火作业均有审批手续。存在问题如下： 1、木工车间有部分刨花未刚好清理了。 2、氧气、乙炔等存贮不符合要求。			
整 改 情 况			
1、木工间刨花要求木工班长支配人员一天内外运。 2、氧气、乙炔等存贮要求平安员支配人员马上处理并按要求设置。			
落 实 情 况	消防员签名： 日 期：		

施工现场消防平安管理检查记录表

工程项目	杭州下沙街道高沙商业综合楼工程	项目经理	李国军
专职消防员	陈 伟	检查记录	2013.4.8
检 查 情 况			
临时设施及配电室、木工棚等消防设施配置齐全、有效。明火作业均有审批手续。存在问题如下： 1、木工车间有部分刨花未刚好清理了。 2、氧气、乙炔等存贮不符合要求。			
整 改 情 况			
1、木工间刨花要求木工班长陈坤荣支配人员一天内外运。 2、氧气、乙炔等存贮要求平安员叶国夫支配人员马上处理并按要求设置。			
落 实 情 况	消防员签名： 日 期：		

施工现场消防平安管理检查记录表

工程项目	杭州下沙街道高沙商业综合楼工程	项目经理	李国军
专职消防员	陈 伟	检查记录	2013.4.18
检 查 情 况			
1、宿舍内运用高电炉、热得快、电热毯。 2、施工现场临时用电电线乱拉接。 3、木工加工场地灭火器缺少。 4、水电工电焊时,焊渣四处飞溅,没有防火挡板防护。			
整 改 情 况			
4、 对宿舍内运用高电炉、热得快、电热毯, 由平安员支配人员一天内负责进行收缴和清除。 5、 施工现场临时用电电线乱拉接, 由电工在两天内负责完成整修。 6、 木工加工场地灭火器,由平安员叶国夫一天内负责增加设置。 4、 水电工电焊时,焊渣四处飞溅,没有防火挡板防护.有水电班长王国良马上负责设置防火挡板。			
落 实 情 况	消防员签名: 日 期:		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478064056044006056>