

附件：

《上海市建设工程竣工验收消防查验表(2023 版)》

前 言

为进一步加强本市建设工程消防施工质量监管，压实建设单位首要责任和其他参建各方主体责任，规范消防竣工验收查验行为，强化全过程质量监管和消防验收的衔接，切实提升本市建设工程消防施工质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，以及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 58 号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5 号）等规章，上海市住房和城乡建设管理委员会结合本市建设工程消防施工工作实际，组织有关单位在广泛征求意见的基础上，编制了本查验表。

本表主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

上海市建设工程安全质量监督总站

上海建科检验有限公司

参编单位： 上海市宝山区建设和管理委员会
上海市闵行区建筑建材业管理所
上海市松江区建筑建材业管理中心
上海市嘉定区建筑业监督管理中心
上海市临港新片区建设工和质量安全监督站
黄浦区消防救援支队
上海建科消防技术有限公司
建研防火科技有限公司上海分公司
上海增德防火技术咨询服务有限公司

编委会主任： 李宜宏 金磊铭

编委会副主任： 陈江 杨波 葛斌 李维涛 高月霞

主要起草人： 陈江 杨波 浦昊 李旻 马哲 曹晴焱 刘知凡 陈萌 冯静慧 姚玉梅 黄晶 倪家卫 刘国磊 叶志强
王强鸣 潘莹莹 王爱玲 周隽文 沈杰 蒋智怡 宋立群 吴帆 焦玲玲 刘文逸 蔡维维 赵杰 陈隆 郭猛 崔润忠

主要审查人： 党杰 沈育祥 徐扬 寿炜炜 朱蕾 杨鸣华 王薇 魏永明 王学军

建设工程竣工验收消防查验

一、建设工程竣工验收消防查验（以下简称消防查验）是指建设工程组织竣工验收时，由建设单位组织设计、施工、工程监理、技术服务等单位，对建设工程是否符合住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第 58 号）和《上海市建设工程消防设计审查验收管理办法》（沪住建规范〔2023〕18 号）的相关要求进行查验。

二、建设单位组织竣工验收时，应当对建设工程是否符合下列要求进行查验：

（一）完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容；

（二）有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）；

（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；

（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

三、建设单位可以委托具备相应能力的技术服务机构开展消防查验；开展消防查验的技术服务机构不得与工程设计、施工、工程监理单位有利害关系。

四、建设单位在消防查验合格后方可编制工程竣工验收报告；建设单位向本市建设管理部门或特定地区管委会（以下简称建设管理部门）申请消防验收或备案时，提交的工程竣工验收报告中应包括消防查验报告（含《上海市建设工程竣工验收消防查验表》）。

五、建设单位在实施消防查验前，应编制查验方案，查验方案应包括下列内容：

- （一）工程基本情况；
- （二）查验依据、项目和内容；
- （三）主要查验仪器、设备或工具；
- （四）关键工序和隐蔽工程；
- （五）查验实施步骤和阶段；
- （六）查验人员及分工。

六、消防查验应符合下列规定：

（一）消防查验应依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准、经审查合格的消防设计文件或满足施工需要的消防设计图纸及技术资料、消防设施检测报告（如有）、特殊消防设计文件及专家评审意见（如有），建筑高度大于 250m 民用建筑的防火设计加强性措施专题研究论证文件（如有）等开展；

（二）现场查验内容为消防设施性能的，应满足设计文件要求并能正常实现；现场查验内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现；

（三）各系统组件、设备安装完毕后，应进行系统完整性检查及系统调试，合格后方可进行消防查验；

（四）消防查验宜结合检验批、分项工程、子分部工程的顺序依次、逐级进行；

（五）发现不合格项时，应由建设单位组织施工、工程监理单位形成问题清单，并进行整改，整改完成后组织复查。

七、消防产品、具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量证明文件应符合相关法律法规、技术标准和产业政策的规定。

八、消防查验还应符合现行上海市工程建设规范《建筑工程消防施工质量验收规范》DG/TJ 08-2177 的相关规定。

填表说明

一、本消防查验表是建设单位编制工程竣工验收报告的前提，同时也是建设管理部门开展消防验收或消防验收备案抽查现场评定的重要依据。

二、要求手工填写（鼓励采用信息化手段填写），内容真实，语言简练，表述清晰，不得有涂抹。

三、表格设定的栏目，应逐项填写。涉及的查验项目应根据查验数量的要求开展检测，并在“查验位置”一栏中准确记录，“查验项目”结论的判定应有检查记录作为依据，方可得出，填写时应将查验项目必要的测量数据、资料核查情况等详细信息写入“查验情况”栏或相对应的附表（附表可根据实际情况添加）。

四、项目的查验比例或数量应符合国家和本市工程建设消防技术标准要求。

五、查验方法说明：涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度、坡度、时间、声压级、压力、流量等可测量的指标要求的内容，可使用专业仪器设备测量或对照设计文件及相关资料核查的方式进行。其他内容主要通过现场检查或对照审查合格的消防设计文件及相关资料核查的方式进行。测量的数据与设计图纸标示的数值误差应满足国家和本市工程建设消防技术标准的要求，国家和本市工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差应不超过 5%。

相关资料一般指：隐蔽工程验收记录（需具备相应的影像资料）、消防设施施工过程质量检查记录等。

建设工程消防查验基本信息

工程名称				工程地址							
工程类别		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 特殊类装修 <input type="checkbox"/> 一般类装修)						火灾危险性 (工业建筑)			
工程范围		<input type="checkbox"/> 建筑群 <input type="checkbox"/> 单体建筑 <input type="checkbox"/> 工业建筑 <input type="checkbox"/> 单体建筑局部 <input type="checkbox"/> 其他						总建筑面积		m ²	
单体建筑名称	地上建筑面积	m ²	建筑消防高度	m	层数	地上	层	使用性质 (功能用途)			
	地下建筑面积	m ²	埋深	m		地下	层				
	装修区域建筑面积	m ²	装修范围								
	占地面积	m ² (工业建筑填写)		是否设有裙房		<input type="checkbox"/> 有 (地上: ___层; 建筑消防高度: ___m) <input type="checkbox"/> 无 (高层建筑填写)					

注：建设工程涉及多个单体建筑时，应根据建筑单体数量加行，单体建筑参数相同时，可合并填写。

序号	子分部工程名称	查验结论
1	建筑防火	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
2	结构防火	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
3	建筑装饰装修	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
4	消防给水和水灭火系统	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
5	防排烟系统及通风、空调系统	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
6	建筑电气	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
7	火灾自动报警系统	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及

8	电梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
9	其他灭火系统	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
10	灭火器	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不涉及
消防查验结论		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

注：建设工程涉及查验表中未列出的内容时可根据相关消防法律法规、技术标准自行添加。

参建单位	建设单位（公章）		项目负责人签字		日期	年 月 日
	施工总承包单位（公章）		项目负责人签字		日期	年 月 日
	设计单位（公章）		项目负责人签字		日期	年 月 日
	监理单位（公章）		项目负责人签字		日期	年 月 日
	消防专业分包单位（公章）		项目负责人签字		日期	年 月 日
	技术服务机构（公章）		项目负责人签字		日期	年 月 日

表 1 建筑防火查验记录

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
1.1 建筑分类与耐火等级	查验建筑使用性质、功能用途、建筑规模（建筑面积、消防高度、埋深、层数）、建筑分类（工业建筑含火灾危险性分类）及适用的标准。	对照规划许可证和设计文件，观察检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 与规划设计要求一致 <input checked="" type="checkbox"/> 与规划设计要求不一致
	查验建筑的耐火等级。	对照设计文件，核查施工质量验收记录等资料。	全数查验	—	耐火等级： <input checked="" type="checkbox"/> 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input checked="" type="checkbox"/> 四级 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
1.2 总平面布局	核查建筑与周围相邻建、构筑物之间的防火间距。	对照设计文件，观察检查、丈量检查。	全数查验	—	防火间距 1: _____m 防火间距 2: _____m ... <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验消防救援口的型式、设置位置及标识； 2.查验消防救援口的尺寸（净高度、净宽度、下沿距地高度）。	对照设计文件，观察检查、丈量检查。	抽查 10%的楼层（抽中的楼层全数查验），但不应少于 3 层，少于 3 层的全数查验。 注： 查验的部位应考虑主楼、裙房等不同区域。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-1《消防救援口查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验消防车道的设置位置和形式、净空高度（净高度）、净宽度、转弯半径等； 2.查验消防车道与建筑之间是否设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 3.查验消防车道与市政道路接口情况； 4.查验消防车道与建筑外墙的距离、消防车道坡度、承载力、回车场等的设置； 4.查验消防车道是否为硬质铺装。	对照设计文件，观察检查、丈量检查，核查消防车道承载力施工、验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-2《消防车道查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	注：消防车道的承载力检查涉及隐蔽工程验收。				
	1.查验消防车登高操作面的设置； 2.查验是否有影响消防登高救援的裙房及其他障碍物，首层是否设置直通室外的楼梯或直通室内楼梯的入口、方便通达消防电梯的入口。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验消防车登高操作场地设置情况、长度、宽度、坡度、承载力； 2.查验消防车登高操作场地与建筑外墙的距离； 3.查验场地与建筑之间是否设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口； 4.查验消防车登高操作场地与消防车道的连通情况； 5.查验消防车登高操作场地是否为硬质铺装、是否设置明显的消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标志； 6.查验消防车登高操作场地及其下方的建筑结构、管道和暗沟等的设置情况。 注：消防登高操作场地的承载力检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查、 丈量检查、仪器检查，核查消防车登高操作场地承载力施工、验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-3《消防车登高操作场地查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
1.3 防火分区	查验防火分区的位置、面积、形式及完整性。	对照设计文件，观察检查， 核查施工质量验收记录。	抽查不少于总数量 10% 的防火分区，但不应少于 3 个，少于 3 个的全数查验。 注：查验的部位应考虑地上、地下防火分区。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格
1.4 防火墙	1.查验防火墙的设置方式、位置、耐火性能； 2.查验防火墙的防火封堵情况。	对照设计文件，观察检查， 核查施工质量验收记录、隐	所抽中防火分区内的防火墙应全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有施工质量验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	注：防火墙的耐火性能、防火封堵涉及施工过程及隐蔽工程验收。	蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防火墙上管道穿越情况。	观察检查。	所抽中防火分区内的防火墙应全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能。	对照设计文件，核查燃烧性能证明文件、施工质量验收记录。	抽查不少于总数量的10%，但不应少于3处，小于3处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有燃烧性能证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有施工质量验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验建筑外墙上、下层之间防火分隔措施，窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙等防火分隔措施和防火封堵。 注：层间防火封堵检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，核查封堵材料的耐火极限证明文件、施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	抽查不少于10%的楼层（抽中的楼层全数查验），但不应少于3层，少于3层的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有耐火极限证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有施工质量验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
1.5 防火门、窗和防火卷帘	1.查验防火门、窗和防火卷帘的产品质量证明文件、进场检验记录； 2.查验防火门、窗和防火卷帘的施工过程记录、质量验收记录。	核查材料和设备的质量证明文件、进场检验记录，对照国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 附录 C 施工过程检查记录、附录 D 工程验收记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有产品质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有施工过程记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有质量验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防火门、窗的设置位置、类型、开启方式。	对照设计文件，观察检查、操作检查。	分别抽查不少于总数量的5%，但不应少于20樘，少于20樘的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-4《防火门、防火窗工程质量查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验防火门、窗的安装质量； 2.查验防火门、窗的永久性标牌的设置情	观察检查，核查水泥砂浆填充隐蔽工程记录（含相应的	分别抽查不少于总数量的5%，但不应少于20	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-4《防火门、防火窗工程质量查验记

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	况，常闭防火门闭门器及双扇和多扇防火门顺序器、防火玻璃的安装情况； 3.查验钢质防火门、窗门框内水泥砂浆充填情况。	影像资料）。	樘，少于 20 樘的全数查验。		录》
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验常闭防火门的自行关闭功能，查验双扇防火门能否按顺序自行关闭； 2.查验常开防火门的现场手动控制功能和联动控制功能，查验信号反馈功能； 3.查验防火门监控系统功能、开、关状态信号反馈功能； 4.查验设有出入口控制系统的防火门是否设置自动和手动解除出入口控制系统。	观察检查、操作检查。	抽查不少于总数量的 5%，但不应少于 20 樘，少于 20 樘的全数查验。 注： 抽查对象应包括各种防火门的类型。		<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-4《防火门、防火窗工程质量查验记录》
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防火卷帘的设置位置、类型、耐火极限、宽度、数量、安装质量，永久性标牌的设置情况。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	抽查不少于总数量的 5%，但不应少于 20 樘，少于 20 樘的全数查验。 注： 检查的防火卷帘应覆盖不同的使用部位和用途。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-5《防火卷帘工程质量查验记录》
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验防火卷帘上部、周围的缝隙防火封堵措施； 注： 防火卷帘上部、周围缝隙的防火封堵检查涉及隐蔽工程验收。 2.查验防火卷帘的控制器和手动按钮盒的位置、安装质量和上升、下降、停止等标识； 3.查验防火卷帘的系统功能，包括：防火卷帘自动控制功能、手动控制功能、机械操作功能及信号反馈功能。	对照设计文件，观察检查、操作检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）及封堵材料的合格证明文件。	所抽中的防火卷帘应全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
1.6 竖井、管线防火和防火封堵	查验中庭与周围连通空间的防火分隔措施、中庭的排烟设施。	对照设计文件，观察检查，核查施工质量验收记录。	中庭首层、其他任一楼层。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验有顶步行街两侧建筑的耐火等级、防火间距、防火分隔设施、消防设施。 注：建筑的耐火等级、防火分隔设施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查施工质量验收记录（含相应的影像资料）、产品质量证明文件。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验下沉式广场的防火分隔设施、安全疏散设施、净面积。 注：防火分隔设施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查、丈量检查，核查施工质量验收记录（含相应的影像资料）及产品质量证明文件。	全数查验		净面积：_____m ² <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验□电缆井、□管道井、□排气道、□其他竖向井道是否独立设置； 2.查验管井使用功能、设置位置和检查门的设置；查验井壁的耐火极限、防火封堵情况； 3.查验□污衣井、□布草井、□物流传送带的防火分隔措施。 注：管道井的防火分隔设施和防火封堵的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）、产品质量证明文件。	每种类型的竖井抽查不少于 10%的楼层，但不应少于 3 层，小于等于 3 层的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-6《竖井查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验建筑内的电缆井、管道井在每层楼板处防火封堵设置情况。 注：防火封堵的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）、产品质量证明文件。	每种类型的竖井抽查不少于 10%的楼层，但不应少于 3 层，小于等于 3 层的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	1.查验跨越防火分区的变形缝、伸缩缝的防火封堵措施； 2.查验穿过建筑内的变形缝内电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道的穿越情况、防火保护和封堵措施； 3.查验建筑缝隙、贯穿孔口防火封堵材料选型、构造做法等。 注： 防火封堵的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）、产品质量证明文件。	所抽中防火分区内不少于5处，少于5处时全部查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管线在穿越防火隔墙、楼板和防火墙等处的防火封堵及防火保护。 注： 防火封堵的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）、产品质量证明文件。	所抽中防火分区内不少于5处，少于5处时全部查验。		防火封堵情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 防火保护情况： <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防烟分区的范围、设置位置、面积、形式及完整性。	对照设计文件，观察检查，核查施工质量验收记录。	所抽中防火分区内至少抽查一个防烟分区。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
1.7 防烟分区	查验挡烟垂壁的产品质量证明文件、进场检验记录、施工过程记录、质量验收记录。	核查材料和设备的质量证明文件、进场检验记录。对照国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017附录D 施工过程质量检查记录、附录E 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有产品质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有施工过程记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有质量验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验挡烟垂壁的设置形式、位置、数量、铭牌、宽度、安装高度、安装质量；	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	不少于总数量的5%，但不应少于20樘，少于20	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表1-7《挡烟垂壁工程质量查验记录》

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	2.查验活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙距离、连续性挡烟垂壁之间搭接情况。		樁的全数查验。 注： 抽查对象应包括各种挡烟垂壁的类型。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验活动式挡烟垂壁的手动、自动控制功能和信号反馈功能情况。	观察检查、操作检查。	所抽中的活动挡烟垂壁应全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-7《挡烟垂壁工程质量查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
1.8 安全疏散与避难	1.查验安全出口（包括直通室外的安全出口、疏散楼梯、防火分区间借用的安全出口、避难走道的安全出口等）的设置形式、位置和数量、疏散宽度； 2.查验建筑疏散距离。	对照设计文件，观察检查、 尺量检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-8《安全出口查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验疏散门的设置位置、数量、形式、疏散净宽度和开启方向。	对照设计文件，观察检查、 尺量检查、操作检查。	不少于总数量的 5%，但不应少于 20 樁，少于 20 樁的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-9《疏散门查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门或设有门禁系统的居住建筑疏散用门火灾时的打开方式，标识和使用提示的设置情况； 2.测试逃生门锁装置以及门禁系统紧急情况下的开启情况。	对照设计文件，观察检查、 操作检查。	不少于总数量的 5%，但不应少于 20 樁，少于 20 樁的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验疏散走道的设置位置、净宽度、净高度、及疏散距离； 2.查验是否存在妨碍疏散走道正常使用功能区域。	对照设计文件，观察检查、 尺量检查。	不少于总数量的 5%，但查不应少于 5 处，少于 5 处的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-10《疏散走道查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验疏散走道两侧隔墙的耐火极限和封堵情况。 注： 隔墙耐火极限和防火封堵的检查涉及	对照设计文件，观察检查， 核查防火隔墙的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资	所抽中的疏散走道应全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	隐蔽工程验收。	料)及耐火极限证明文件。			
	1.查验楼梯间在首层是否直通室外; 2.查验首层扩大封闭楼梯间或前室与相邻区域的防火分隔; 3.查验地下室、半地下室与地上层共用楼梯间的防火分隔; 4.查验楼梯间首层、周边门窗孔洞之间防火分隔措施。 注: 防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件,观察检查,核查防火隔墙的隐蔽工程验收记录(含相应的影像资料)及耐火极限证明文件。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-11《室内疏散楼梯查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验前室(共用前室、合用前室)尺寸及使用面积; 2.查验通向楼梯间、前室(共用前室、合用前室)的门净宽度。	对照设计文件,尺量检查。	每个楼梯间、前室查验10%的楼层,但不少于3层,小于等于3层的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 1-11《室内疏散楼梯查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验楼梯间、前室内管道穿越情况。	对照设计文件,观察检查。	所抽中的楼梯间、前室应全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验室外疏散楼梯的设置位置、宽度、倾斜角度、耐火极限、防火分隔措施等。 注: 防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件,观察检查、尺量检查、仪器检查,核查施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录(含相应的影像资料)、产品质量证明文件。	全数查验		梯段净宽: _____m <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验避难层(间)的设置位置、形式、平面布置、防火分隔及有效避难面积。 注: 防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件,观察检查,核查施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录(含相应的影像资料)。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验避难层疏散楼梯、消防电梯、消防设施设置及防烟条件。	对照设计文件,观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验避难走道、避难走道防烟前室的设置、	对照设计文件,观察检查、	全数查验		避难走道长度: _____m

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	疏散净宽度、安全疏散距离。	丈量检查。			避难走道净宽度：_____m <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验避难走道的防火分隔措施； 2.查验避难走道的装修材料的燃烧性能。 注： 防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查防火隔墙的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）、耐火极限证明文件、装修材料的燃烧性能证明文件。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有燃烧性能证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验避难走道的消火栓、应急照明、防烟设施、应急广播和消防专线电话等消防设施的设置情况； 2.查验避难走道防烟前室的使用面积、避难走道防火门的设置。	对照设计文件，观察检查、丈量检查。	全数查验		防烟前室的面积：_____m ² <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防火隔间的设置位置、建筑面积、防火门的设置、防火分隔措施、装修材料的燃烧性能。 注： 防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查、丈量检查，核查防火隔墙的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）、耐火极限证明文件、装修材料的燃烧性能证明文件。	全数查验		防火隔间面积：_____m ² <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
1.9 消防安全重点部位	1.查验消防控制室的设置位置、防火分隔、防火封堵、安全出口的设置及标识； 2.查验消防控制室防淹措施的设置。 注： 防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查消防控制室防火分隔、防火封堵的施工、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防控制室（主、分）内报警与联动功能的设置情况。	对照设计文件，观察检查、操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防控制室内应急照明、备用照明的设置、管道穿越情况。	对照设计文件，观察检查、操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

	1.查验消防水泵房的设置位置、设置形式、防火分隔、防火封堵、安全出口的设置及标识; 2.查验消防水泵房防淹措施的设置。 注: 防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件,观察检查,核查防火分隔、防火封堵的施工、隐蔽工程验收记录(含相应的影像资料)。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
	查验消防水泵房的应急照明、消防电话分机的设置。	对照设计文件,观察检查、操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防、排烟机房的设置位置、防火分隔、安全出口。	对照设计文件,观察检查,核查防火分隔的施工、验收记录。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房的设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门;查验通风、防爆、泄压措施等。 注: 防火分隔、防火封堵、防爆、泄压措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件,观察检查,核查防火分隔、防火封堵、防爆、泄压措施的施工、验收记录(含相应的影像资料)。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
	1.查验建筑内单间储油间的燃油储存量;查验油箱通气管设置、接地情况和防止油品流散的设置; 2.查验储油间与发电机房、锅炉间的防火分隔、防火封堵;查验燃油或燃气管道在设备间及进入建筑物前切断阀的设置,以及是否具有手动及自动关闭功能。 注: 防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件,观察检查、操作检查,核查防火分隔、防火封堵的施工、验收记录(含相应的影像资料)。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验可燃油油浸变压器室、充有可燃油的高压电容器室和多油开关室的防止油品流散设施、设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门等。 注: 防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件,观察检查,核查防火分隔、防火封堵的施工、隐蔽工程验收记录(含相应的影像资料)。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
	查验建筑内灭火设备室、通风空气调节机	对照设计文件,观察检查,	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
					<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录

	<p>房和变配电室等设备用房的设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门等。</p> <p>注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。</p>	<p>核查防火分隔、防火封堵的施工、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。</p>			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	<p>查验民用建筑中下列特殊场所的设置位置、防火分隔、防火封堵和安全出口等： 1.商店营业厅、公共展览厅；2.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所；3.教学建筑、食堂、菜市场；4.医疗建筑中住院病房、手术室（部）、产房等；5.老年人照料设施；6.剧场、电影院、礼堂；7.会议厅、多功能厅；8.歌舞娱乐放映游艺场所；9.使用天然气的场所（建筑内的厨房等）；10.交通车站、码头和机场的乘客公共区和换乘区；11.生物安全实验室等。</p> <p>注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。</p>	<p>对照设计文件，观察检查，核查民用建筑中上述特殊场所的防火分隔、防火封堵的施工、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。</p>	<p>每种类型特殊场所应全覆盖，每种类型特殊场所查验数量不应少于3处，少于3处的全数查验。</p>		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	<p>查验工业建筑中的高火灾危险部位（甲、乙类火灾危险性场所，B类液体中间储罐，变、配电站等）、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室和休息室等场所的设置位置、防火分隔、防火封堵和安全出口设置等。</p> <p>注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。</p>	<p>对照设计文件，观察检查，核查防火分隔设施、防火封堵措施的施工、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。</p>	<p>每种类型特殊场所应全覆盖，每种类型特殊场所查验数量不应少于3处，少于3处的全数查验。</p>		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	<p>查验住宅与其他使用功能组合建造时的防火分隔，安全出口和疏散楼梯是否分别独立设置。</p>	<p>对照设计文件，观察检查。</p>	<p>全数查验</p>		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	<p>1.查验汽车库、修车库、停车场与附属建筑的防火分隔； 2.查验充电汽车防火单元，防火分隔措施及安全出口设置。</p> <p>注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。</p>	<p>对照设计文件，观察检查，核查防火分隔设施、防火封堵措施的施工、隐蔽工程验收记录。</p>	<p>全数查验</p>		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

1.10 防爆和泄压	查验查看有爆炸危险的场所（部位）的设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施。 注： 建筑结构、分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查建筑结构、分隔措施的施工、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验有爆炸危险的场所（部位）的泄压设施的设置位置、泄压面积、泄压形式； 2.查验自然通风或独立的机械通风设施的设置。 注： 泄压设施的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查泄压设施泄压面积的施工、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防静电、防积聚、防流散措施等的设置形式。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防爆区电气设备的类型、铭牌、产品质量证明文件及线路敷设等。 注： 线路敷设的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查线路敷设的隐蔽工程验收记录。	全数查验		设备名称 1: _____ 防爆级别: _____ 设备名称 2: _____ 防爆级别: _____ ... <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

建设单位（签章）：

施工单位（签章）：

监理单位（签章）：

设计单位（签章）：

专业施工单位（签章）：

技术服务机构（签章）：

表 2 结构防火查验记录（□涉及 □不涉及）

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
2.1 混凝土、砌体结构耐火	<p>查验混凝土结构（含型钢混凝土结构）的墙（□承重墙、□防火墙、□防火隔墙）、□柱、□梁、□楼板、□疏散楼梯等的耐火极限。</p> <p>注：混凝土结构（含型钢混凝土结构）墙、柱、梁、楼板、疏散楼梯等耐火极限的查验涉及隐蔽工程</p>	对照设计文件，核查混凝土结构（含型钢混凝土结构）的质量验收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 2-1《建筑构件燃烧性能和耐火极限查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	<p>查验砌体结构的墙（□非承重外墙、□防火隔墙、□防火墙）的耐火极限。</p> <p>注：砌体结构墙耐火极限的查验涉及隐蔽工程</p>	对照设计文件，核查砌体结构墙的质量验收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 2-1《建筑构件燃烧性能和耐火极限查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
2.2 钢结构防火保护	<p>查验钢结构防火保护材料的质量证明文件、进场检验记录。</p>	对照设计文件，核查防火涂料、防火板、柔性毡状防火材料等防火保护材料的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	<p>1.查验预应力钢结构、跨度大于或等于 60m 的大跨度钢结构、高度大于或等于 100m 的高层建筑钢结构所采用的防火涂料、防火板、毡状防火材料等防火保护材料隔热性能的见证取样检验报告；</p> <p>2.查验非膨胀型防火涂料和防火板、毡状防火材料的等效热传导系数和膨胀型防火涂料等效热阻。</p>	对照设计文件，核查防火涂料、防火板、毡状防火材料等防火保护材料隔热性能的见证取样检验报告，核查非膨胀型防火涂料和防火板、毡状防火材料的等效热传导系数；膨胀型防火涂料等效热阻。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有见证取样检验报告 非膨胀型防火涂料等效热传导系数： <u> </u> 膨胀型防火涂料等效热阻： <u> </u> <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	<p>查验防火保护材料一致性（包括型号、名称、颜色、有效期等），以及钢结构防火</p>	对照设计文件，核查钢结构防火保护分项工程质量验	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有工程质量验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录

	保护分项工程质量验收记录。 注： 防火保护材料的施工过程涉及隐蔽工程	收记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验钢结构防火涂料的涂层厚度、表面外观。 注： 钢结构防火涂料施工过程涉及隐蔽工程	对照设计文件，观察检查、仪器检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种不同类型的构件不少于3处。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 2-2《钢结构防火保护材料涂层厚度查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防火板保护层的厚度、柔性毡状材料防火保护层的厚度。	对照设计文件，观察检查、仪器检查。	每种不同类型的构件不少于3处。		保护层厚度：_____mm <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
2.3 木结构防火保护	查验埋设或穿越木结构的各类管道和管道的包覆材料及施工时的胶粘剂的燃烧性能、阻燃剂的吸收干量。 注： 埋设或穿越木结构的各类管道和管道的包覆材料涉及施工过程（包含隐蔽工程）	对照设计文件，核查阻燃剂、包覆材料等木结构防火保护材料的质量证明文件、进场检验记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验阻燃剂的施工工艺、厚度。 注： 阻燃剂的施工过程隐蔽工程	对照设计文件，观察检查、仪器检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种不同类型的构件不少于3处。		阻燃剂厚度：_____mm <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验包覆材料的防火性能的厚度。 注： 包覆材料的施工涉及施工过程（包含隐蔽工程）	对照设计文件，观察检查、仪器检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种不同类型的构件不少于3处。		包覆材料厚度：_____mm <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
2.4 其他结构防火保护	查验铝合金结构的防火保护材料的质量证明文件和进场检验记录。	对照设计文件，核查铝合金结构的防火保护材料的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

	查验铝合金结构的防火保护措施。 注： 铝合金结构的防火保护措施涉及隐蔽工程	对照设计文件，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种不同类型的构件不少于3处。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	膜空间和与之相连的部分之间应设置有效的防火分隔措施。 注： 膜空间和与之相连的部分之间涉及施工过程（包含隐蔽工程）	对照设计文件，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种不同类型的构件不少于3处。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

建设单位（签章）：

施工单位（签章）：

监理单位（签章）：

设计单位（签章）：

专业施工单位（签章）：

技术服务机构（签章）：

表 3 建筑装饰装修查验记录（□涉及 □不涉及）

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
3.1 外墙装饰	查验建筑外墙装饰层的燃烧性能证明文件，以及进场检验记录。	对照设计文件，核查燃烧性能证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	外墙装饰层类型：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 有燃烧性能证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录
	查验建筑外墙装饰层的燃烧性能。	对照设计文件，观察检查，核查燃烧性能证明文件与现场材料是否相符。	不少于 3 处。		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验户外广告牌对建筑外窗、外部灭火救援行动的影响情况。	观察检查。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 无影响 <input checked="" type="checkbox"/> 有影响 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
3.2 建筑幕墙	查验幕墙上防火玻璃墙的质量证明文件，以及进场检验记录。	对照设计文件，核查防火玻璃墙质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验幕墙上防火玻璃墙的耐火极限、设置位置、构造形式。	对照设计文件，核查幕墙产品质量证明文件，观察检查。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
3.3 室内装饰装修	查看装修范围及装修区域使用功能。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		使用功能：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 与规划设计文件一致 <input checked="" type="checkbox"/> 与规划设计文件不一致 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物的燃烧性能证明文件，以及进场检验记录。	对照设计文件，核查燃烧性能证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有燃烧性能证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验顶棚材料的燃烧性能。 注： 基材或背板的施工过程中涉及隐蔽工程验收记录。	对照设计文件，观察检查，核查燃烧性能证明文件、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种材料类型不少于 2 处。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 3-1《建筑内部装修工程防火查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验墙面材料的燃烧性能。 注： 基材或背板的施工过程中涉及隐蔽工程验收记录。	对照设计文件，观察检查，核查燃烧性能证明文件、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种材料类型不少于 2 处。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 3-1《建筑内部装修工程防火查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验地面材料的燃烧性能。 注： 基材或背板的施工过程中涉及隐蔽工程验收记录。	对照设计文件，观察检查，核查燃烧性能证明文件、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	每种材料类型不少于 2 处。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 3-1《建筑内部装修工程防火查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验隔断、装饰织物、固定家具的燃烧性能。 注： 隔断的施工过程中涉及隐蔽工程验收记录。	对照设计文件，观察检查，核查燃烧性能证明文件、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 3-1《建筑内部装修工程防火查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验阻火圈的安装。 注： 阻火圈的安装涉及隐蔽工程	观察检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶	观察检查，核查隐蔽工程验	不少于 3 处，少于 3 处		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	内时采取的防火保护措施。 注： 配电线路的敷设及防火保护措施涉及隐蔽工程。	收记录（含相应的影像资料）。	的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采取的防火措施。 注： 防火保护措施的施工过程涉及隐蔽工程。	观察检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于 5 处，少于 5 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验用电装置发热情况，用电装置贴邻部位材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施和电气线路贯穿孔口的防火封堵。 注： 防火隔热、散热措施的施工过程以及电气线路穿孔封堵的施工过程涉及隐蔽工程。	观察检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验建筑内部装修是否影响消防设施的设置和使用功能。	观察检查。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验内部装修对疏散设施使用的影响情况。	观察检查、尺量检查。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	3.4 建筑屋面	查验屋面保温材料、防护层材料、防火隔离带材料的燃烧性能证明文件，及进场检验记录。	对照设计文件，核查屋面保温材料燃烧性能证明文件、进场检验记录。 注： 屋面保温材料（不燃材料除外）的导热系数（或热阻、密度）和燃烧性能应同一份见证检验报告中。	全数查验	—
1.查验建筑屋面采用保温系统的设置位置、设置形式； 2.查验保温材料的燃烧性能。 注： 建筑屋面保温系统的施工过程涉及隐蔽工程。		对照设计文件，核查屋面保温系统燃烧性能证明文件、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于 3 处	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 3-2《建筑屋面保温防火查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
查验建筑屋面外保温系统防护层的设置型		对照设计文件，核查屋面保	不少于 3 处		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	式与厚度。 注： 防护层的施工过程涉及隐蔽工程。	温系统防护层的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验屋面和外墙外保温系统之间的防火隔离措施。 注： 防火隔离措施的施工过程涉及隐蔽工程。	对照设计文件，核查保温材料的燃烧性能证明文件、防火隔离措施的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验易熔采光板的产品性能、设置位置、面积。	对照设计文件，观察检查、尺量检查，核查产品质量证明文件。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有产品质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
3.5 围护系统 保温	查验外墙保温系统保温材料、防护层材料、防火隔离带材料的燃烧性能证明文件，及进场检验记录。	对照设计文件，核查燃烧性能证明文件、进场检验记录。 注： 外墙保温材料（不燃材料除外）的导热系数（或热阻、密度）和燃烧性能应在同一份见证检验报告中。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有燃烧性能证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验建筑外墙采用保温系统的设置位置、设置形式； 2.查验保温材料的燃烧性能。 注： 建筑外墙保温系统的施工过程涉及隐蔽工程。	对照设计文件，核查燃烧性能证明文件、外墙保温系统隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于3处	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 3-3《建筑外墙保温防火查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔在每层楼板处的防火封堵。	查验封堵材料燃烧性能、耐火极限证明文件、，核查隐	不少于3层，少于3层的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有封堵材料燃烧性能、耐火极限证明文件

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	注： 空腔封堵的施工过程涉及隐蔽工程	蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。			<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验保温系统防护层的设置及厚度。 注： 防护层的施工过程涉及隐蔽工程。	对照设计文件，核查外墙保温系统防护层的燃烧性能证明文件、防护层的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于3处	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表3-3《建筑外墙保温防火查验记录》
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验保温系统水平防火隔离带的设置； 2.查验防火隔离带的燃烧性能。 注： 防火隔离带的施工过程涉及隐蔽工程。	对照设计文件、燃烧性能证明文件、及防火隔离带的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料），核查水平防火隔离带宽度、位置及燃烧性能。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表3-3《建筑外墙保温防火查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验电气线路、开关插座等电气配件在建筑保温层穿越情况。 注： 电气配件穿越建筑保温层的施工过程涉及隐蔽工程。	观察检查，核查穿越部位保温层燃烧性能证明文件，必要时核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于3处，少于3处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有燃烧性能证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验电气线路在建筑保温层敷设和安装。 注： 电气线路在建筑保温层敷设和安装的施工过程涉及隐蔽工程。	观察检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验开关、插座等电气配件在建筑保温层敷设和安装。 注： 电气配件在建筑保温层敷设和安装的施工过程涉及隐蔽工程。	观察检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	不少于3处，少于3处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验开关、插座等电器配件的部位周围的防火保护措施。	观察检查。	不少于 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

建设单位（签章）：

设计单位（签章）：

施工单位（签章）：

专业施工单位（签章）：

监理单位（签章）：

技术服务机构（签章）：

表 4 消防给水和水灭火系统查验记录（□涉及 □不涉及）

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
4.1 材料设备 进场	查验□消防水泵和□消防稳压泵的质量证明文件、进场检验记录。	核查材料和设备的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件
	<input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录				
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合				
	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合				
	<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及				
	<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及				
查验□消防水池、□屋顶消防水箱、□取水设施、□消防水泵接合器及其附件等的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件		
<input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录					
<input checked="" type="checkbox"/> 符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
查验消防水泵控制柜（盘）的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件		
<input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录					
<input checked="" type="checkbox"/> 符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
查验□自动排气阀、□减压阀、□泄压阀、□止回阀等阀配件、□倒流防止器、□流量计、□压力表、□水位计等的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件		
<input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录					
<input checked="" type="checkbox"/> 符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
查验□压力开关、□流量开关、□水锤消除器、□水位显示与控制开关等仪表的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件		
<input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录					
<input checked="" type="checkbox"/> 符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
查验□消火栓、□消防水带、□消防水枪、□消防软管卷盘或□轻便水龙的质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件		
<input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录					
<input checked="" type="checkbox"/> 符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不符合					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					
<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及					

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验□报警阀组、□喷头、□水流指示器的质量证明文件、进场检验记录。		全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动跟踪定位射流灭火装置及其探测装置和控制装置的质量证明文件、进场检验记录。		全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验固定消防炮的质量证明文件、进场检验记录。		全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验□气压水罐、□泡沫液罐、□储水瓶组、□储气瓶组等罐组的质量证明文件、进场检验记录。		全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.2 消防水源设备安装	查验天然消防水源的水量、水质、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验采用市政供水时，核查市政供水的进水管数量、管径、供水能力。	对照设计文件，观察检查、仪器检查。	全数查验		进水管数量：_____mm 进水管管径：DN_____mm <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器（消防水泵从市政管网直接抽水时）。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验消防水池设置位置、通气管和呼吸管、溢流水管和排水设施、消防车吸水口。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防水池有效容积、水位、水位显示和报警装置。 注：消防水池有效容积的检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查，核查消防水池施工记录、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有水位显示和报警装置 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验高位水箱的设置位置、有效容积、出水、排水和水位显示与报警装置，喇叭口的淹没深度。 注：喇叭口的淹没深度检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查、尺量检查，核查喇叭口的淹没深度的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有水位显示和报警装置 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验水箱间的主要通道宽度、消防水箱无管道的侧面净距离、设有人孔的水箱顶板面与建筑本体板底净空高度。	对照设计文件，观察检查、尺量检查，核查喇叭口的淹没深度的隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验高位水箱进水管管径、高度，溢流管管径，出水管管径及进出水管是否设置带有启闭装置的阀门。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	全数查验		进水管管径：DN_____mm 溢流管管径：DN_____mm <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防水泵接合器的位置、数量、规格型号、进水管位置、安装质量、及永久性固定标志、充水功能（单向阀）。	对照设计文件，观察检查、尺量检查、操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有永久性固定标志 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	4.3 供水设施设备安装	查验消防水泵数量、规格、型号、吸水方式。	对照设计文件，观察检查。	全数查验	

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除装置（设施）、截止阀、信号阀等的规格、型号，吸水管、出水管上的控制阀状态。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防水泵启动控制装置、控制柜的防护等级。	对照设计文件，观察检查，核查控制柜的质量证明文件。	全数查验		防护等级：IP_____ <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验气压罐的调节容量； 2.查验稳压泵的规格、型号数量，管网连接； 3.查验消防气压给水设备、增压稳压给水设备等。	对照设计文件，观察检查、尺寸检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.4 管网安装	查验管网结构形式、供水方式，消防竖管的管径。消防供水管道直接与市政供水管、生活供水管连接时，其连接处倒流防止器的安装。	对照设计文件，观察检查、仪器检查。	每类水灭火系统抽查30%，且不应少于10处。		<input checked="" type="checkbox"/> 有倒流防止器 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施。	对照设计文件，观察检查。	每类水灭火系统抽查30%，且不应少于10处。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验闸阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等管网组件的设置。	对照设计文件，观察检查。	每类水灭火系统抽查30%，且不应少于10处。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验管道及设备抗震支吊架等设置。	对照设计文件，观察检查。	每类水灭火系统抽查30%，且不应少于10处。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.5 消火栓系统	查验室外消火栓设置位置、数量、外观、铭牌、标识。	对照设计文件，观察检查。	抽查30%，且不应少于10处，少于10处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验消防车取水口设置位置。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验建筑或场所室内消火栓系统的设置。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验室内消火栓的设置场所、位置、规格、型号、铭牌。	对照设计文件，观察检查。	抽查 30%，且不应少于 10 处，少于 10 处的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 4-1《室内消火栓查验记录》
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验室内消火栓的安装高度； 2.查验消火栓箱内组件、测量箱门开启情况（角度）； 3.查验减压装置和活动部件安装情况。	对照设计文件，观察检查、尺量检查、仪器检查、操作检查。	抽查 30%，且不应少于 10 处，少于 10 处的全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 4-1《室内消火栓查验记录》
					<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
查验消防水泵接合器的位置、数量、规格型号、进水管位置、安装质量、永久性固定标志。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有永久性固定标志	
				<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
4.6 自动喷水灭火系统	查验报警阀组设置位置及组件、水力警铃、控制阀状态、排水设施的设置。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验□湿式报警阀组、□干式报警阀组、□预作用报警阀组、□雨淋阀组（含雨淋系统、防火分隔水幕及防护冷却水幕）、压力开关及水力警铃等附件的安装。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数、密封性能试验。	对照设计文件，观察检查、操作检查、仪器检查。	不同型号的喷头，每种抽查不少于 3 个，少于 3 各全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验喷头安装间距、喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离、喷头安装质量。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	抽查 20%，且不应小于 10 处，少于 10 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验备用喷头数量。	对照设计文件，观察检查，核查备用喷头采购合同或入库登记记录。 注： 数量不应小于安装总数的 1%，且每种备用喷头不应少于 10 个。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 数量符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 数量不符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验有腐蚀性气体的环境、有冰冻危险场和有碰撞危险场所安装的喷头的保护措施。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.7 自动跟踪定位射流灭火系统	查验组件及配件的规格、型号、数量、安装位置及安装质量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验电源、备用动力、电气设备及布线的安装质量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.8 固定消防炮灭火系统	查验消防炮安装、其他组件安装位置。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验电源、备用动力及电气设备的安装质量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.9 水喷雾灭火系统	查验喷头设置场所、规格、型号。	对照设计文件，观察检查。	抽查总数的 5%，且不应不少于 20 个，少于 20 个的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验喷头安装间距。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	抽查总数的 5%，且不应不少于 20 个，少于 20		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
			个的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验雨淋报警阀组、压力开关及水力警铃等附件的安装。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.10 细水雾灭火系统	查验储水、储气瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力。	对照设计文件，观察检查。	称重检查按储水容器全数的 20% 查验（不足 5 个按 5 个计）；储存压力检查按储气容器全数查验。		储存压力：_____MPa <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和启闭标识。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验分区控制阀前后的阀门的开启状态。	观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.11 泡沫灭火系统	查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型。	对照设计文件，观察检查、仪器检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验泡沫液储罐的规格、型号、数量、安装位置和安装质量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验泡沫比例混合器的规格、型号、数量、安装位置和安装质量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验泡沫产生装置的规格、型号、数量、安装位置和安装质量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验阀门、压力表、管道过滤器规格、型号、数量、安装位置和安装质量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.12 试压和冲洗	查验□消火栓系统、□自动喷水灭火系统、□自动跟踪定位射流灭火系统、□固定消防炮灭火系统、□水喷雾灭火系统、□细水雾灭火系统、□泡沫灭火系统的强度试验、冲洗和严密性试验情况。	核查系统管道强度试验、严密性试验和冲洗记录。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 有试压和冲洗记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有系统调试记录 <input checked="" type="checkbox"/> 有系统验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
4.13 系统调试	查验水泵启停、水锤消防设施后的压力、启停信号反馈情况； 查验水泵主备电源切换、主备泵启动及故障切换功能、消防控制柜的控制和显示功能。 (□消火栓系统、□自动喷水灭火系统、□自动跟踪定位射流灭火系统、□固定消防炮灭火系统、□水喷雾灭火系统、□细水雾灭火系统、□泡沫灭火系统)	观察检查、操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验稳压泵的稳压功能。(□消火栓系统、□自动喷水灭火系统、□自动跟踪定位射流灭火系统、□固定消防炮灭火系统、□水喷雾灭火系统、□细水雾灭火系统、□泡沫灭火系统)	观察检查、操作检查、仪器检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防水泵接合器供水能力。(□消火栓系统、□自动喷水灭火系统)	观察检查、操作检查、仪器检查。 注： 重点项目申请与消防救援机构联合测试。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验消火栓系统最不利点室内、外消火栓	观察检查、操作检查、仪器	全数查验		最不利点测试压力：__MPa

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	压力、流量； 2.查验压力开关和流量开关自动启泵功能。	检查。			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验消火栓或自动喷水灭火系统查验压力开关和流量开关自动启泵功能； 2.查验控制室直接启动消防水泵功能。	观察检查、操作检查、仪器检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动喷水灭火系统水力警铃喷嘴压力及警铃声强。	观察检查、操作检查、仪器检查。	全数查验		警铃声强：_____dB <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消火栓或自动喷水灭火系统测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈。	观察检查、操作检查、仪器检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动喷水灭火系统管网测试干式系统、预作用系统的管道充水时间。	观察检查、操作检查、仪器检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动喷水灭火系统测试水泵手动启停、自动启动和机械应急启动功能。	观察检查、操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验自动喷水灭火系统测试报警阀组、系统最不利点流量、压力、压力开关联动启泵情况； 2.查验干式系统加速器动作情况。	对照设计文件，操作检查。	全数查验		压力：_____MPa <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动喷水灭火系统测试水幕系统、预作用系统、快速排气阀等其他联动控制设备启动情况及动作信号反馈情况。	对照设计文件，操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动喷水灭火系统测试报警阀、水力警铃动作情况；测试水流指示器动作情况。	对照设计文件，操作检查。	全数查验		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
	查验自动跟踪射流系统及固定消防炮系统自动控制阀和灭火装置手动控制功能。	对照设计文件，操作检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动跟踪射流系统及固定消防炮系统功能。	对照设计文件，操作检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动跟踪射流系统及固定消防炮系统的末端试水装置功能。	对照设计文件，操作检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验喷泡沫试验记录，查验泡沫灭火系统混合比、发泡倍数、到最远防护区或储罐的时间和湿式联用系统水与泡沫的转换时间。	对照设计文件，现场测试，核查施工、验收记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

建设单位（签章）：

施工单位（签章）：

监理单位（签章）：

设计单位（签章）：

专业施工单位（签章）：

技术服务机构（签章）：

表 5 防排烟系统及通风、空调系统查验记录（□涉及 □不涉及）

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
5.1 防排烟形式	查验防烟设施、排烟设施设置形式。	对照设计文件场，观察检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 符合设计要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合设计要求
5.2 自然防烟排烟	查验采用自然通风方式的场所的自然通风设施设置位置、布置方式和面积。 备注：包括采用自然通风方式的房间、中庭；封闭楼梯间、防烟楼梯间；独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室；有顶步行街；避难层（间）等。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自然排烟窗开启方式、手动开启装置的设置位置、开启面积。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验应急排烟窗、应急排烟排热设施设置及功能。	对照设计文件，观察检查、尺量检查、操作检查。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
5.3 材料设备进场	查验风管的质量证明文件、耐火极限证明文件、进场检验记录。	对照设计文件，核查风管的质量证明文件、耐火极限证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有耐火极限证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防烟、排烟系统中各类阀（口）的质量证明文件、进场检验记录。	对照设计文件，核查质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防烟、排烟系统风机的质量证明文件、进场检验记录。	对照设计文件，核查质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录

					<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验自动排烟窗质量证明文件、进场检验记录。	对照设计文件，核查质量证明文件、进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
5.4 风管制作及安装	查验风管的连接质量。	对照现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB51251 附录 D 核查风管制作及安装施工过程检查记录。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有风管制作及安装施工过程检查记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验风管（道）强度和系统严密性。	对照现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》GB51251 附录 D 核查风管制作及安装施工过程检查记录。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有风管制作及安装施工过程检查记录 <input checked="" type="checkbox"/> 严密性符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 严密性不符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验风管的设置情况、耐火极限。 注：风管设置情况、耐火极限检查涉及隐蔽工程验收。	对照设计文件，观察检查、尺量检查，核查耐火极限证明文件、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	抽查系统总数的 30%。		<input checked="" type="checkbox"/> 有耐火极限证明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
5.5 部件安装	查验送风口的设置位置、安装情况、手动开启装置设置位置和离地高度。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验排烟口、补风口的设置位置、安装情况、手动开启装置设置位置和离地高度。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验排烟防火阀的安装情况、产品质量；手动开启装置的设置位置。	对照设计文件，观察检查。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格

					<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验通风与空调管道上防火阀的设置位置、安装情况。	对照设计文件，观察检查。	抽查系统总数的 30%。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
5.6 风机安装	查验排烟、正压、补风风机型号、安装位置、安装情况；送风机的进风口与排烟风机的出风口之间距离。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 5-1《风机查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验风机设置基础及减震装置。	对照设计文件，观察检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验风机外壳至墙壁或其他设备的距离。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验吊装风机的支、吊架安装质量，及其结构形式和外形尺寸。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验风机驱动装置及直通大气的进出风口的防护。	观察检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
5.7 系统功能	查验防烟、排烟系统调试检查记录。	对照现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 附录 D 核查防烟、排烟系统调试检查记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有防烟、排烟系统调试检查记录 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验排烟系统设备手动功能、联动启动功能，排烟口、补风口风速和风量。	对照设计文件，观察检查、操作检查、仪器检查。	设备手动功能各系统按 30% 查验；系统联动功能、性能全数查验。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 5-2《系统功能查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验防烟系统设备手动功能、联动启动功能，前室及封闭避难层（间）的风压值及疏	对照设计文件，观察检查、操作检查、仪器检查。	设备手动功能各系统按 30% 查验；系统联动功	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 5-2《系统功能查验记录》

	散门的门洞断面风速值。		能、性能全数查验。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
--	-------------	--	-----------	--

建设单位（签章）：

设计单位（签章）：

施工单位（签章）：

专业施工单位（签章）：

监理单位（签章）：

技术服务机构（签章）：

表 6 消防电气查验记录（□涉及 □不涉及）

分项工程	查验内容	查验方法	查验数量	查验位置	查验情况
6.1 材料设备进场	查验电线、电缆、耐火电缆槽盒、耐火母线槽、消防应急照明和疏散指示系统设备及组件、应急供电电源柜、照明灯具、导管的质量证明文件、进场检验记录。	对照设计文件，核查材料和设备的质量证明文件进场检验记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有质量证明文件
					<input checked="" type="checkbox"/> 有进场检验记录
6.2 消防电源及其配电	查验消防电源的负荷等级和供电形式。	对照设计文件，观察检查。	全数查验	—	消防电源负荷等级：____ <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	1.查验自备发电设备（□柴油发电机、□EPS、□UPS）的规格、型号； 2.查验自备发电设备（□柴油发电机、□EPS、□UPS）的应急启动功能。	对照设计文件，观察检查，核查试验调试记录。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有试验调试记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验备用消防电源的供电时间和容量。	对照设计文件，观察检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防用电设备专用的供电回路的设置情况。	对照设计文件，观察检查、操作检查。	全数查验	—	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防用电设备供电配电线路的最末一级配电箱及切换装置的设置情况、主电源和备用电源的自动切换功能。	对照设计文件，观察检查、操作检查。 注： 消防用电设备包括消防泵、火灾报警控制器、消防联动控制器、防排烟风机、消防电梯等。	防火分区数量为 5 个及以下的，全数查验；防火分区数量超过 5 个的，按实际区域数量 20% 的比例查验，但不应少于 5 个。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 已填写附表 6-1《消防用电设备配电情况查验记录》 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防配电线路的敷设及采取的防火保护措施。 注： 消防配电线路暗敷时涉及隐蔽工程。	观察检查，核查隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	所抽中防火分区至少查验 3 处。	—	<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格

					<input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验消防配电设备、线路标志的设置情况。	观察检查。	所抽中防火分区至少查验 3 处。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验敷设在竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒，以及电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处等部位的防火封堵措施情况。 注： 上述防火封堵涉及隐蔽工程。	观察检查，核查防火封堵材料的质量证明文件、隐蔽工程验收记录（含相应的影像资料）。	所抽中防火分区至少查验 3 处。		<input checked="" type="checkbox"/> 有隐蔽工程验收记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
6.3 设备安装及导线敷设要求	查验空调、普通照明等有消防联动切断要求的系统或设备，其配电箱内带分励脱扣装置的断路器的安装和功能调试情况。	对照设计文件，观察检查，操作检查。	所抽中防火分区至少查验 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯等灯具的设置与安装情况。	对照设计文件，观察检查。	所抽中防火分区至少查验 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验开关、插座和照明灯具靠近可燃物时采取的隔热、散热等防火措施。	现场检查开关、观察检查。	所抽中防火分区至少查验 3 处。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查验爆炸和火灾危险环境电力线路和电气装置的安装情况。	对照设计文件，观察检查。	至少查验 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及
	查看架空线路与保护对象的间距。	对照设计文件，观察检查、尺量检查。 注： 包括架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离；35kV 及以上架空电力线与单罐容积大于 200m ³ 或总容积大于 1000m ³ 液化石油气储罐（区）的最近水平距离。	至少查验 3 处，少于 3 处的全数查验。		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777161150063006044>