

项目设计委托书(10 篇)

项目设计委托书 1

一、设计概况

1、地势：北高南低，高差 1.0 米左右。

2、主导风向：西西北 WNW

3、气温：常年平均气温 10.6℃，最高气温 39℃，最低气温—17.6℃。

4、冻土深度：70cm

5、历年最大风速：2.4 米/秒。

6、历年平均日照：2800 小时。

二、水暖电的供应情况

1、水源从矿一中输水管道对接，24 小时全天供水。

2、电源由集团公司大院配电室引入。

3、热源由城市供热管道直供。

4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。

三、建筑面积与建筑用途

该宗地面积 3519.2 平方米，总建筑面积 15997.05 平方米，总平面布置为南北两栋楼，设置阁楼，南向布置一栋，层数 6 层，

北向布置一栋，层数 11 层，划分为住宅，地下车库，底商。其中：

住宅：12343.60 平方米，层高=层高>3.0 米，总户数 84 户，占总建筑面积的 77%。两室两厅一卫，建筑面积 80—100 平方米，占总户数的 15%；三室两厅一卫，建筑面积 110—130 平方米，占总户数的 25%；三室两厅两卫，建筑面积 130—160 平方米，占总户数的 50%；四室两厅两卫，建筑面积 180 平方米以上，占总户数 10%。使用系数 0.85—0.90。

底商：2606.04 平方米，在南楼中地上 1—2 层设置，一层层高=层高>大于 3.6 米，二层层高=层高>3.0 米，占总建筑面积的 16%。

地下车库：1047.41 平方米，层高 3.0 米，车位个数大于 30 个，总户数与车位的比例大于 2.8/1。地下车库入口设置在项目设计委托书 2

委托单位：

受委托单位：

拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一、工程名称：

二、设计阶段：一阶段勘察设计

三、设计原则：按照整体协调性、对生态环境最小程度的破

坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

四、委托内容：

公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

五、主要技术标准：

1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度：净 6.5 米

3、设计荷载：公路— II 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。)

六、提交的成果及时间要求

提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间： 年 月 日。

年 月 日项目设计委托书 3

委托单位：

受委托单位：

拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一、工程名称

二、设计阶段

一阶段勘察设计

三、设计原则

按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

四、委托内容

公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

五、主要技术标准

1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度：净 6.5 米

3、设计荷载：公路 II 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTGB01—200x的相关要求。(地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。)

六、提交的成果及时间要求

提交的'成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间： 年 月 日。 年 月 日项目设计委托书 4

xxx 有限公司：

由贵司负责设计和工程总承包的 xxxxxx 有限公司超白光伏

玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的'厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下：

一、项目名称：

xxxxxxx 有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。

二、厂址选定：

利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。

三、项目性质：

新建。

四、生产线规模：

生产线

两条深加工生产线

规模

2×140000/□

总产能

一千万平米/年

产品品种

超白压延玻璃

产品厚度

2.5~4mm

五、相关基本建设条件：

1、玻璃原片：原片从冷端经叉车转运至深加工车间；

2、供水：采用城市自来水或厂区自备深井水，并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统；

3、供电：厂区开闭所 10KV供电，需设计深加工车间变电所；

4、排污：设计磨边污水处理系统；

5、运输：深加工成品均按汽车运输考虑，装车同时考虑行车和叉车两种方式。

六、生产线配置要求：

1、磨边：如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机；

2、镀膜：如无更合适的建议采用意大利赛福徠进口滚涂机；

3、钢化机组：如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品；

4、上下片机：如无更合适的建议采用国产机械手；

5、其它设备：选用国产主流厂家产品；

七、项目需重点突出的三个方面：

1、绿色环保：污水排放必须达标；

2、产品品质：高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于 90%；

3、工艺流程尽量合理，减少运行费用。

八、工程进度：

- 1、厂区功能分区变化调整设计 7 月底完成；
- 2、深加工车间建筑结构施工图 8 月 15 日前提交；
- 3、深加工系统主要设备表 7 月 20 日前提交；
- 4、各专业施工图 8 月底前分批提交。

九、请贵司根据以上要求，于 20xx 年 7 月 18 日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络，以便设计工作顺利开展。

感谢贵司对我司工作的大力支持！顺颂商祺！ 委托人：

20xx 年 xx 月 xx 日项目设计委托书 5

公司：

兹委托你公司为我方进行 工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项（选址、规划）批复等文件，由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求，正式向你方提出如下：

一、设计应按照下列个阶段个方案进行，每个阶段的技术文件完成后，经我方正式确认后，方可进行下一阶段的工作：

- 1、总图规划方案；
- 2、单体建筑设计方案（平面图、立面图）；

- 3、单体建筑初步设计；
- 4、单体建筑施工图设计；
- 5、总图设计。

二、各阶段的具体设计要求如下：

1、总图规划方案：

- (1) 功能分区：
- (2) 出入口位置：
- (3) 容积率：
- (4) 绿化率：
- (5) 采光间距：
- (6) 泊车位：
- (7) 总建筑面积：
- (8) 最大建筑高度：
- (9) 最小建筑高度：
- (10) 其他：

2、单体建筑设计方案：

- (1) 建筑风格：
- (2) 建筑层数：
- (3) 各层层高：
- (4) 建筑面积：

(5) 人防设施:

(6) 结构形式:

(7) 建筑设备:

(8) 砌体要求:

(9) 其他:

3、单体建筑施工图设计:

(1) 内部装饰标准:

(2) 外部装饰标准:

(3) 特殊承载要求:

(4) 结构形式:

(5) 供暖方式:

(6) 弱电与智能化项目:

(7) 水暖电计量:

(8) 水暖电出入口位置:

(9) 设计寿命:

(10) 其他:

4、总图设计:

(1) 水暖电供应位置:

(2) 供电总负荷:

(3) 供热总负荷:

(4) 道路建设标准:

(5) 其他:

三、各阶段工期要求:

1、总图规划方案:

2、单体建筑设计方案 (平面图、立面图):

3、单体建筑初步设计:

4、单体建筑施工图设计:

5、总图设计:

四、设计与服务质量等级要求:

依据你公司《工程等级分类标准》，我方要求按照 级进行工程设计，并承担相应的后期服务。

五、设计用 等建筑设备样本由我方负责提供。

六、其他:

1、工程设计所涉及的结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行，我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时，应按照国家设计规范进行。

2、在满足我方投资以及节约能源的'原则进行。

3、为使工程设计工作能够顺利进行，我方委派全权代表我方负责该项工程，其签署的所有文书，我方予以承认。以下为全权代表 的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话，

以便你方确认。

全权代表（签字）：

职 务：

所在部门：

办公电话：

移动电话：

特此委托 委托人（签章）： 委托日期： 项目设计委托

书 6

甲方：XXXXXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXX

甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776011043021010232>