ICS XXX
CCS X XXX

DB43

# 湖 南 省 地 方 标 准

DB 43/TXXX-2025

## 湖南省建设工程临建房屋技术标准

Technical specification of temporary building for construction engineering in Hunan Province

（征求意见稿）

2025-XX-XX 发布　　2025-XX-XX 实施

湖南省住房和城乡建设厅

湖南省市场监督管理局　　发布

# 前 言

根据湖南省市场监督管理局《关于下达2024年度地方标准制修订项目增补立项计划的通知》（湘市监标函〔2024〕133号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内先进标准，并在广泛征求意见基础上，制定了本标准。

本标准主要技术内容是：1 总则、2 术语、3 基本规定、4 总平面布局、5 设计要求、6 制作要求、7 安装、验收与使用要求、8 拆除、运输、维修及保管、附录A 临建房屋工程安装质量检查验收表、附录B 临建房屋拆除检查表。

根据住房城乡建设部《工程建设标准涉及专利管理办法》（建办标〔2017〕3号）文件要求，主编单位声明：本标准不涉及任何专利情况，如在使用过程中发现涉及到专利技术请及时与编制组联系。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由长沙市建设工程质量安全监督站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送长沙市建设工程质量安全监督站（地址：长沙市芙蓉区纬二路149号，邮政编码：410016，电子邮箱：278393406@qq.com）。

本标准主编单位：长沙市建设工程质量安全监督站

中国建筑第五工程局有限公司

本标准参编单位：湖南省建筑科学研究院有限责任公司

湖南省建筑科学研究院有限责任公司

中国轻工业长沙工程有限公司

中铁五局集团第一工程有限责任公司

中铁城建集团有限公司

中铁城建集团建筑科技有限公司

长沙县园林绿化维护中心

永州市建设工程质量安全监督站

本标准主要起草人员：刘学军 朱正荣 涂　军 王李颗 欧阳攀

鲁忠军 张义长 刘屹东 饶国成 任　娟

曾　聪 魏　波 陈孟鸿 刘　翔 祝朋飞

盛　越 宋仔俊 余　轩 胡明文 郭智华

# 目次


1 总则 1

2 术语 3

3 基本规定 5

4 总平面布局 9

4.1 一般规定 9

4.2 防火间距 10

4.3 消防车道 11

5 设计要求 12

5.1 一般规定 12

5.2 建筑设计 12

5.3 结构设计 15

5.4 机电设计 17

6 制作要求 20

6.1 一般规定 20

6.2 材料要求 20

6.3 制作加工 22

7 安装、验收与使用要求 25

7.1 一般规定 25

7.2 安装要求 26

7.3 检查与验收 26

7.4 使用安全要求 27

8 拆除、运输、维修及保管 28

8.1 一般规定 ..... 28
8.2 拆除 ..... 28
8.3 堆放 ..... 29
8.4 运输、维修及保管 ..... 29
**附录A 临建房屋工程安装质量检查验收表** ..... 30
**附录B 临建房屋拆除检查表** ..... 31
**本标准用词说明** ..... 32
**引用标准名录** ..... 33
**条文说明** ..... 35

# Contents

**1 General provision .....1**

**2 Terminologies .....3**

**3 Basic requirements .....5**

**4 General layout .....9**

4.1 General requirements .....9

4.2 Fire separation .....10

4.3 Fire lane .....11

**5 Design requirements .....12**

5.1 General requirements .....12

5.2 Architectural design .....12

5.3 Structural design .....15

5.4 Electromechanical design .....17

**6 Production requirements .....20**

6.1 General requirements .....20

6.2 Material requirements .....20

6.3 Manufacture and machining .....22

**7 Installation,acceptance and operational requirements .....25**

7.1 General requirements .....25

7.2 Installation requirements .....26

7.3 Inspection and acceptance .....26

7.4 Operational safety requirements .....27

**8 Demolition,transportation,maintenance and management .....28**

8.1 General requirements .....28

8.2 Demolition .....28

8.3 Stockpiling .....29

8.4 Transportation,maintenance and management .....29

Appendix A Temporary building engineering installation quality inspection and acceptance form 30

Appendix B Box building engineering installation quality inspection and acceptance form 31

List of normative standards .....32

List of quoted standards.....33

Addition：Explanation of provisions .....35

# 1 总则

1.0.1 为规范和统一湖南省建设工程临建房屋在建造、验收和使用管理等方面的技术要求，做到经济适用、安全健康、节约资源、保护环境，制定本标准。

【条文说明】1.0.1 建设工程临建房屋，是指在项目施工现场内外为建设工程各参建方配套服务建设的临时性房屋，为工程项目提供临时性的办公、住宿和仓储空间，保障了施工进度和工作人员的日常需求。因此，制定建设工程临建房屋技术标准，对于确保工程质量、安全以及环境保护具有重大意义。

首先，标准化的临建房屋能够确保施工现场的秩序和安全。通过规范设计、选材与建造流程，有助于提升临建房屋的抗风险能力，如抗风、防火等，从而适应各种复杂的环境条件，可有效避免因临时建筑不达标造成的安全事故，减少安全隐患，保障工人的生命财产安全。

再则，制定临建房屋标准还有助于提高资源利用效率。通过优化设计实现对材料、能源的节约，符合可持续发展的理念，同时标准化的临建房屋易于拆卸和重复使用，可提高建筑材料的循环利用率，降低工程成本。

此外，标准化的临建房屋还有助于提升工程形象。整齐划一、功能齐全的临时设施不仅能够展示出项目的专业性，还能给公众和相关利益方留下良好的印象，增强社会的信任感和项目的影响力。

综上所述，制定本标准将推动临建房屋标准化、工业化、装配化，改善施工人员居住、办公环境，增加人员幸福感和归属感，降低施工成本和资源消耗，提升工地管理效率和施工安全，推动行业的可持续发展。

1.0.2 本标准适用于湖南省房屋建筑及市政基础设施建设工程临建房屋的设计、制作、安装、验收、使用以及拆除、运输、维修与保管。

1.0.3 建设工程临建房屋的设计、制作、安装、验收、使用以及拆除、运输、维修与保管，除符合本标准外，尚应符合国家、行业及湖南省现行相关技术标准的规定。

【条文说明】1.0.3 建设工程临建房屋既应符合关于办公、住宿和仓储等用房的相关技术标准的要求，如《宿舍建筑设计规范》JGJ 36、《办公建筑设计规范》JGJ/T 67、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑电气设计标准》GB 51348等，同时还应符合施工现场设施的相关规定，如《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146、《超高层建筑施工现场消防安全技术规程》DBJ43/T 504等，并应遵循其他相关的现行国家、行业和地方的技术标准。

# 2 术语

2.0.1 建设工程临建房屋 Temporary building for construction engineering

在建设工程施工现场建造的、为建设工程各参建方配套服务的非永久性临时房屋，简称临建房屋，包括箱式房屋和拆装式轻钢结构活动房。

【条文说明】2.0.1 本标准中的建设工程临建房屋，包括办公用房、宿舍用房、门卫室、盥洗淋浴用房、厨房、食堂以及现场加工间和库房等。

2.0.2 箱式房屋 Container house

一种可移动、可多次重复使用的临建房屋，以箱体为基本单元，采用模数化设计、工厂化生产，可单个箱体使用、也可多个箱体水平及竖直方向组合使用。按其组装方式可分为整体式箱式房屋和装配式箱式房屋。

装配式箱式房屋，是将箱体的部分或全部构件在工厂预制完成，打包运输到施工现场，再将构件通过规定的连接方式组装而成的箱式房屋。

整体式箱式房屋，是在工厂预制完成包括水电在内的单个箱体的组装，再将箱体运输到现场，按实际需要进行拼接组装而成的箱式房屋。

【条文说明】2.0.2 箱式房屋完全由工厂化生产，结构坚固、外形美观、重量轻、移动方便，对现场要求低、基本不产生建筑垃圾，通过联栋和叠层可实现建筑面积的增加和建筑形式的多样化，方便形成建筑群落，与拆装式轻钢结构活动房相比具有较多优势，符合国家有关建筑节能、绿色环保的相关规定。由于其产量及价格等问题，目前省内应用相对较少，使用单位也可采用租赁形式，以逐渐广泛地推广使用。

2.0.3 拆装式轻钢结构活动房 Assembled temporary houses with light-weight steel framing

一种承重梁柱结构采用冷弯薄壁型钢、外围护结构采用彩钢夹芯板或其他新型轻质墙板，构件在工厂预制、组装在现场完成，可多次重复使用的临建房屋。

【条文说明】2.0.3 在条件允许的情况下，也可使用其它环保节能的新型建材，如采用发泡水泥板等材料作为使用时间较长的临时建筑的围护材料。

2.0.4 临建房屋结构构件 Structural element for temporary building

组成临建房屋、设施的主要受力构件，包括屋架、梁、柱、板、支撑、楼梯、平台构件等。

2.0.5 毛截面面积 Gross cross-section area

包括螺栓孔洞面积在内的构件截面面积。

2.0.6 有效截面面积 Effective sectional area

受力时能起有效作用或对稳定性计算时起有效作用的面积。

2.0.7 有效净截面面积 Effective net cross-sectional area

扣除开孔或缺口面积，并按规范有关规定计算的截面面积。

# 3　基本规定

3.0.1 临建房屋的选址应科学适用，符合绿色施工管理要求。不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段，应避开水源保护区、水库泄洪区、风力较大的风口、易积水的凹地等区域，并应组织好场地内的排水设计。

3.0.2 临建房屋的结构工作年限不应小于5年。箱式房屋的承重构件累计使用年限超过10年、以及拆装式轻钢结构活动房的承重构件周转次数超过5次时，应进行质量检测，合格后方可继续使用。

【条文说明】3.0.2 本条根据《工程结构通用规范》GB55001、《民用建筑设计统一标准》GB 50352、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068中的相关规定制定。易于替换的结构构件设计使用年限为25年，对于箱式房屋和拆装式轻钢结构活动房，考虑其构件拆装损伤积累的因素，适当降低了使用年限。

3.0.3 临建房屋制作、安装质量及使用维护和拆装应符合本标准的规定，其主要承重构件材质应符合设计要求。不符合本标准规定的临建房屋应进行安全评估，在按照评估结论采取整改处理措施、经验收合格后方可继续使用。

【条文说明】3.0.3 对于一些达不到本标准规定要求的临建房屋，应按本条规定进行安全评估，并应按照评估结论采取整改处理措施、经验收合格后才能继续使用。

3.0.4 临建房屋中的办公、宿舍用房，其围护结构热工性能宜符合表3.0.4的要求：

**表 3.0.4 临建房屋围护结构热工性能**

| 围护结构部位 | 传热系数 K[W/($m^2$ ·K)] |
|---|---|
| 屋面 | ≤0.7 |
| 外墙 | ≤1.0 |
| 门窗 | ≤3.0 |

【条文说明】3.0.4 办公、宿舍等供人员使用的临建房屋一般都安装了空调，本条就这些房临建屋的热工性能参数做了规定，并考虑作为临时性建筑其节能要求与普通公共建筑、居住建筑的区别对待。具体数值参考了湖南省地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2015中丙类公共建筑的有关规定。

3.0.5 生产、加工临建房屋的原材料和半成品，其质量应符合国家和地方绿色节能相关技术标准的要求。

【条文说明】3.0.5 临建房屋的生产单位应按国家和地方现行有关标准进行加工，在源头上确保原材料、半成品符合节能环保要求。推荐使用标准化、定型化、可重复利用的临建房屋产品。


3.0.6 临建房屋的生产制作单位应按国家现行有关标准和总承包单位的要求进行产品的绿色设计。

【条文说明】3.0.6 总承包单位应对绿色施工负总责，应对施工现场内生产加工及安装单位的绿色生产及施工实施管理。临建房屋生产制作单位应提供临建房屋绿色施工的设计文件、产品性能等相关资料，保证资料的真实性和完整性，并对产品的绿色设计、加工、成品质量负责。

3.0.7 临建房屋的设计制作、布置安装以及拆除、运输和保管工作，应与其所在工程的绿色施工目标一致。

【条文说明】3.0.7 临建房屋专业承包单位应协助、配合总承包单位做好临建房屋工程的绿色设计和施工，以满足所在工程的绿色施工目标。

3.0.8 箱式房屋应采用模块化、标准化设计，相同使用功能的箱体或构配件宜具有通用性和互换性。箱体外形尺寸宜采用6055mm×2990mm×2896mm（图3.0.8）。



b)侧立面图





图 3.0.8 标准箱体房屋外形示意图

【条文说明】3.0.8 装配式箱式房屋的规格模数，以20英尺集装箱为基础，纵向尺寸6055与20英尺集装箱基本一致，横向尺寸2990是根据市场的实际应用情况，在20英尺集装箱纵向尺寸2438的基础上做了调整。

3.0.9 两层箱式房屋的上、下层受力框架应对准安放，且上、下箱体间应采取有效连接措施。对于折叠式箱式房屋，受力构件之间应采取确保板房整体稳固的连接加强措施。

【条文说明】3.0.9 两层箱式房屋的上、下层受力框架应对准安放，以确保上层箱体荷载能可靠地传递至下层受力构件；折叠式箱式房屋应注意加强受力构件之间的连接，以确保板房的整体稳固。

3.0.10 拆装式轻钢结构活动房应采用模数化、标准化设计，组合尺寸宜按照下式计算（图3.1.10）：

$$L \times W \times H = n_1 M_1 \times n_2 M_2 \times n_3 h \qquad (3.0.10)$$

式中： $M_1$——长度方向立柱轴线间距，$M_1$=1820mm；

$M_2$——进深方向立柱轴线间距，$M_2$=1820mm；

$h$ ——单块墙板高度，$h$=950mm；

$n_1$ ——长度方向组合个数；

$n_2$ ——进深方向组合个数；

$n_3$ ——高度方向组合个数；





图 3.0.10 拆装式轻钢结构活动房外形尺寸示意图

【条文说明】3.0.10 拆装式轻钢结构活动房的模数，是以墙板的标准规格为基础进行组合设计，并应符合市场的实际应用。本条参照了《拆装式活动房屋》CAS 154中的相关规定。

# 4 总平面布局

## 4.1 一般规定

4.1.1 临建房屋用地范围内安全出口不宜少于2个，且宜布置在不同方向，出口宽度应满足消防车通行要求。

【条文说明】4.1.1 临建房屋用地范围内的安全出口设置应符合本条要求，并应符合现行相关技术标准的规定。本条参照了《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720中的相关规定

4.1.2 施工现场办公区、生活区应与施工作业区分开设置，并采取相应的隔离措施，且应设置导向、警示、定位、宣传等标识。

4.1.3 办公区、生活区宜位于建筑物的坠落半径和塔吊等机械作业半径之外。不能满足时应采用安全防护措施。

【条文说明】4.1.3 人员较为密集的办公区、生活区应避免受施工作业产生的坠落物等潜在危险影响。因场地条件限制不能满足本条规定时，应采取防护措施。

4.1.4 临建房屋与架空明设的用电线路之间应保持安全距离，且不应布置在高压走廊范围内。

【条文说明】4.1.4 该条引自《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188，规定了临建房屋的布置应确保避免外电设施对其安全的影响，安全距离应满足《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的相关要求。

4.1.5 临建房屋应按施工现场的实际需要设置各类办公用房、生活用房、现场加工间和库房等。

【条文说明】4.1.5 施工现场设置的办公用房一般包括办公室、会议室、资料室等，生活用房一般包括宿舍、食堂、餐厅、卫生间、浴室、文体活动室等。

4.1.6 施工现场应设置封闭式建筑垃圾站，办公区和生活区应设置封闭式垃圾容器。食堂与厕所、垃圾站等污染源的距离不宜小于15m，且不应将食堂布置在污染源的下风侧。

【条文说明】4.1.6 本条是为保证施工现场办公区、生活区尤其是食堂的环境卫生安全，参照了《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188中的相关规定。

4.1.7 临建房屋建筑面积之和大于1000㎡时，应设置临时室外消防给水系统。当临建房屋处于市政消火栓150m保护范围内、且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。

【条文说明】4.1.7 本条明确了施工现场设置室外临时消防给水系统的条件。由于临建房屋单体一般不大，室外消防给水系统可满足消防要求，一般不考虑设置室内消防给水系统。

## 4.2 防火间距

4.2.1 非施工作业区临建房屋与在建工程的防火间距不应小于10m；易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m；可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。

【条文说明】4.2.1 本条规定明确了临建房屋、临时设施与在建工程的最小防火间距。参照了《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720中的相关规定。

4.2.2 施工现场主要临建房屋、临时设施的防火间距不应小于表5.2.2的规定。当办公用房、宿舍成组布置时，其组内的防火间距可适当减小，但每组临建房屋的栋数不应超过10栋，且组与组之间的防火间距不应小于8m。

表 4.2.2 施工现场主要临建房屋、临时设施的防火间距（m）

| 名称间距 | 办公用房、宿舍 | 发电机房、变配电房 | 可燃材料库房 | 厨房操作间、锅炉房 | 可燃材料堆场及其工场 | 固定动火作业场 | 易燃易爆危险品库房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公用房、宿舍 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 发电机房、变配电房 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 可燃材料库房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 厨房操作间、锅炉房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 可燃材料堆场及其加工场 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 固定动火作业场 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易燃易爆危险品库房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |

注：1.临建房屋、临时设施的防火间距应按临建房屋外墙边线或堆场、作业场、作业棚边线间的最小距离计算，如临建房屋外墙有突出可燃构件时，应从其突出可燃构件的外缘算起。

2.两栋临建房屋相邻较高一面的外墙为防火墙时，防火间距不限。

3.本表未规定的，可按同等火灾危险性的临建房屋、临时设施的防火间距确定。

【条文说明】4.2.2 本条规定明确了不同临建房屋、临时设施之间的最小防火间距。参照了《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720中的相关规定。

## 4.3 消防车道

4.3.1 临建房屋周边道路不满足消防车通行及灭火救援要求时应设置临时消防车道，临时消防车道与临建房屋的距离不宜小于5m，且不宜大于40m。

【条文说明】4.3.1 本条参照《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720中的相关规定，明确了设置临时消防车道的基本要求。临时消防车道与临建房屋的距离不宜小于5m、且不宜大于40m，主要是考虑灭火救援的安全以及供水的可靠。

4.3.2 临时消防车道的设置应符合下列规定：

1 临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场；

2 临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m；

3 临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识；

4 临时消防车道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。

4.3.3 成组布置且超过10栋的临建房屋应设置环形临时消防车道。设置环形临时消防车道确有困难时，应按本标准4.3.2的规定设置回车场，并应按本标准4.3.4的规定设置临时消防救援场地。

4.3.4 临时消防救援场地的设置应符合下列规定：

1 临时消防救援场地应设置在成组布置的临建房屋场地的长边一侧；

2 临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求、且不应小于6m，与临建房屋的净距不宜小于2m、且不宜超过6m。

【条文说明】4.3.2～4.3.4 参照《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720中的相关规定，明确了临时消防车道和临时消防救援场地设置的基本原则和要求。

许多位于城区、特别是城区繁华地段的建设工程，体量大、施工场地十分狭小，尤其是在基础工程、地下工程及建筑裙楼的结构施工阶段，因受场地限制而无法设置临时消防车道，也难以设置临时消防救援场地。对于此类实际情况，施工现场的临时消防车道或临时消防救援场地最迟应在基础工程、地下结构工程的土方回填完毕后，在建工程装饰装修工程施工前形成。因为在建工程装饰装修阶段，现场存放的可燃建筑材料多、立体交叉作业多、动火作业多，火灾事故主要发生在此阶段且危害较大。

# 5 设计要求

## 5.1 一般规定

5.1.1 临建房屋应根据使用功能、使用荷载以及场地和气候条件等要求进行设计。结构构件宜采用标准化设计，并满足运输方便、装配化拆装、循环使用的要求。

5.1.2 临建房屋的风荷载应按《建筑结构荷载规范》GB 50009计算，基本风压应取50年重现期风压。

【条文说明】5.1.2 轻型钢结构临建房屋虽然使用寿命为5年，但由于其自重较轻，基本风压按10年重现期取值偏于不安全，因此本标准规定取50年重现期风压。

5.1.3 临建房屋设计应考虑风吸力作用引起屋面构件内力变化的不利影响，进行相应计算时，永久荷载的荷载分项系数应取1.0。

【条文说明】5.1.3 轻型钢结构临建房屋的屋面构件如屋架、檩条，设计时应考虑由于风吸力作用引起内力变化的不利影响，按《建筑结构荷载规范》GB 50009中的相关规定，此时永久荷载的荷载分项系数应取1.0。

5.1.4 临建房屋设计应考虑地震作用对结构的影响。丙类临建房屋可按适度设防类确定其抗震措施和地震作用，乙类临建房屋应按标准设防类确定其抗震措施和地震作用。

【条文说明】5.1.4 临建房屋设计使用年限仅为5年，从使用年限内具有相同概率的角度出发，地震作用与使用年限50年的建筑相比要小。因此丙类临建房屋可按适度设防类确定其抗震措施和地震作用，但对于乙类临建房屋（如易燃易爆危险品库房）建筑，应按标准设防类确定其抗震措施和地震作用。

## 5.2 建筑设计

5.2.1 临建房屋的层数不应超过2层、每层建筑面积不宜大于300㎡，总体布局宜规则、均衡，外观色彩宜简洁、美观。

【条文说明】5.2.1 本条参照了《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720中的相关规定。并结合本省箱式房屋和拆装式轻钢结构活动房的实际使用情况，将层数限制调整为不应超过2层。

5.2.2 办公、宿舍用房的室内楼梯扶手高度、楼梯踏步宽度、踏步高度、栏杆垂直杆件间净空等，应符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352中的相关规定。栏杆离楼面0.10m高度内不应留空，室外楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.10m。

【条文说明】5.2.2 临时建筑的水平、垂直交通疏散要求与永久建筑没有区别。按《民用建筑通用规范》GB55031中的相关规定，室外楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.10m、栏杆离地面0.10m高度内不应留空。

5.2.3 会议室、餐厅、文体活动室等人员密集的房间，应设置在临建房屋底层，其疏散门应向疏散方向开启。办公、宿舍、库房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造，文体活动室宜单独设置。

【条文说明】5.2.3 本条参照了《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720中的相关规定。

5.2.4 办公用房室内净高不应低于2.5m，人均使用面积不宜小于4㎡。

【条文说明】5.2.4 本条参照了《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ_T 188中的相关规定。

5.2.5 宿舍用房室内净高不应低于2.5m，人均使用面积不应小于2.5㎡，每间宿舍居住人数不应超过10人。

【条文说明】5.2.5 本条参照了《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ_T 188中的相关规定，并结合本省箱式房屋和拆装式轻钢结构活动房的实际使用情况，调整了每间宿舍的居住人数。

5.2.6 存放可燃材料及易燃易爆危险品的库房应为单层、且建筑面积不应大于200㎡，可燃材料库房单个房间建筑面积不应超过30㎡、易燃易爆危险品库房单个房间建筑面积不应超过20㎡，易燃易爆危险品库房的防爆、泄压还应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/226210054153011030