建筑施工物体打击事故应急救援预案

一、工程概况

本项目部承建的仙林G28地块一标段工程，位于仙林高校城内，框架三层，总建筑面积14243㎡，建设单位为南京栖霞建设集团股份有限公司，工程实际开工日期：2007年1月15日，支配竣工日期：2007年6月15日。

二、人员组成

本项目部由项目经理、副经理、技术负责人、施工员、质检员、平安员、设备管理员、材料选购　员、保管员、资料员、计量员、试验员、预算（核）员、财务会计员等组成。

主要平安组成人员名册

姓名	职务	职称	证号	联系电话
谢来富	项目副经理	助理工程师		13645172221
谢兆方	技术负责人	助理工程师		13645172234
包厚根	平安员	工程师		13770941077

三、平安事故救援组织

平安事故救援组织

姓名	职务	联系电话

四、平安事故救援单位

医院名称：南湖医院；

联系电话：025-86600629

行驶路途：由长虹路拐向南湖路

五、物体打击的预防和限制

物体打击事故主要是指施工过程中的砖块、工具、材料、零部件等在高空下落时对人体造成的损害，以及崩块、锤击等对人体造成的损害。

建筑施工中物体打击损害的主要物体是指建筑材料、构件和工具，物体打击不但干脆致人死亡，而且对建筑物、构造物管线设备、设施等均可造成损害。由此国家制订颁布了不少法规对防止物体打击事故的发生作过规定，但是还有人为操作不慎，致使零部件、工具、材料从高处坠落伤人，有的施工现场临口洞边无防护，或防护不严，有的无个人防护用品或防护用品不全、运用不正确，有的起吊物体时绑扎不牢，外溢，有的采纳的索具、索绳不符合平安规范技术要求，有的起重机械制动不灵，钢丝绳、销轴、吊钩断裂，连接松脱，滑轮破损、出轨等。这些都是造成建筑职工伤亡的重要缘由。

物体打击的预防措施：

1、项目部应仔细做好各分部分项的平安技术交底工作，特殊是在建筑物周边施工时，更要在平安技术交底时强调防止高空落物。

2、要刚好仔细做好平安防护设施，特殊是外墙脚手架搭设必需超过施工层 1 米，脚手架首层必需全封闭。

3、严禁抛接建筑材料，不准从高处向下抛投工具，物料高处作业时、应将手持工具和零星物料等放在工具袋内。以防止失手造成高空落物，禁止向下乱抛垃圾。

4、必需刚好清理脚手架上杂物，禁止将建筑材料堆放在脚手架上。

5、项目部应定期进行平安检查，项目平安员必需每天进行跟踪检查，发觉隐患刚好整改。

六、建筑工程事故应急救援设备与设施

（一）应急电话

为合理支配施工，事先了解气候状况拨打 121 或 221，驾驭近期和中长期气候，以便实行针对性措施组织施工，既有利于生产，又有利于工程质量和平安。工伤事故现场救援拨打 120 救援电话，请医疗单位急救，火警火灾事故救援拨打 119 火警电话，请消防部门急救。发生抢劫、偷、盗、斗欧等状况拨打匪警电话 110，向公安部门报警救助。

拨打“120”和“119”须知：

1、说明伤情和已经实行了什么措施，好让救援人员事情先做好急救的打算。

2、讲明伤者（事故）在什么地方，什么路几号，什么路口，旁边有什么特征。

3、说明报警者单位，姓名（或事故地）的电话号码以便救援车（消防车、警车）找不到所报地方时，随时保持联系。基本打完报救电话后应问接报人员还有什么问题不清晰，如无问题才能挂断电话，通完电话后，

应派人在现场外等候接应救援车，同时把救援车进工地现场的路障刚好赐予消退，以便救援车到达后，能刚好进行抢救。

（二）常备药品

消炎药、治疗冠心病及降血压药、止咳平喘药、解痛及止吐、助消化药、通便药、解热止痛药、冷静药及脱敏工药、脱水药、抢救药、治疗配药的液体等。

（三）常用物品

体温计、血压计、听诊器、冰袋，各种消毒及物品，一次性注射器及输液装置。

（四）急救药品

20%甘露醇注射液 0.9%水注射液，低分子旋糖酐注射液 706 代血浆，多巴胺、西地兰。

（五）消毒用品

75%酒精、2%碘酒、3%过氧化氢（双氧水）0.1%新洁尔灭、0.9%盐水、1%龙胆紫液、红汞。

灭菌棉球、棉签、持物钳。

（六）急救物品

急救包（内含无菌料、绷带）

缝合包（内含持针器、缝合针、线、止血钳、剪刀、镊子、手术刀、敷料等);

气管切开包（内含气管套管、手术刀、止血钳、剪刀、镊子、持针器、缝合针、线、敷料等)。

各种常用小夹板或石膏绷带、担架、止血带、氧气袋。

（七）眼科常备药物及器械

洗眼壶、清刨缝合包、简洁的缝合器械、生理盐水、3%硼酸溶液。2%-3%碳酸氢纳溶液，抗生素眼药水、抗生素眼药膏、破伤风抗菌素、止血药、消炎等。

建筑施工高空坠落事故应急救援预案

一、工程概况

本项目部承建的云锦美地607-608栋工程，位于长虹路原轧钢厂内，砖混六层，总建筑面积14243㎡，建设单位为南京栖霞建设集团股份有限公司，工程实际开工日期：2004年5月30日，支配竣工日期：2004年12月31日。

二、人员组成

本项目部由项目经理、副经理、技术负责人、施工员、质检员、平安员、设备管理员、材料选购　员、保管员、资料员、计量员、试验员、预算（核）员、财务会计员等组成。

主要平安组成人员名册

姓名	职务	职称	证号	联系电话

三、平安事故救援组织

平安事故救援组织

姓名	职务	联系电话

四、平安事故救援单位

医院名称：南湖医院；

联系电话：025-86600629

行驶路途：由长虹路拐向南湖路

五、高空坠落预防和限制

国家标准《从高处作业分级》（GB3068-83），“凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能的作业处”称为高处作业，高处作业可分为三大类。即临边作业、洞口作业和独立悬空作业，施工人员从高处作业区坠落，简称高处坠落，高处坠落是建筑业伤亡事故“四大损害”

之首，约占各类事故总数的5%。

A、高空坠落的主要因素：

1、部分工人自我防护意识不强，进入施工现场不戴平安帽，尤其在夏季施工嫌戴平安帽头部燥热，即使戴平安帽也不符合规定；

2、平安网的规格和材质不符合要求，未按规定设置平网和立网；

3、悬空作业，高空作业未系平安带，系挂平安带的平安带不符合要求；

4、楼梯口、楼梯踏步悬挑无防护措施；

5、电梯井口无防护措施，电梯口内壁未设平网，设置平网的不符合要求；

6、预留洞口无防护措施，坑井无防护措施；

7、通道口未设防护棚，设防护棚的不坚固；

8、未安装栏杆的阳台周边，无脚手架的屋面周边，井架通道的两侧边，卸料台的外侧边，框架建筑的楼层周边等五临边无防护措施，有防护措施的不符合要求。

B、预防原则与限制措施

（一）落实平安管理制度

1、落实平安生产（施工）责任制；

2、对广阔职工进行高空作业限制方法、操作技术、操作要点、防护用品等平安技术教化和高空坠落事故的预防措施教化；

3、每年对从事高空作业的职工，进行一次体格检查，凡发觉患有高血压、心脏病、癫痫病、严峻贫血的职工，随时调离高处作业，班组长，工长要随时驾驭每个职工体质改变和思想状况，对有病、休息不好，思想包袱重的工人，不安排他们在高处作业；

4、严格执法，把住关口，国家、部、省都规定了平安法规，各工种都有平安技术操作规程，这些法规和规程，必需坚决贯彻执行，做到领导有违章指挥，工人不违章作业。

（二）高空坠落事故预防的平安技术措施

1、“三宝”防护措施平安帽、平安带、平安网在建筑安装工程施工中，挽救了多数职工的生命，已被建筑企业广阔职工公认为平安“三宝”；

a、进入施工现场的职工必需正确戴好平安帽，防止脱落或者坠落物件把帽子打掉致伤头部；

b、悬空作业人员必需正确系好平安带，没有系挂条件的，施工负责人必需设置坚固的可系挂平安带的平安栏杆，以免发生坠落事故；

c、高处作业的下方必需设平安网，凡无外架防护施工，必需在高度4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/267003100125006115