秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程
（K0+000~K4+420.90）

中期计量资料

（第4期）

第一册 共三册

宜昌富强工程有限责任公司

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程项目部

二〇二〇年七月一日

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程
（K0+000~K4+420.90）

中期计量变更资料

（第4期）

第三册 共三册

宜昌富强工程有限责任公司

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程项目部

二〇二〇年七月一日

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程

中间计量支付汇总表

项目名称:秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　施工单位:宜昌富强工程有限责任公司
合同编号:　　监理单位:湖北远达建设项目管理有限责任公司
截止日期:2020-7-10　　编　　号:WF-04-000　　第 1 页 共 1 页

清单号	项目名称	中间计量表编号（凭证号）	单位	数量	单价	金额(元)
二	**秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程**					**5799497.23**
第200章	**路 基**					**1841043.40**
202-3	拆除结构物					
-c	砖、石及其他砌体结构	WF-04-009	m^3	1184.08	86.69	102647.90
203-1	路基挖填方					
增加	软基换填	WF-04-008	m^3	4358.93	53.05	231241.24
205	人行道路基处理					
205-1	土工格栅（人行道与行车道处）	WF-04-009	m^2	3077.64	17.04	52442.99
205-7	**填挖交界处理工程**					
-a	挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑	WF-04-003	m3	43.60	5.94	258.98
-b	回填碎石（利用开挖石方）	WF-04-003	m3	48.80	45.13	2202.34
-c	盲沟碎石（利用开挖石方）	WF-04-003	m3	17.28	125.58	2170.02
-d	钢筋锚钉（填挖交界处）	WF-04-003	kg	51.84	4.61	238.98
-e	土工合成材料（填挖交界处）	WF-04-003				
-e-1	反滤土工布（填挖交界处）	WF-04-003	m2	57.60	19.54	1125.50
-e-2	防渗复合土工膜（填挖交界处）	WF-04-003	m2	57.60	22.04	1269.50
-e-3	土工格栅（填挖交界处）	WF-04-003	m2	1440.00	17.04	24537.60
207-1	**边沟及排水沟**					
	A型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）	WF-04-005	m	2861.26	306.84	877949.02
	B型C20混凝土边沟（含土石方开挖、预制C25混凝土沟盖板、钢筋制安等）	WF-04-005	m	150.96	419.03	63256.77
-c	C型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）	WF-04-005	m	1215.75	185.82	225910.67
-d	排水沟（含土石方开挖等）		m		232.36	
-e	c20片石砼	WF-04-006	m3	32.51	439.11	14275.47
-f	M10浆砌块石	WF-04-006	m3	81.28	230.52	18736.67
-g	C20边沟沟底	WF-04-007	m3	23.05	353.22	8141.72
207-3	雨水口					
-a	砖砌雨水口（含C15混凝土基础、铸铁箅子、铸铁井圈）	WF-04-004	处		773.74	
-b	DN300涵管	WF-04-004	m	16.00	131.48	2103.68
-c	Φ300波纹管	WF-04-004	m	163.50	121.22	19819.47
209-1	**M10浆砌片石挡土墙**					
-a	挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑	WF-04-002	m^3	558.19	5.94	3315.65
-b	M10浆砌片石挡土墙（利用开挖石方）	WF-04-002	m^3	372.48	230.52	85864.09
-c	干砌片石挡土墙（利用开挖石方）	WF-04-002	m3		129.22	
-d	滤料（碎石土）回填（利用开挖土石方）	WF-04-002	m^3	323.14	21.86	7063.84
-e	泄水管	WF-04-002	m	77.60	12.83	995.61

施工单位：　　总监办：　　建设单位：

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程

中间计量支付汇总表

项目名称:秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　施工单位:宜昌富强工程有限责任公司
合同编号:　　监理单位:湖北远达建设项目管理有限责任公司
截止日期:2020-7-10　　编　　号:WF-04-000　　第 1 页 共 1 页

清单号	项目名称	中间计量表编号（凭证号）	单位	数量	单价	金额(元)
增加	C20片石砼	WF-04-002、009	m^3	217.43	439.11	95475.69
第300章	**路面**					**3700351.54**
304-3	水泥稳定土基层					
-a	18cm厚5%水泥稳定碎石上基层（利用开挖石方）	WF-04-001	m2	34915.34	21.51	751028.96
-b	平面交叉18cm厚5%水泥稳定碎石上基层（利用开挖石方）	WF-04-001	m2	43.55	21.51	936.76
-c	18cm厚4%水泥稳定砂砾下基层（利用开挖土石方）	WF-04-001	m2	34915.34	19.82	692022.04
-d	平面交叉18cm厚4%水泥稳定砂砾下基层（利用开挖土石方）	WF-04-001	m2	43.55	19.83	863.60
308	透层和黏层	WF-04-001				
308-1	PC-2乳化沥青透层	WF-04-001	m2	34915.34	4.05	141407.13
308-1-1	平面交叉PC-2乳化沥青透层	WF-04-001	m2	43.55	4.05	176.38
310	沥青表面处治与封层					
310-2	6mmES-2稀浆封层	WF-04-001	m2	34915.34	8.17	285258.33
310-2-1	平面交叉6mmES-2稀浆封层	WF-04-001	m2	43.55	8.17	355.80
311-1	细粒式改性沥青混合料AC-13路面					
-a	AC-13厚5cm	WF-04-001	m2	34915.34	47.47	1657431.19
-b	平面交叉AC-13厚5cm	WF-04-001	m2	43.55	47.15	2053.38
313-5	混凝土预制卧石、路缘石					
-a	C30卧石、路缘石		m		115.60	
-b	3cm1:3干硬性水泥砂浆		m2		7.84	
	10cm厚C15混凝土垫层		m3		293.93	
	C20混凝土护肩（人行道处）	WF-04-005	m3	477.94	353.22	168817.97
	第400章　桥梁、涵洞					**6600.00**
409-1	混凝土污水井		座	6.00	1100.00	6600.00
	第600章　安全设施及预埋管线					**251502.29**
602-3	波形护栏					
-a	路侧波形梁钢护栏	WF-04-010	m	44.00	273.07	12015.08
-b	波形梁钢护栏端头	WF-04-010	个	8.00	141.05	1128.40
602-6	缆索护栏					
-a	路侧缆索护栏	WF-04-010	m	1477.65	150.14	221854.37
-b	路侧缆索护栏喷塑	WF-04-010	m	361.86	45.61	16504.43

施工单位:　　总监办:　　建设单位:

工程量清单表

合同段：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程-审　　标表2

第100章　总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险(第100章至700章合计的2.5‰（保险费除外))	总额	1.000	26959.45	26959.45
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险(按50万的2.5‰计算）	总额	1.000	1250.00	1250.00
102-1	竣工文件	总额	1.000	1000.00	1000.00
102-2	施工环保费	总额	1.000	5000.00	5000.00
102-3	安全生产费（第100章至700章合计的1.5%（安全生产费及保险费除外)）	总额	1.000	159366.18	159366.18
103-3	临时供电设施				
-a	设施架设、拆除	总额	1.000	5000.00	5000.00
-b	设施维修	月	1.000	5000.00	5000.00
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	30000.00	30000.00
104-2	设置搅拌站（含安、拆）	座	1.000	103766.81	103766.81

第100章　合计　　人民币 337342.44 元

工程量清单表

合同段：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程-审　　标表2

第200章　路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203-1	路基挖填方				
-a	挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑	m3	21703.000	7.97	172972.91
-b	挖石方(软石)，弃方运距自行考虑	m3	184.000	21.41	3939.44
-c	挖石方(次坚石)，弃方运距自行考虑	m3			
-d	挖石方(坚石)，弃方运距自行考虑	m3	29673.000	32.78	972680.94
-e	回填土方（利用开挖土方），运距自行考虑	m3	11425.000	4.19	47870.75
-f	回填石方（利用开挖石方），运距自行考虑	m3	5442.000	8.50	46257.00
204-1	耕地填前夯压实				
-c	回填炮渣石（利用开挖石方）	m3	2387.000	38.53	91971.11
205-7	填挖交界处理工程				
-a	挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑	m3	247.600	5.94	1470.74
-b	回填碎石（利用开挖石方）	m3	277.400	45.13	12519.06
-c	盲沟碎石（利用开挖石方）	m3	19.400	125.58	2436.25
-d	钢筋锚钉（填挖交界处）	kg	537.700	4.61	2478.80
-e	土工合成材料（填挖交界处）				
-e-1	反滤土工布（填挖交界处）	m2	132.600	19.54	2591.00
-e-2	防渗复合土工膜（填挖交界处）	m2	132.600	22.04	2922.50
-e-3	土工格栅（填挖交界处）	m2	7669.000	17.04	130679.76
209-1	M10浆砌片石挡土墙				
-a	挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑	m3	10177.400	5.94	60453.76
-b	M10浆砌片石挡土墙（利用开挖石方）	m3	8912.300	230.52	2054463.40
-c	干砌片石挡土墙（利用开挖石方）	m3	576.300	129.22	74469.49
-d	滤料（碎石土）回填（利用开挖土石方）	m3	6342.100	21.86	138638.31
-e	泄水管	m	728.440	12.83	9345.89
207-1	边沟及排水沟				
	A型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）	m	3649.000	306.84	1119659.16
	B型C20混凝土边沟（含土石方开挖、预制C25混凝土沟盖板、钢筋制安等）	m	192.900	419.03	80830.89
-c	C型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）	m	447.000	185.82	83061.54
-d	排水沟（含土石方开挖等）	m	100.000	232.36	23236.00
207-3	雨水口				
-a	砖砌雨水口（含C15混凝土基础、铸铁箅子、铸铁井圈）	处	111.000	773.74	85885.14
-b	DN300涵管	m	222.000	131.48	29188.56

第200章　合计　　人民币 5250022.40 元

工程量清单表

合同段：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程-审　　标表2

第300章　路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304-3	水泥稳定土基层				
-a	18cm厚5%水泥稳定碎石上基层（利用开挖石方）	m2	31072.960	21.51	668379.37
-b	平面交叉18cm厚5%水泥稳定碎石上基层（利用开挖石方）	m2	44.300	21.51	952.89
-c	18cm厚4%水泥稳定砂砾下基层（利用开挖土石方）	m2	31072.960	19.82	615866.07
-d	平面交叉18cm厚4%水泥稳定砂砾下基层（利用开挖土石方）	m2	44.300	19.83	878.47
308	透层和黏层				
308-1	PC-2乳化沥青透层	m2	28862.510	4.05	116893.17
308-1-1	平面交叉PC-2乳化沥青透层	m2	44.300	4.05	179.42
310	沥青表面处治与封层				
310-2	6mmES-2稀浆封层	m2	28862.510	8.17	235806.71
310-2-1	平面交叉6mmES-2稀浆封层	m2	44.300	8.17	361.93
311-1	细粒式改性沥青混合料AC-13路面				
-a	AC-13厚5cm	m2	28862.510	47.47	1370103.35
-b	平面交叉AC-13厚5cm	m2	44.300	47.15	2088.75
313-1	人行道				
-a	6cm厚水泥砖面层	m2	4199.860	30.48	128011.73
-b	3cm1:3干硬性水泥砂浆	m2	4199.860	7.84	32926.90
-c	10cm厚C15混凝土垫层	m2	4199.860	29.39	123433.89
313-5	混凝土预制卧石、路缘石				
-a	C30卧石、路缘石	m	4420.900	115.60	511056.04
-b	3cm1:3干硬性水泥砂浆	m2	2004.000	7.84	15711.36
	10cm厚C15混凝土垫层	m3	423.960	293.93	124614.56
	C20混凝土护肩（人行道处）	m3	221.050	353.22	78079.28
第300章　合计　　人民币　4025343.88 元					

工程量清单表

合同段：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程-审　　标表2

第400章　桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
409-1	混凝土污水井	座	10.000	1100.00	11000.00
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵（φ0.3m）	m	38.000	131.48	4996.24
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵（φ0.8m）	m	32.000	428.47	13711.04

420-1	新建钢筋混凝土暗板涵（1-2.0m）	m	48.000	3649.90	175195.20
	新建钢筋混凝土暗板涵（1-1.5m）	m	32.000	3438.32	110026.24
	新建钢筋混凝土明板涵（2-4.0m）	m	10.200	21420.34	218487.47
第400章 合计 人民币 533416.19 元					

工程量清单表

合同段：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程-审 标表2

第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602-6	缆索护栏				
-a	路侧缆索护栏	m	3080.000	150.14	462431.20
	单柱式禁令标志标牌，○600，含C20混凝土基础	个	1.000	638.10	638.10
	单柱式标志标牌，△700，含C20混凝土基础	个	6.000	882.51	5295.06
	单悬臂标志标牌（270*100cm），含C20混凝土基础	个	1.000	13970.22	13970.22
	单悬臂标志标牌（225*137.5cm），含C20混凝土基础	个	1.000	14056.31	14056.31
	单柱式凸面镜直径1000mm，含C20混凝土基础	个	3.000	726.81	2180.43
	指路牌，含C20混凝土基础	个	1.000	1356.85	1356.85

604-8	里程碑	个	4.000	103.45	413.80
604-9	公路界碑	个	8.000	67.31	538.48
604-10	百米桩	个	28.000	11.97	335.16
605-1	热熔型2#涂料路面标线				
-a	热熔型涂料路面标线（虚线、中心线）	m2	1295.000	42.33	54817.35
-b	减速震动路面标线	m2	22.950	67.61	1551.65
605-6	轮廓标				
	De-Rby-At1轮廓标	个	385.000	5.50	2117.50
-b	De-Rby-At2轮廓标	个	553.000	5.50	3041.50
第600章　合计　人民币 562743.61 元					

工程量清单表

合同段：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程-审　　标表2

第700章　绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703-3	先点播灌木后喷播草种	m2	938.200	13.72	12872.10
703-5	三维土工网	m2	1651.500	26.83	44309.75
703-6	开挖石方	m3	254.900	21.41	5457.41
703-7	种植土	m3	254.900	26.13	6660.54
704-3	人工种植攀缘植物	m2	1651.500	11.85	19570.28
703-4	铺植草皮				
-a	早熟禾	m2			
704-2	人工种植灌木				
-a	夹竹桃，冠幅50cm	棵	225.000	20.68	4653.00
-b	月季，高度25-35cm	棵	225.000	8.53	1919.25
-c	云南黄馨，多年生	棵	900.000	8.53	7677.00

第700章　合计　　人民币 103119.32 元					

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程
中 间 计 量 表
〖第4期〗

项目名称：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　施工单位：　宜昌富强工程有限责任公司
合同号：　　截至日期：　2020/7/10
监理单位：湖北远达建设项目管理有限责任公司　　编　号：WF-04-001
桩号：K0+000~K4+420.9　　图号：　　第　页　共　页

分项	清单编号	项目名称	单位	申报数量	审核（确认）数量	中间交工证书号	变更/修正号
				A	B		
路基	304-3	水泥稳定土基层					
	-a	18cm厚5%水泥稳定碎石上基层（利用开挖石方）	m^2	34915.34			
	-b	平面交叉18cm厚5%水泥稳定碎石上基层（利用开挖石方）	m^2	43.55			
	-c	18cm厚4%水泥稳定砂砾下基层（利用开挖土石方）	m^2	34915.34			
	-d	平面交叉18cm厚4%水泥稳定砂砾下基层（利用开挖土石方）	m^2	43.55			
	308	透层和黏层					
	308-1	PC-2乳化沥青透层	m^2	34915.34			
	308-1-1	平面交叉PC-2乳化沥青透层	m^2	43.55			
	310	沥青表面处治与封层					
	310-2	6mmES-2稀浆封层	m^2	34915.34			
	310-2-1	平面交叉6mmES-2稀浆封层	m^2	43.55			
	311-1	细粒式改性沥青混合料AC-13路面					
	-a	AC-13厚5cm	m^2	34915.34			
	-b	平面交叉AC-13厚5cm	m^2	43.55			

计算简图、算式、说明等
附件：

计算式：　　详附件

施工单位：　　总监办：　　建设单位：

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程
中 间 计 量 表

〖第4期〗

项目名称：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　施工单位：　宜昌富强工程有限责任公司
合同号：　　截至日期：　2020/7/10
监理单位：湖北远达建设项目管理有限责任公司　　编　号：WF-04-002
桩号：K0+000~K4+420.9　　图号：　　第　页　共　页

分项	清单编号	项目名称	单位	申报数量	审核（确认）数量	中间交工证书号	变更/修正号
				A	B		
路基	209-1	M10浆砌片石挡土墙					
	-a	挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑	m^2	558.19			
	-b	M10浆砌片石挡土墙（利用开挖石方）	m^2	372.48			
	-c	干砌片石挡土墙（利用开挖石方）	m^2				
	-d	滤料（碎石土）回填（利用开挖土石方）	m^2	323.14			
	-e	泄水管	m	77.60			
	增加	C20片石砼	m^2	71.24			

计算简图、算式、说明等

附件：

1、K0+713~K0+726路肩挡墙竣工图；

2、K1+011-K1+061右幅仰斜式路肩墙竣工图；

3、K1+011-K1+061右幅仰斜式路肩墙竣工图；

4、路肩墙工程量汇总表（第四期）

计算式：

1、挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑

=558.19(m3)

2、M10浆砌片石挡土墙（利用开挖石方）

=372.48(m3)

3、滤料（碎石土）回填（利用开挖土石方）

=323.14(m3)

4、泄水管

=77.6(m)

5、C20片石砼

=71.24(m3)

施工单位：　　总监办：　　建设单位：

路肩墙工程量汇总表
（第四期）

项目名称:秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　截止日期：2020年7月10日

序号	桩号	左幅	右幅	工程数量					备注
				M10浆砌石挡土墙(m^3)	C20片石砼(m^3)	挖土方(m^3)	滤料回填(m^3)	泄水管（m）	
1	K0+713~726		√	62.27	16.9	90.09	53.3	7.32	仰斜式路肩墙
2	K1+011~061		√	259.35	54.34	364.52	199.33	61.00	仰斜式路肩墙
3	K1+073.8~105		√	50.86		103.58	70.51	9.28	仰斜式路肩墙
合　　计				372.48	71.24	558.19	323.14	77.60	

施工单位：　　监理单位：　　建设方：

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程
中 间 计 量 表
〖第4期〗

项目名称：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　施工单位： 宜昌富强工程有限责任公司
合同号：　　截至日期： 2020/7/10
监理单位：湖北远达建设项目管理有限责任公司　　编　号：WF-04-003
桩号：K0+000~K4+420.9　　图号：　　第 页 共 页

分项	清单编号	项目名称	单位	申报数量	审核（确认）数量	中间交工证书号	变更/修正号
				A	B		
路基	205-7	填挖交界处理工程					
	-a	挖土方，土方类别、弃方运距自行考虑	m^3	43.60			
	-b	回填碎石（利用开挖石方）	m^3	48.80			
	-c	盲沟碎石（利用开挖石方）	m^3	17.28			
	-d	钢筋锚钉（填挖交界处）	kg	51.84			
	-e	土工合成材料（填挖交界处）					
	-e-1	反滤土工布（填挖交界处）	m^2	57.60			
	-e-2	防渗复合土工膜（填挖交界处）	m^2	57.60			
	-e-3	土工格栅（填挖交界处）	m^2	1440.00			

计算简图、算式、说明等

附件：

1、填挖交界处理工程数量表；

2、现场工程量确认表；

计算式：

施工单位：　　总监办：　　建设单位：

填挖交界处理工程数量表

项目名称：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程

序号	中心桩号	工程名称	处理长度(m)	铺设平均宽度(m)	铺设层数(层)	工程项目及数量							备注
						土工格栅(m^2)	回填碎石及良性土(m^3)	钢筋锚钉(kg)	反滤土工布(m^2)	盲沟碎石(m^3)	防渗复合土工膜(m^2)	开挖土方(m^3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	K0+741	纵向填挖交界处理	15.00	8.00	2	240.00	11.20	8.64	9.60	2.88	9.60	10.00	
2	K1+068	纵向填挖交界处理	15.00	8.00	2	240.00	9.00	8.64	9.60	2.88	9.60	8.00	
3	K1+116	纵向填挖交界处理	15.00	8.00	2	240.00	7.80	8.64	9.60	2.88	9.60	7.00	
4	K1+555	纵向填挖交界处理	15.00	8.00	2	240.00	7.50	8.64	9.60	2.88	9.60	6.70	
5	K1+683	纵向填挖交界处理	15.00	8.00	2	240.00	6.90	8.64	9.60	2.88	9.60	6.20	
6	K1+817	纵向填挖交界处理	15.00	8.00	2	240.00	6.40	8.64	9.60	2.88	9.60	5.70	
		小计				1440.00	48.80	51.84	57.60	17.28	57.60	43.60	

施工单位：　　监理单位：　　建设单位：

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程
中 间 计 量 表
〖第4期〗

项目名称：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　施工单位： 宜昌富强工程有限责任公司
合同号：　　截至日期： 2020/7/10
监理单位：湖北远达建设项目管理有限责任公司　　编　号：WF-04-004
桩号：K0+000~K4+420.9　　图号：　　第 页 共 页

分项	清单编号	项目名称	单位	申报数量	审核（确认）数量	中间交工证书号	变更/修正号
				A	B		
路基	207-3	雨水口					
	-b	DN300涵管	m	16.00			
	-c	Φ300波纹管	m	163.50			
	409-1	混凝土污水井	座	6			

计算简图、算式、说明等

附件：

1、现场工程量确认表；

计算式：

施工单位：　　总监办：　　建设单位：

秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程
中 间 计 量 表
〖第4期〗

项目名称：秭归县王家岔至分水岭扶贫公路工程　　施工单位： 宜昌富强工程有限责任公司
合同号：　　截至日期： 2020/7/10
监理单位：湖北远达建设项目管理有限责任公司　　编　号：WF-04-005
桩号：K0+000~K4+420.9　　图号：　　第　页　共　页

分项	清单编号	项目名称	单位	申报数量	审核（确认）数量	中间交工证书号	变更/修正号
				A	B		
路基	207-1	边沟及排水沟					
		A型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）	m^3	2861.26			
		B型C20混凝土边沟（含土石方开挖、预制C25混凝土沟盖板、钢筋制安等）	m^3	150.96			
	-c	C型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）	m	1215.75			
	-d	排水沟（含土石方开挖等）	m				
	313-5	混凝土预制卧石、路缘石					
		C20混凝土护肩（人行道处）	m3	477.94			

计算简图、算式、说明等

附件：

1、路肩及路面边沟工程数量表：

计算式：

1、A型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）

=2861.26(m)

2、B型C20混凝土边沟（含土石方开挖、预制C25混凝土沟盖板、钢筋制安等）

=150.96(m)

3、C型C20混凝土边沟（含土石方开挖等）

=1215.75(m)

4、C20混凝土护肩

=(161.92+4389.91)*0.25*0.42

=477.94(m3)

施工单位：　　总监办：　　建设单位：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/267155060152006132