项目设计委托书 13 篇

项目设计委托书 1

兹授权我单位_____（职务：_____）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码：_____（身份证复印件附后）。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。

代理人无权再次委托他人。特此委托。

投标人（签名）：__x

投标代理人：__x

投标单位：__x

法定代表人（签名）：__x

____

电话：_____x

__月__日

项目设计委托书 2

受委托单位：

拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一、工程名称

二、设计阶段

一阶段勘察设计

三、设计原则

按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

四、委托内容

公路一阶段施工图设计（含交通工程及沿线设施）、预算编制。

五、主要技术标准

1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度：净 6。5 米

3、设计荷载：公路 II 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—200x 的相关要求。（地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。）

六、提交的成果及时间要求

提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间： 年 月 日。

年 月 日

项目设计委托书 3

兹授权我单位_____（职务：_____）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码：_____（身份证复印件附后）。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。

代理人无权再次委托他人。特此委托。

委托人：

__月__日

项目设计委托书 4

×××××项目水暖工程设计任务书

给排水，消防部分

(一)、设计范围

×××××项目 1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

(二)、系统设置、系统说明

1、系统设置

本小区设给水系统、热水系统、排水系统、消防系统

2、系统说明

(1)、给水系统

供水方式：本小区住宅、底商及车库由市政供水管网作为水源，采用变频供水和水池的供水方式。

供水压力：本区域市政供水压力 0.10Mpa

自来水接口位置：中兴街(主管道 DN200)、滨河街(主管道 DN150)

(2)、排水系统

排水方式：1#～13#住宅楼及底商采用污废合流，污废水经化粪池处理后排入市政管网，室外雨污分流。

排水方向：小区雨水，污水排向北侧中兴街。

(3)、热水系统：住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。

(4)、消防系统：本小区根据设计规范要求设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器。

(三)、泵房及外管线

1、小区泵房设于地下车库内，

2、 外管线工程材料

(1)、给水管：球墨铸铁管

(2)、污水管：HDPE双壁缠绕管

(3)、雨水管：HDPE双壁缠绕管

(4)、室外消火栓管：球墨铸铁管

(5)、室内消火栓外管线：焊接钢管

(6)、自动喷水灭火系统外管线：镀锌钢管

(7)、埋地钢管防腐：沥青漆、玻璃丝布。

(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

1、给水

(1)、计量方式：住宅及商业水表出户，一户一表，住宅水表设于管井内，商业水表设于各商户内。水表采用红外卡式。

(2)、设计要求：住宅阳台设洗衣机水龙头一个，商铺每户设拖布池用水龙头一个。住宅内卫生间及厨房内给水管暗敷，底商卫生间给水管明敷。吊顶敷设的给水管做防结露。

(3)、工程材料：室内给水立管及各户水表前采用钢塑复合管，各户支管采用 PPR管，管道等级 S4。防结露材料为橡塑材料。

2、热水

(1)、住宅卫生间及厨房设热水系统，由卫生间内电热水器供给。热水器由用户自理，本次施工图设计只做由热水器到各用水点的预埋管。

(2)、安装要求：地面垫层及墙壁内暗敷。

(3)、工程材料：采用 PPR热水管，管道等级 S3.2 。

3、排水

(1)、排水方式：住宅、底商采用污废合流。

(2)、设计要求：管井内增设排水管，每层管井内设地漏。住宅每户在阳台设洗衣机地漏一个，商铺每户设拖布池一个，地漏一个。室外设空调冷凝水管。立管底部采用离心铸铁管及管件。

(3)、工程材料：排水立管采用 PVC-U螺旋消音管及管件，横支管及出户管采用普通 PVC-U排水管。雨水立管采用国标 PVC-U实壁管，不采用雨水专用管，除使用普通的塑料支架外，每隔两层增加钢支架。

4、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器设置。

(1)、供水方式：来自小区泵房内消防泵。

(2)、设计要求：住宅、底商及车库消火栓箱与灭火器箱分开设置。住宅、底商及车库消火栓箱明装。住宅楼消火栓箱要求采用 95S4-12 戊型单栓消火栓箱。

(3)、工程材料：消火栓系统采用焊接钢管，自动喷水灭火系统采镀锌钢管。消火栓系统及自动喷水灭火系统阀门采用铸铁阀门。消防水箱采用玻璃钢水箱。

供热、通风与空调部分

(一)、设计范围

××××××项目 1#～13#住宅楼及底商(含人防部分)，地下车库，泵房，水源热泵机房、外管线及水源热泵用井。

(二)、系统设置、系统说明

1、系统设置

本小区设供热系统、送排风及防排烟系统。

2、系统说明

(1)、供热系统：本小区采用水井加水源热泵机组供热。本小区住宅及商业部分均采用地板辐射采暖方式。

(2)、送排风及防排烟系统：本小区根据设计规范要求设置送排风及防排烟系统。

(三)、泵房，水源热泵机房及外管线

1、小区泵房，水源热泵机房集中设于地下车库内，

2、 外管线工程材料

(1)、供热系统外管线：焊接钢管、无缝钢管

(2)、埋地部分保温：聚胺脂

(四)、1#～13#住宅楼及底商，地下车库

1、地板辐射采暖系统及散热器采暖系统

(1)、供热方式：本小区住宅部分采用地板辐射采暖方式，住宅内卫生间采用地板辐射采暖方式，厨房内不采暖。底层商业采用地板辐射采暖方式。

(2)、计量方式：一户一表，热量表设于水暖井内。住宅热量表采用红外卡式。商业部分在热力入口处设热量表，费用由用户均摊。

(3)、安装要求：分集水器在卫生间内明装。

(4)、工程材料：地板辐射采暖系统立管及主干管采用焊接钢管，入户

管至分集水器采用 PP-R 热水管，管道等级 S3.2，地暖管采用 PE-RT 管。保温采用橡塑材料，埋地部分保温采用聚胺脂。

2、送排风与防排烟系统

(1)、系统设置：本工程设机械送排风及防排烟系统，并且排风系统与排烟系统合用，平时排风，火灾时排烟。商铺每户送风与排风均设调节阀。

(2)、安装要求：风管紧贴梁底敷设

(3)、工程材料：车库内风机采用低噪声箱式风机。风管材料采用玻璃钢材料。

项目设计委托书 5

甲方：_____x

乙方：_____x

甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

4、协议变更终止

（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

5、付费方式

（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_____x 元。

（2）本协议书签定后的_____x 个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的 1 / 2，计_____x 元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

甲方（盖章）：_____x

乙方（盖章）：_____x

代表（签字）：_____x

代表（签字）：_____x

_____x 年____月____日

_____x 年____月____日

甲方：_____

乙方：_____

甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

4、协议变更终止

（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

5、付费方式

（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_____元。

（2）本协议书签定后的_____个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的 1/2，计_____元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

代表（签字）：_____

代表（签字）：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

项目设计委托书 8

工 程 名 称：

编写单位负责人：

编 写 单 位：

(签字)(签章) 年 月 日

精心设计，精心施工。

委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

3.在满足常压给水的前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。

4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/648014052041006133