附件 2：

桥梁工程—6 个表样

1、桥梁桩基础灌注混凝土旁站监理记录表（表 A.0.12）

2、桥梁桩基承台浇筑混凝土旁站监理记录表（表 A.0.12）

3、桥梁墩（台）身浇筑混凝土旁站监理记录表（表 A.0.12）

4、预制箱梁浇筑混凝土旁站监理记录表（表 A.0.12）

5、梁体张拉旁站监理记录表（表 A.0.12）

6、管道压浆旁站监理记录表（表 A.0.12）

1、桩基砼灌注　旁站监理记录表（表 A.0.12）

工程项目名称: 衢州至宁德铁路（浙江段）工程　施工合同段：QNZJZQ-4 标　编号：

日　　期		气　候		工程地点	桥
旁站监理部位或工序	号墩　号桩基混凝土灌注（DK　　+　　）				
旁站监理起先时间		旁站监理结束时间			

施工状况：

依据工程设计及施工质量验收标准进行验收。现场主要人员有：施工技术员_____、质检人员_____、试验人员_____，平安人员_____、施工人员___人；钢筋笼采纳安装，钢筋笼中心偏差____mm、标高偏差____mm、固定吊筋长_____mm、固定方式_____声测管孔径_____mm、壁厚____mm、共___根，呈_____布置；爱护层采纳_____，布置形式为：___个每米；混凝土强度等级 C____、理论协作比_____、施工协作比_____、混凝土采纳_____拌制、采纳_____运输。

监理状况：

设计孔径_____m、实际孔径_____m，设计孔深_____m、实际孔深_____m，灌注前泥浆比重_____g/cm³、含砂率_____%、粘度_____S，孔底沉渣厚度____cm ；导管总长_____m、共节、导管运用前进行_____、导管底距孔底高度____cm、首封混凝土方量____m3、首封导管埋深____m，混凝土坍落度_____mm、含气量_____%、入模温度_____℃，混凝土是否连续灌注：是□ （否□，最大间隔时间为：____分钟），灌注过程中坍孔：有□ 无□，钢筋笼是否上浮： 是□ 否□，是否有导管拔出砼面、管内翻浆、堵管、机械故障、断电等造成断桩：是□ 否□；见证制作砼试件___组，编号：_____；设计混凝土灌注方量 m3 、实际混凝土灌注方量_____m3，灌注高度超出设计桩顶高度_____m。

发觉问题：

处理看法：

备注：

旁站监理人员：

日　期：　　年　月　日

2、承台灌注　旁站监理记录表（表 A.0.12）

工程项目名称: 衢州至宁德铁路（浙江段）工程　施工合同段：QNZJZQ-4 标　编号：

日　　期		气　候		工程地点	桥
旁站监理部位或工序	号承台混凝土灌注（DK　　+　　）				
旁站监理起先时间		旁站监理结束时间			

施工状况：

依据工程设计及施工质量验收标准进行验收。现场施工技术员_____、质检人员_____试验人员_____、施工人员____人、平安人员_____；机械设备状况：_____基坑排水状况_____，混凝土强度等级 C___、理论协作比_____施工协作比_____、混凝土采纳拌制、采纳_____运输、入模方式_____。

监理状况：

新旧混凝土接合面凿毛处理状况_____，综合接地状况_____接地电阻_____Ω，混凝土坍落度_____mm、含气量_____%、入模温度_____℃、模板温度_____℃；爱护层垫块采纳_____、爱护层厚度_____cm，每平方米匀称布置____个；混凝土分层浇筑，每浇筑层厚度_____cm，每浇筑层间隔时间限制在_____分钟内，混凝土是否振捣密实：　是□　否□、是否有漏振、过振现象：是□　否□；模板支撑_____是否有涨模、跑模、暴模现象：是□　否□；见证制作砼试件____组，编号为_____混凝土设计方量_____m^3、实际方量_____m^3。

发觉问题：

处理看法：

备注：

旁站监理人员：

日　期：　　年　月　日

3、墩（台）身砼灌注　旁站监理记录表（表 A.0.12）

工程项目名称: 衢州至宁德铁路（浙江段）工程　施工合同段：QNZJZQ-4 标　编号：

日　　期		气　候		工程地点	桥
旁站监理部位或工序	号墩（台）身混凝土灌注（DK　　+　　）				
旁站监理起先时间		旁站监理结束时间			

施工状况：

依据工程设计及施工质量验收标准进行验收。现场施工技术员_____、质检人员_____试验人员_____、施工人员____人、平安人员_____；机械设备状况：_____混凝土强度等级 C___、理论协作比_____、施工协作比_____混凝土采纳_____拌制、采纳_____运输、入模方式_____。

监理状况：

新旧混凝土接合面凿毛处理状况_____，综合接地状况_____接地电阻_____Ω，混凝土坍落度_____mm、含气量_____%、入模温度_____℃、模板温度_____℃；爱护层垫块采纳_____、爱护层厚度_____cm，每平方木匀称布置____个；混凝土自由落体高度为_____m,混凝土分层浇筑，每浇筑层厚度_____cm，每浇筑层间隔时间限制在_____分钟内，混凝土是否振捣密实：是□ 否□、是否有漏振、过振现象：是□否□；模板加固状况_____、是否有涨模、跑模、暴模现象：是□否□；见证制作砼试件____组，编号为_____；混凝土设计方量_____m^3、实际方量_____m^3。

发觉问题：

处理看法：

备注：

旁站监理人员：

日　期：　　年　月　日

4、梁体砼灌注　旁站监理记录表（表 A.0.12）

工程项目名称: 衢州至宁德铁路（浙江段）工程　施工合同段：QNZJZQ-4 标　编号::

日　　期		气　候		工程地点	制梁场　生产台座
旁站监理部位或工序	梁体混凝土浇注				
旁站监理起先时间		旁站监理结束时间			

施工状况：

依据工程设计及施工质量验收标准进行验收。现场施工技术员_____、质检人员_____试验人员_____、施工人员_____人、平安人员_____；机械设备状况：_____，混凝土强度等级 C___、理论协作比_____、施工协作比____混凝土采纳_____拌制、采纳_____运输、入模方式_____

监理状况：

综合接地状况_____、接地电阻_____Ω，混凝土坍落度_____mm、含气量_____%、入模温度_____℃、模板温度℃；爱护层垫块采纳_____、爱护层厚度_____cm，每平方木匀称布置____个；混凝土自由落体高度为_____m,混凝土浇注依次_____、混凝土分层浇筑，每浇筑层厚度_____cm，每浇筑层间隔时间限制在_____分钟内，混凝土是否振捣密实：是□ 否□、是否有漏振、过振现象：是□ 否□；模板加固状况_____、是否有涨模、跑模、暴模现象：是□ 否□；梁体顶面六面坡_____

见证制作砼试件____组，编号为_____；混凝土设计方量_____m^3、实际方量_____m^3。混凝土养护状况_____。

发觉问题

处理看法：

备注：

旁站监理人员：

日　期：　　年　月　日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/738014004103006075