全市建设工程落实企业安全生产主体责任百日大整治“亮剑”行动方案 91810 时
“百日亮剑行动”项目安全小组日检自查表

项目名称				施工时期		
序号		检查项目	存在问题〔注明部位、描述问题〕	整改措施	整改 责任人	整改 截止日期
制度体系	1	是否制定项目部关键岗位人员安全责任制，是否按责任制要求履职				
	2	是否在施工现场实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单				
人员履职	1	安全主任〔安全员〕、施工队长、班组长等是否按照相关规定和岗位责任有效履职				
	2	特种作业人员是否持证上岗				
安全教育	1	新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底；各班组是否每日组织“班前会”				
整改闭合	1	是否对排查出的隐患实施台账化治理，是否做到整改内容、标准、措施、时刻进度和责任人“五落实”				
	2	隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认，并留存工地现场备查				
其他治理行为	1	危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、验收				
	2	是否建立外来车辆进场安全治理制度；汽车吊等设备操作是否符合规定				

	3	安全标志是否随现场变化调整				
	4	对各级主管部门下发的文件是否传达落实				
文明施工	1	围挡是否沿工地四周连续设置,围挡是否牢固、稳固、整洁、美观				
	2	出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控				
	3	工地要紧道路是否按要求做硬化处理				
	4	现场材料堆放是否整齐,标识是否齐全,垃圾清理是否及时				
	5	施工现场门卫人员是否按规定值守				
	6	施工现场防尘措施、排水设施、防污染措施是否落实				
	7	泥头车出入场是否建立台账；是否有超高装载；是否带泥上路				
一般脚手架	1	悬挑架钢梁设置是否符合方案要求				
	2	立杆基础、立杆底部垫板、扫地杆设置及排水情形是否符合要求				
	3	连墙件是否按方案要求设置				
	4	安全网、脚手板设置及作业层脚手架防护是否符合要求				
	5	是否存在超负荷堆载情形				

	6	是否存在分段验收滞后情形				
	7	脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两层〔连墙杆是否随架体逐层拆除〕				
附着升降式脚手架	1	附着支座设置和使用是否符合要求				
	2	架体防护是否符合要求				
	3	架体升降前，是否检查升级条件。升降过程是否符合要求				
	4	安拆单位、安拆人员资质是否符合要求。安拆、升降时是否设置安全戒备区及专人监护				
吊篮	1	在用吊篮是否按规定验收合格；吊篮结构设置是否满足规范及方案要求。				
	2	吊篮防坠安全锁标定是否在有效期，上限位装置是否灵敏有效，是否单独设置挂设安全带的专用安全绳及安全锁扣				
	3	配重块是否有破旧，是否锁定				
	4	钢丝绳是否存在应报废的缺陷，安全钢丝绳是否单独设置，型号规格是否与工作钢丝绳一致，吊篮运行时安全钢丝绳是否处于张紧悬垂状态				
	5	吊篮内作业人员是否超过 2 人，作业人员是否从地面进出吊篮				
	6	吊篮平台周边防护栏杆、挡脚板的设置是否符合规范要求				
	7	吊篮内施工荷载是否分布平均，荷载是否满足设计要求				

基坑工程	1	是否设置人员上下基坑的专用通道，基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆，降水井口是否设置防护盖板或围栏				
	2	基坑结构、基坑周边地面、道路以及坑内施工坡道是否明显变形、开裂；基坑壁是否漏水严峻；基坑内外排水是否通畅，是否积水				
	3	基坑土方开挖是否有超挖，或支撑架设是否及时；基坑顶是否超载；施工机械与基坑边距离是否符合要求				
	4	是否按设计和施工方案要求分层、分段开挖				
	5	土钉、锚索是否及时检测，检测结果是否符合设计要求				
	6	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据专门是否按规定采取措施；如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理				
	7	基坑内上下垂直作业是否有防护措施；土方机械、施工人员的安全距离是否符合要求				
地下暗挖工程	1	暗挖开挖面及支护结构是否按方案实施，是否存在超挖，支护不及时的问题。超前支护或加固成效是否满足开挖安全要求；超前加固前掌子面是否按要求封闭				
	2	降、排水措施是否符合设计或施工方案要求；降水成效是否满足安全作业要求				

	3	开挖工法、开挖循环进尺及相邻隧道作业面纵间距是否符合设计、方案要求；支护参数是否依照地质变化及时进行调整				
	4	暗挖工程是否显现严峻渗水，支护结构是否显现开裂情形				
	5	爆破器材储备、运输和处置是否符合有关规定；爆破时人员、设备与爆破点的距离是否满足爆破安全距离要求				
	6	型钢、钢格栅、混凝土、锚杆、网片等支护材料、设置是否符合设计、规范要求；拱架连接节点是否符合设计、施工方案要求；是否及时进行初支背后回填注浆				
	7	模板台车是否进行稳固性验算；模板台车及作业架安全防护措施是否符合安全要求				
	8	竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员是否撤离至安全地带；洞内车辆照明、信号系统是否完善				
	9	是否按要求设置通风系统，是否按规定进行氧气、瓦斯、沼气、粉尘检测。爆破后人员进洞前的通风时刻是否符合方案规定。作业人员在粉尘较大场所是否戴防尘口罩				
模板支架	1	支撑体系搭设是否与方案一致〔立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等〕				
	2	模板面是否存在荷载堆放不平均、荷载超过方案规定的情形				

	3	模板支架高处作业是否有防护措施；垂直交叉作业是否有上下隔离防护措施				
	4	模板支架是否与外脚手架连接				
	5	架体验收手续是否及时				
	6	模板支架拆除时是否设置戒备区并专人监护				
高处作业	1	是否按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品，是否按要求设置、使用安全绳				
	2	悬空作业处是否设置防护措施；作业用具是否符合要求；作业人员是否系挂安全带并佩戴工具袋				
安全防护	1	施工现场"四口五临边"安全防护措施是否到位，是否按要求设置安全立网、水平安全兜网、层间硬封闭等安全措施				
作业平台	1	移动操作平台的构造和组装是否符合要求；操作台周边是否按规定设置防护栏杆和登高扶梯；平台台面铺板是否严密				
	2	悬挑式物料平台是否体会收后方投入使用；悬挑式卸料平台现状是否与验收时一致；是否分吊运物料类别设定吊运数量限值				
建筑起重机械	1	司机班前是否按规定对建筑起重机械进行例行检查，并填写检查记录				
	2	实行多班作业，司机配备数量是否符合多班作业要求，是否按规定填写交接班记录，是否禁止司机携带智能手机作业				
	3	吊钩是否有裂纹、补焊或磨损变形是否超过规范要求，吊钩防脱钩装置是否可靠有效				

	4	吊索及钢丝绳是否良好,无应报废缺陷				
	5	各机构运转是否专门				
	6	附墙件是否使用原厂配件,或有厂家出具的使用安全技术证明。附墙件间距及自由端高度是否符合方案要求				
	7	现场吊运易散落物件是否使用专用吊篮,吊运区域是否设置戒备并禁止人员进入				
	8	塔吊多塔作业的,防碰撞措施是否到位				
	9	楼层搭设通往塔吊塔身的登机通道防护是否到位				
	10	施工升降机地面出入通道是否搭设双层防护棚,停层平台两侧是否按规范要求设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板是否铺满、铺平				
	11	施工升降机吊笼门机电联锁装置、急停开关、楼层信号联络装置等是否灵敏、有效				
	12	门〔桥〕式起重机行程限位装置是否灵敏可靠。同一轨道上有两台门〔桥〕式起重机的是否有设置防碰撞装置,是否可靠有效				
施工机具	1	振捣器使用时是否使用移动式配电箱，负荷线是否采纳耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，长度是否不超过 30m，振捣器外壳是否作爱护接零				
	2	氧气瓶和乙炔瓶气瓶的安全距离是否不小于 5m，与明火的安全距离是否不小于 10m，乙炔瓶是否安装回火防止器				

	3	交流焊机是否设置二次空载降压爱护装置,电焊机一次线长度是否不超过 5 米并穿管爱护,二次线是否采纳防水橡皮护套铜芯软电缆				
	4	I 类手持电动工具是否单独设置爱护零线，是否安装漏电爱护装置，使用时是否按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋				
	5	其他小型施工机具使用、维保是否符合相关规定要求				
施工用电	1	外电防护设施是否有专门,警示标志是否齐全				
	2	电气设备的金属外壳是否与爱护零线连接				
	3	用电设备是否有各自专用的开关箱				
	4	总箱开关箱漏电爱护器参数是否匹配并灵敏可靠				
	5	现场电工是否按要求对电箱进行巡查并进行记录				
	6	防雷设备开关箱 PE 端是否做好重复接地				
现场消防	1	现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置，办公、住宿类临时设施是否符合 A 级防火性能要求				
	2	现场消防通道是否畅通；消防水源、灭火器材是否符合要求；是否存在场地内随意吸烟现象				
	3	安全网是否经抽样送检〔含阻燃性能指标〕合格后方投入使用				
	4	在未竣工的工程内是否设置职员集体宿舍				

	6	现场动火作业是否经审批、是否配备动火监护人员				
	7	现场材料是否按规定堆放；易燃易爆品是否分类存放并采取防火措施				
现场存在的其他问题						
总体评判						
检查人员签名		姓名：职务:；姓名：职务:；姓名：职务:；姓名：职务:；姓名：职务： 检查日期：				

备注：1.本表为项目安全小组日检自查表。

2.在完成本表内容的基础上，仍需按«建筑施工安全检查标准»〔JGJ59-2020〕及相关专业规范做好检查工作。

3.检查中发觉的隐患，应建立台账，按规定进行整改。

4.应依照检查情形，据实填报此表，并留存现场备查。

5.应在一周内覆盖本表中现场存在的所有检查项，表中〝制度体制〞、〝人员履职〞、〝安全教育〞、〝整改闭合〞、〝其他治理行为〞、〝文明施工〞〝高处作业〞为每天必查项。

6.现场不涉及的检查内容，在〝存在问题〞栏填写〝无此项〞。

表二

“百日亮剑行动”项目部周检自查表

项目名称				施工时期		
序号		检查项目	存在问题〔注明部位、描述问题〕	整改措施	整改 责任人	整改 截止日期
制度体系	1	是否建立项目经理、安全主任〔安全员〕班组长等全员安全生产责任制				
	2	是否实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单				
人员履职	1	项目经理、技术负责人、安全主任〔安全员〕、施工队长、班组长等是否按照相关规定和岗位责任有效履职				
	2	项目安全小组是否开展每日安全检查，每日安全检查记录与现场实体安全状况是否相符				
	3	安全员、特种作业人员是否持证上岗				
	4	在节假日、重要会议期间和专门气候条件下，项目经理等关键岗位人员是否带班值守和带队检查				
安全教育	1	新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底；各班组是否每日组织“班前会”				
整改闭合	1	是否对排查出的隐患实施台账化治理，是否做到整改内容、标准、措施、时刻进度和责任人“五落实”				
	2	隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认，并留存工地现场备查				

其他治理行为	1	危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、验收				
	2	是否建立外来车辆进场安全治理制度；汽车吊等设备操作是否符合规定				
	3	分包单位的安全机构设置、人员持证上岗是否符合要求				
	4	现场治安保卫制度是否落实				
文明施工	1	围挡是否沿工地四周连续设置，围挡是否牢固、稳固、整洁、美观				
	2	是否与正规运输企业签订建筑废弃物运输合同				
	3	出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控				
	4	工地要紧道路是否按要求做硬化处理				
	5	现场材料堆放是否整齐，标识是否齐全，垃圾清理是否及时				
脚手架	1	脚手架专项施工方案是否按规定编审；超过一定规模的脚手架施工方案是否专家论证通过				
	2	脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两层〔连墙杆是否随架体逐层拆除〕				
	3	架体搭设是否与方案一致〔杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等〕				
	4	脚手架搭设前是否进行交底并留有文字记录；脚手架分段验收是否滞后				
	5	附着升降式脚手架架体提升前检查记录、提升后验收记录是否齐全				

吊篮	1	安装是否编审安全专项施工方案，吊篮采纳支架以外的专门规方式安装时，安全专项施工方案是否专家论证通过				
	2	防坠安全锁标定是否在有效期				
	3	配重块是否有破旧，是否锁定				
	4	是否单独设置挂设安全带专用的安全绳及安全锁扣				
	5	安全钢丝绳是否单独设置				
基坑工程	1	基坑工程施工方案是否按规定编审；超过一定规模的基坑工程施工方案是否专家论证通过；周边环境或施工条件变化时施工方案是否重新编审通过				
	2	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告，监测数据专门是否按规定采取措施；如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理				
	3	土钉、锚索是否及时检测，检测结果是否符合设计要求				
地下暗挖工程	1	编制方案前是否对工程周边环境进行核查；是否按规定编制、审批、专家论证专项施工方案〔含降水〕或爆破作业方案				
	2	超前地质预报是否符合相关规定，是否按设计要求及规范进行超前支护、加固或爱护地下管线等工程周边环境				

	3	暗挖工程是否显现严峻渗水,支护结构是否显现开裂情形				
	4	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据专门是否按规定采取措施;如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理				
模板支架	1	模板施工方案是否按要求编审;超过一定规模的模板支架是否专家论证通过				
	2	架体验收手续是否滞后				
	3	支撑体系搭设是否与方案一致〔立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等〕				
高处作业	1	悬挑式物料平台是否体会收后方投入使用,是否分吊运物料的类别设定配载限值				
	2	现场安全防护是否满足规范要求				
建筑起重机械	1	在用建筑起重机械是否按程序办理安装告知、使用登记及续期手续				
	2	是否签订定期爱护保养合同，每月是否按时进行了维保并记录				
	3	是否落实《深圳市建筑起重机械防台风安全技术规程》的相关规定				
	4	施工升降机防坠安全器是否在有效期内				
施工机具	1	平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、桩工机械投入使用前是否验收合格				

临时用电	1	临电施工组织设计、外电防护方案是否按规定编审				
	2	临时用电工程是否体会收合格				
	3	总包单位与分包单位是否签订临时用电治理协议，并明确各方相关责任				
	4	宿舍是否存在私拉乱接,使用大功率电器情形				
	5	现场电工是否按要求对电箱进行巡查并进行记录				
	6	有备用发电的总箱是否设置四极双头开关				
现场消防	1	现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置，办公、住宿类临时设施是否符合 A 级防火性能要求				
	2	消防水源设置是否满足规范要求				
	3	安全网是否经抽样送检〔含阻燃性能指标〕合格后方投入使用				
	4	在未竣工的工程内是否设置职员集体宿舍				
是否存在日检未发觉的问题						

现场存在的其他问题	
总体评判	
检查人员签名	姓名：职务:；姓名：职务:；姓名：职务:；姓名：职务:；姓名：职务： 检查日期：

备注：1.本表为施工项目部每周自查表。

2.在完成本表内容的基础上，仍需按«建筑施工安全检查标准»〔JGJ59-2020〕及相关专业规范做好检查工作。

3.项目部安全周检应对本表内容进行检查，同时应对项目安全小组日检工作质量、隐患整改和现场实体安全状况进行检查。

4.检查中发觉的隐患，应建立台账，按规定进行整改。

5.应依照检查情形，据实填报此表，并留存现场备查。

6.建设、监理单位负责人应参加施工项目部周检工作。

7.现场不涉及的检查内容，在“存在问题”栏填写“无此项”。

表三

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/806013241242010105