安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进场查验登记表

工程名称：　　施工单位：

序号	名称	型号规格	数量	许可证号	合格证号	检验报告结论	验收人	验收日期

项目负责人：　　专职安全员：　　专业监理：

填表人：　　填表日期：　　年　　月　　日

填　写　说　明

项目部采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件， 应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行检验，合格的方可使用。施工现场必须加强管理，并将经查验的安全防护用具、机构设备、施工机具及配件按要求分别填入《安全防护用具进场查验登记表》、《机械设备进场查验登记表》、《施工机具及配件进场查验登记表》内，各种证件分列附后，以备查验。

BBAQY2

塔式起重机基础验收表

工程名称			
施工单位		项目负责人	
分包单位		分包负责人	

检查（测）项目	检查（测）结果	结论
塔吊有基础设计方案 有基础设计图，按图纸放线定位		
路基允许承载力　　kN/m^2		
钢筋、预埋件是否符合设计要求 隐蔽验收记录是否齐全 预埋件（螺栓）定位尺寸，误差：-1～+1		
桩验收记录，地基持力层情况是否与方案一致		
基础平台平整度		
基础平台尺寸		
暗沟、防空洞、坑（有、无）		
排水沟（有、无）		
高压线（有、无）		
混凝土强度（附实验报告） 强度等级是否符合要求		
基础顶面标高是否符合要求 基础水平度误差，△≤L‰		

验收结论：

年　　月　　日

验收人签名	使用（施工、总包）单位	产权单位	安装单位
	项目技术负责人： 项目经理：		单位技术负责人：

监理单位意见：

专业监理工程师：　　年　　月　　日

建设单位意见：

建设单位项目负责人：　　年　　月　　日

BBAQY3

塔式起重机安装验收表

工程名称						
施工单位				项目负责人		
安装单位				安装资格情况		
检测单位			检测报告编号			
设备名称		规格型号		编号		
安装高度	m	回转半径	m	最大起重量		
安装时间	年 月 日		验收时间	年 月 日		

序号	检查项目	检查内容与要求	实测实量实查	验收结果
一	资料部分	起重机械基础（隐蔽工程）验收记录		
		塔式起重机垂直度测量记录		
		经审批的安装（拆除）方案		
		有健全的安全管理制度和岗位责任制		
		有荷载警示标志牌，限载标志牌，操作规程牌，验收合格牌		
		司机、指挥人员已接受技术交底、持证上岗资料		
二	结构部分	各结构防腐好，主要受力构件断面腐蚀深度应不大于原尺寸的 10%；各部连接螺栓、销、轴紧固牢靠		
		安全防护装置安装齐全		
		塔式起重机塔身轴心对支承面的侧向垂直度：新机偏差不大于 1/1000，旧机偏差不大于 3/1000，基础无积水		
三	机械部分	减速机构无明响、无漏油，各刹车装置灵敏可靠		
		联轴器无裂纹，联结牢靠，运行无异响		
		各滑轮、滚轮完好，无过度磨损		
		钢丝绳润滑良好，符合国家安全使用规定		
		吊钩不得有裂纹，不得焊补，磨损和变形不得超标准		
四	安全距离防护塔机电路	塔机金属结构任何部位与架空输电线的安全距离应符合规定，否则应有可靠的防护		
		塔机设专用电箱，由专用电缆供电，进线端设断路器，垂直输送电缆应按规定间隔固定；避雷线的接地符合标准要求；主电路、控制电路的绝缘电阻符合标准要求		
五	安全装置	力矩限制器、起重量限制器、回转限位灵敏可靠 起升高度限位器、变幅小车行程限位器灵敏可靠		
		吊钩防脱钩保险装置和卷筒保险装置完整可靠		
检测结论		（附检测报告）		
验收结论				

验收人签 名	施工（使用）单位	产权单位	安装单位
	年 月 日	单位技术负责人： 年 月 日	单位技术负责人： 年 月 日

监理单位意见：	建设单位意见：
项目总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

BBAQY4

起重吊装安装验收表

工程名称				
施工单位			项目负责人	
分包单位			分包负责人	
安装单位			安装资格情况	
检测单位		资质证号		

序号	检查项目	检查内容与要求	实测实量实查	验收结果
一	资料部分	施工单位有专业资质，作业人员持证上岗		
		有施工方案，针对性强，审批手续完备		
		有安全操作规程及安全技术交底记录		
二	起重机	起重机符合施工方案要求		
		经检测合格		
		超高限位器、力矩限制器、臂杆幅度指示器、吊钩保险装置符合要求		
三	起重扒杆	应符合作业工艺要求		
		规格尺寸通过设计计算确定，并经上级技术部门审批		
		材料、尺寸及组装形式符合设计并经检测合格		
		经 1.2 倍额定荷载试吊确认符合要求		
		钢丝绳、缆风绳、地锚等符合施工方案要求		
检测结论		（附检测报告）		
验收结论				
验收人签名	总包单位 年 月 日	分包单位 年 月 日	出租单位 年 月 日	安装单位 年 月 日
监理单位意见： 专业监理工程师：　　年　月　日				
建设单位意见： 项目负责人：　　年　月　日				

BBAQY5

施工机具安装验收表

工程名称				
施工单位			项目负责人	
监理单位			项目总监	
安装单位			安装资格情况	
机具安装位置		验收日期		

序号	检查项目	检查内容与要求	实测实量实查	验收结果
一	平刨	外露转动部分必须有防护罩，刀刃外装有护手防护装置，露天放置要有防雨棚		
		刀片和刀片螺丝的硬度、重量必须一致，刀架夹板必须平整贴紧，合金刀片焊缝的高度不得超出刀头，刀片紧固螺丝应按入刀片槽内，槽端离刀背不得小于10mm		
		平刨必须单独使用一台电动机，不得与其他机械合用一台电机		
		漏电保护开头灵敏、匹配，保护接零符合要求		
		挂设安全技术操作规程牌		
二	圆盘锯	锯片必须平整，不应有裂纹，锯齿应尖锐，不得连续缺齿两个		
		锯盘护罩、分料器（锯尾刀）、防护挡板安全装置齐全有效		
		传动部位防护罩齐全牢固		
		操作必须用单向密封式电动开关		
		漏电保护开关灵敏、匹配，保护接零下确可靠		
		挂设安全技术操作规程牌		
三	钢筋机械	钢筋机械包括：钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋冷拉机、预应力钢筋拉伸机、钢筋调直机等		
		机械的安装必须稳固，保持水平位置		
		传动机构间隙符合要求，齿轮啮合和滑动部位润滑良好，运行无异响，外露传动部分有防护罩		
		室外安装应有防雨棚，机旁应有存放材料、半成品的场地。场地两端外侧应有防护栏杆和警告标志		
		漏电保护开关灵敏、匹配保护接零正确可靠		
四	搅拌机	机体安装和作业平台平稳，有防雨操作棚		
		传动部位有防护罩，离合器、制动器、钢丝绳等符合规定		
		操作手柄有保险装置		
		料斗保险挂钩齐全完好		
		挂设安全技术操作规程		
		应设置专用开关箱，保护接零正确可靠，漏电保护器灵敏、匹配		

BBAQY5

施工机具安装验收表（续表）

序号	检查项目	检查内容与要求	实测实量实查	验收结果
五	电焊机	电焊机应设置专用开关箱，装置隔离开关、自动开关、漏电保护开关，弧焊机防触电保护器灵敏可靠		
		一次侧电源线不应大于 5m，进线处必须设置防护罩		
		电焊机露天放置应有防雨棚		
		焊把线接头不得超过 3 处或绝缘老化		
		保护接零正确、可靠		
		挂设安全技术操作规程		
六	潜水泵	潜水泵应绝缘可靠设置专用开关箱。漏电保护器额定漏电动作电流不大于 15mA、动作时间 0.1s 并灵敏可靠		
		保护接零正确可靠		
七	打桩机	有产品质量合格证		
		机组成员有安全培训上岗证，操作手有特殊工种证		
		距离附近高压线在安全操作距离内		
		机械性能良好，符合说明书中技术指标		
		机械维修保养及时并做到调整、紧固、润滑、防腐、清洁好		
		安全防护装置齐全有效		
		传动部件连接可靠，运行良好		
		监测指示仪表警报器、照明灯完整无损		
		超高限位装置齐全可靠		
		打桩机应设专用电箱，漏电保护器灵敏匹配，接零保护正确		
		挂设安全技术操作规程		
检测结论				
验收主体签名盖章	总包单位 年 月 日	分包单位 年 月 日	产权（出租）单位 年 月 日	安装单位 年 月 日
监理单位意见： 专业监理工程师：　　年 月 日				
建设单位意见： 项目负责人：　　年 月 日				

BBAQY6

移动式钢平台验收记录

工程名称	重庆百吉四兴机械厂食堂及倒班楼工程		
施工单位	重庆顺禄建筑有限公司	项目负责人	江　泓
监理单位	重庆海发监理建设有限公司	项目总监	段华强
施工执行标准及编号			
安装验收部位：			

序号	检查项目	检 查 内 容 与 要 求	实测实量实查	验收结 果
一	施工方案	卸料平台有无设计计算和审批方案		
二	材质	平台的型钢材质与焊接必须符合设计要求		
		钢管及扣件有出厂质量合格证，无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀		
		制作平台的吊环,夹具,钢丝绳是否符合要求		
		制作平台的吊环,夹具,钢丝绳是否符合要求		
三	安装	平台竹跳板的铺设是否符合要求		
		卸料平台两侧搭设不低于 1.2m 高的防护栏杆和挡脚板		
		是否按规定悬挂限重标牌		

验收结论： 年　　月　　日			
验收主体 签名 盖章	施工单位意见： 年　月　日	监理单位意见： 专业监理工程师： 年　月　日	建设单位意见： 项目负责人： 年　月　日

BBAQY7

悬挑式脚手架验收表

工程名称					
施工单位			项目负责人		
监理单位			项目总监		
施工执行标准及编号					
验收部位：		搭设高度： m		材质型号：	
序号	检查项目	检查内容与要求		实测实量实查	验收结果
一	资料部分	施工单位有专业资质，架子工经培训持证上岗			
		有施工方案，具体和指导性强 有设计计算书，审批手续完备			
		脚手架分段搭设分段验收，资料齐全			
		有安全操作规程及安全技术交底记录			
二	架体稳定	外挑杆件与建筑结构连接采用焊接或螺栓连接，不得采用扣件连接			
		悬挑梁安装符合设计要求			
		立杆底部牢固			
		架体与建筑结构拉接，垂直不大于二步，水平不大于三跨			
三	安全防仿	施工层外侧设置 1.2 高防护栏杆和 18cm 高的挡脚板			
		架体外侧用密目式安全网严密封闭			
		脚手板满铺、牢固，不得有探头板			
		作业层下用平网严密防护			
四	荷载	脚手架荷载不得超过规定			
验收结论： 年 月 日					
验收主体签名盖章	施工单位意见： 年 月 日	监理单位意见： 监理工程师： 年 月 日		建设单位意见： 项目负责人： 年 月 日	

BBAQY7
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/867132043016006134