综合布线信息点测试记录表

表 E4-5　　编号：01

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	2017 年 2 月 20 日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	位置	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A1F-1	1 层走道	3 层弱电间	62	√	20.6	5.1
3	JK-A1F-2	1 层走道	3 层弱电间	55	√	19.2	5.4
3	JK-A1F-3	1 层走道	3 层弱电间	50	√	19.8	4.8
4	JK-A1F-4	1 层走道	3 层弱电间	60	√	18	5.1
5	JK-A1F-5	1 层走道	3 层弱电间	70	√	22.1	5.9
6	JK-A1F-6	1 层走道	3 层弱电间	56	√	24.1	4.9
7	JK-A1F-7	1 层走道	3 层弱电间	48	√	24.1	4.9
8	JK-A1F-8	1 层走道	3 层弱电间	45	√	24.1	4.9
9	JK-A1F-9	1 层走道	3 层弱电间	58	√	24.1	4.9
10	JK-A1F-10	1 层走道	3 层弱电间	64	√	24.1	4.9
11	JK-A1F-11	1 层走道	3 层弱电间	43	√	24.1	4.9
12	JK-A1F-12	1 层走道	3 层弱电间	48	√	24.1	4.9
13	JK-A1F-13	1 层走道	3 层弱电间	47	√	24.1	4.9
14	JK-A1F-14	1 层走道	3 层弱电间	57	√	24.1	4.9
15	JK-A1F-15	1 层走道	3 层弱电间	62	√	20.6	5.1
16	JK-A1F-16	1 层走道	3 层弱电间	55	√	19.2	5.4
17	JK-A1F-17	1 层走道	3 层弱电间	50	√	19.8	4.8
18	JK-A1F-18	1 层走道	3 层弱电间	60	√	18	5.1
19	JK-A1F-19	1 层走道	3 层弱电间	70	√	22.1	5.9
20	JK-A1F-20	1 层走道	3 层弱电间	48	√	24.1	4.9
21	JK-A1F-21	1 层走道	3 层弱电间	45	√	24.3	4.8
22	JK-A1F-22	1 层走道	3 层弱电间	35	√	24.6	4.9
23	JK-A1F-23	1 层走道	3 层弱电间	32	√	26.5	5.9
24	JK-A1F-24	1 层走道	3 层弱电间	33	√	26.6	5.8
25	JK-A1F-25	1 层走道	3 层弱电间	31	√	27.1	6.7
26	JK-A1F-26	1 层走道	3 层弱电间	35	√	24.6	4.9
27	JK-A1F-27	1 层走道	3 层弱电间	32	√	26.5	5.9
28	JK-A1F-28	1 层走道	3 层弱电间	33	√	26.6	5.8
29	JK-A1F-29	1 层走道	3 层弱电间	31	√	27.1	4.9

30	JK-A1F-30	1 层走道	3 层弱电间	28	√	27.1	4.9
31	JK-A1F-31	1 层走道	3 层弱电间	54	√	20.3	4.9
32	JK-A1F-32	1 层走道	3 层弱电间	31	√	27.1	6.7
33	JK-A1F-33	1 层走道	3 层弱电间	28	√	27.1	2.7
34	JK-A1F-34	1 层走道	3 层弱电间	54	√	20.3	5.1
35	JK-A1F-35	1 层走道	3 层弱电间	31	√	27.1	6.7
36	AP-A1F-1	1 层走道	3 层弱电间	28	√	27.1	2.7
37	AP-A1F-2	1 层走道	3 层弱电间	54	√	20.3	5.1
38	AP-A1F-3	1 层走道	3 层弱电间	52	√	20.2	5.1
39	MJ-G-A1F-1	1 层弱电间	3 层弱电间	33	√	26.6	5.8
40	MJ-G-A1F-2	1 层弱电间	3 层弱电间	31	√	27.1	6.7
41	MJ-G-A1F-3	1 层弱电间	3 层弱电间	28	√	27.1	2.7
42	MJ-G-A1F-4	1 层弱电间	3 层弱电间	54	√	20.3	5.1
43	MJ-G-A1F-5	1 层弱电间	8 层弱电间	52	√	20.2	5.1
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点测试记录表

表 E4-5　　编号：02

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	2017 年 2 月 20 日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	位置	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A3F-1	3 层走道	3 层弱电间	62	√	20.6	5.1
3	JK-A3F-2	3 层走道	3 层弱电间	55	√	19.2	5.4
3	JK-A3F-3	3 层走道	3 层弱电间	50	√	19.8	4.8
4	JK-A3F-4	3 层走道	3 层弱电间	60	√	18	5.1
5	JK-A3F-5	3 层走道	3 层弱电间	70	√	22.1	5.9
6	JK-A3F-6	3 层走道	3 层弱电间	48	√	24.1	4.9
7	AP-A3F-1	3 层走道	3 层弱电间	45	√	24.3	4.8
8	AP-A3F-2	3 层走道	3 层弱电间	35	√	24.6	4.9
9	AP-A3F-3	3 层走道	3 层弱电间	32	√	26.5	5.9
10	MJ-G-A3F-1	1 层弱电间	3 层弱电间	33	√	26.6	5.8
11	MJ-G-A3F-2	1 层弱电间	3 层弱电间	31	√	27.1	6.7
12	MJ-G-A3F-3	1 层弱电间	3 层弱电间	28	√	27.1	2.7
13	MJ-G-A3F-4	3 层弱电间	3 层弱电间	54	√	20.3	5.1
14	MJ-G-A3F-5	3 层弱电间	8 层弱电间	52	√	20.2	5.1
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点测试记录表

表 E4-5　　编号：03

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	2017 年 2 月 20 日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	位置	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A5F-1	5 层走道	3 层弱电间	62	√	20.6	5.1
3	JK-A5F-2	5 层走道	3 层弱电间	55	√	19.2	5.4
3	JK-A5F-3	5 层走道	3 层弱电间	50	√	19.8	4.8
4	JK-A5F-4	5 层走道	3 层弱电间	60	√	18	5.1
5	JK-A5F-5	5 层走道	3 层弱电间	70	√	22.1	5.9
6	AP-A5F-1	5 层走道	3 层弱电间	48	√	24.1	4.9
7	AP-A5F-2	5 层走道	3 层弱电间	45	√	24.3	4.8
8	AP-A5F-3	5 层走道	3 层弱电间	35	√	24.6	4.9
9	MJ-G-A5F-1	1 层弱电间	3 层弱电间	32	√	26.5	5.9
10	MJ-G-A5F-2	1 层弱电间	3 层弱电间	33	√	26.6	5.8
11	MJ-G-A5F-3	1 层弱电间	3 层弱电间	31	√	27.1	6.7
12	MJ-G-A5F-4	1 层弱电间	3 层弱电间	28	√	27.1	2.7
13	MJ-G-A5F-5	5 层弱电间	3 层弱电间	54	√	20.3	5.1
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点测试记录表

表 E4-5　　编号：04

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	2017 年 2 月 20 日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	位置	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A6F-1	6 层走道	8 层弱电间	62	√	20.6	5.1
3	JK-A6F-2	6 层走道	8 层弱电间	55	√	19.2	5.4
3	JK-A6F-3	6 层走道	8 层弱电间	50	√	19.8	4.8
4	JK-A6F-4	6 层走道	8 层弱电间	60	√	18	5.1
5	JK-A6F-5	6 层走道	8 层弱电间	70	√	22.1	5.9
6	JK-A6F-6	6 层走道	8 层弱电间	48	√	24.1	4.9
7	JK-A6F-7	6 层走道	8 层弱电间	45	√	24.3	4.8
8	JK-A6F-8	6 层走道	8 层弱电间	35	√	24.6	4.9
9	JK-A6F-9	6 层走道	8 层弱电间	32	√	26.5	5.9
10	AP-A6F-1	6 层走道	8 层弱电间	33	√	26.6	5.8
11	AP-A6F-2	6 层走道	8 层弱电间	31	√	27.1	6.7
12	AP-A6F-3	6 层走道	8 层弱电间	28	√	27.1	2.7
13	MJ-G-A6F-1	6 层弱电间	8 层弱电间	54	√	20.3	5.1
14	MJ-G-A6F-2	6 层弱电间	8 层弱电间	52	√	20.2	5.1
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点测试记录表

表 E4-5　　编号：05

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	2017 年 2 月 20 日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	位置	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A7F-1	7 层走道	8 层弱电间	62	√	20.6	5.1
3	JK-A7F-2	7 层走道	8 层弱电间	55	√	19.2	5.4
3	JK-A7F-3	7 层走道	8 层弱电间	50	√	19.8	4.8
4	JK-A7F-4	7 层走道	8 层弱电间	60	√	18	5.1
5	JK-A7F-5	7 层走道	8 层弱电间	70	√	22.1	5.9
6	JK-A7F-6	7 层走道	8 层弱电间	48	√	24.1	4.9
7	JK-A7F-7	7 层走道	8 层弱电间	45	√	24.3	4.8
8	JK-A7F-8	7 层走道	8 层弱电间	35	√	24.6	4.9
9	JK-A7F-9	7 层走道	8 层弱电间	32	√	26.5	5.9
10	AP-A7F-1	7 层走道	8 层弱电间	33	√	26.6	5.8
11	AP-A7F-2	7 层走道	8 层弱电间	31	√	27.1	6.7
12	AP-A7F-3	7 层走道	8 层弱电间	28	√	27.1	2.7
13	MJ-G-A7F-1	7 层弱电间	8 层弱电间	54	√	20.3	5.1
14	MJ-G-A7F-2	7 层弱电间	8 层弱电间	52	√	20.2	5.1
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：06

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程	测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100

序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A8F-1	8层走道	8层弱电间	67	√	15.5	5.8
2	JK-A8F-2	8层走道	8层弱电间	55	√	20.2	4.8
3	JK-A8F-3	8层走道	8层弱电间	50	√	19.8	4.8
4	JK-A8F-4	8层走道	8层弱电间	60	√	20.2	4.8
5	JK-A8F-5	8层走道	8层弱电间	45	√	22.1	3.1
6	JK-A8F-6	8层走道	8层弱电间	40	√	24.1	4.9
7	JK-A8F-7	8层走道	8层弱电间	40	√	24.3	4.9
8	JK-A8F-8	8层走道	8层弱电间	37	√	24.6	4.9
9	JK-A8F-9	8层走道	8层弱电间	30	√	26.5	5.9
10	AP-A8F-1	8层走道	8层弱电间	31	√	26.6	5.8
11	AP-A8F-2	8层走道	8层弱电间	33	√	27	6.7
12	AP-A8F-3	8层走道	8层弱电间	28	√	27	2.7
13	MJ-G-A8F-1	8层弱电间	8层弱电间	52	√	20	5.1
14	MJ-G-A8F-2	8层弱电间	8层弱电间	50	√	20	5.1

测试结果: 测试通过

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：07

名称工程	光谷新世界工程A地块〔一标段〕弱电分包工程	测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100

序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A9F-1	9层走道	8层弱电间	62	√	16.5	4.8
2	JK-A9F-2	9层走道	8层弱电间	53	√	21.2	5.0
3	JK-A9F-3	9层走道	8层弱电间	54	√	20.8	4.8
4	JK-A9F-4	9层走道	8层弱电间	61	√	22.2	4.8
5	JK-A9F-5	9层走道	8层弱电间	42	√	22.1	3.1
6	JK-A9F-6	9层走道	8层弱电间	45	√	24.2	4.9
7	JK-A9F-7	9层走道	8层弱电间	46	√	24.3	4.7
8	JK-A9F-8	9层走道	8层弱电间	33	√	24.6	4.9
9	JK-A9F-9	9层走道	8层弱电间	34	√	25.5	5.9
10	AP-A9F-1	9层走道	8层弱电间	33	√	26.6	5.8
11	AP-A9F-2	9层走道	8层弱电间	34	√	26.8	6.7
12	AP-A9F-3	9层走道	8层弱电间	29	√	26.2	4.6
13	MJ-G-A9F-1	9层弱电间	8层弱电间	50	√	20.2	5.1
14	MJ-G-A9F-2	9层弱电间	8层弱电间	52	√	20.1	5.2

测试结果: 测试通过

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：08

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A10F-1	10 层走道	8 层弱电间	61	√	16.5	4.8
2	JK-A10F-2	10 层走道	8 层弱电间	52	√	21.2	5.0
3	JK-A10F-3	10 层走道	8 层弱电间	53	√	20.8	4.8
4	JK-A10F-4	10 层走道	8 层弱电间	60	√	23.4	4.9
5	JK-A10F-5	10 层走道	8 层弱电间	41	√	24.4	3.0
6	JK-A10F-6	10 层走道	8 层弱电间	43	√	23.5	5.9
7	JK-A10F-7	10 层走道	8 层弱电间	48	√	25.3	4.7
8	JK-A10F-8	10 层走道	8 层弱电间	37	√	25.6	5.9
9	JK-A10F-9	10 层走道	8 层弱电间	35	√	25.5	4.9
10	AP-A10F-1	10 层走道	8 层弱电间	37	√	24.6	4.8
11	AP-A10F-2	10 层走道	8 层弱电间	38	√	25.8	5.7
12	AP-A10F-3	10 层走道	8 层弱电间	28	√	25.2	5.6
13	MJ-G-A10F-1	10 层弱电间	8 层弱电间	51	√	22.2	4.1
14	MJ-G-A10F-2	10 层弱电间	8 层弱电间	50	√	21.1	5.2
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：09

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年 月 日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A11F-1	11 层走道	13 层弱电间	53	√	20.8	5.0
2	JK-A11F-2	11 层走道	13 层弱电间	60	√	23.4	4.8
3	JK-A11F-3	11 层走道	13 层弱电间	41	√	24.4	4.9
4	JK-A11F-4	11 层走道	13 层弱电间	43	√	23.5	3.0
5	JK-A11F-5	11 层走道	13 层弱电间	48	√	25.3	5.9
6	JK-A11F-6	11 层走道	13 层弱电间	37	√	25.6	4.7
7	JK-A11F-7	11 层走道	13 层弱电间	35	√	25.5	5.9
8	JK-A11F-8	11 层走道	13 层弱电间	37	√	24.6	4.9
9	JK-A11F-9	11 层走道	13 层弱电间	38	√	25.8	4.8
10	AP-A11F-1	11 层走道	13 层弱电间	28	√	25.2	5.7
11	AP-A11F-2	11 层走道	13 层弱电间	51	√	22.2	5.6
12	AP-A11F-3	11 层走道	13 层弱电间	50	√	21.1	4.1
13	MJ-G-A11F-1	11 层弱电间	13 层弱电间	60	√	24.1	5.2
14	MJ-G-A11F-2	11 层弱电间	13 层弱电间	47	√	32.8	4.4
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：10

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A12F-1	12 层走道	13 层弱电间	37	√	22.3	3.0
2	JK-A12F-2	12 层走道	13 层弱电间	38	√	23.5	5.9
3	JK-A12F-3	12 层走道	13 层弱电间	28	√	28.4	4.7
4	JK-A12F-4	12 层走道	13 层弱电间	51	√	25.3	5.9
5	JK-A12F-5	12 层走道	13 层弱电间	50	√	25.6	4.9
6	JK-A12F-6	12 层走道	13 层弱电间	60	√	25.5	4.8
7	JK-A12F-7	12 层走道	13 层弱电间	47	√	24.6	5.7
8	JK-A12F-8	12 层走道	13 层弱电间	38	√	25.8	5.6
9	JK-A12F-9	12 层走道	13 层弱电间	34	√	25.2	4.1
10	AP-A12F-1	12 层走道	13 层弱电间	41	√	22.2	5.2
11	AP-A12F-2	12 层走道	13 层弱电间	56	√	21.1	4.4
12	AP-A12F-3	12 层走道	13 层弱电间	23	√	24.1	3.8
13	MJ-G-A12F-1	12 层弱电间	13 层弱电间	45	√	32.8	4.2
14	MJ-G-A12F-2	12 层弱电间	13 层弱电间	67	√	23.5	3.3
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：11

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A13F-1	13 层走道	13 层弱电间	28	√	21.1	4.9
2	JK-A13F-2	13 层走道	13 层弱电间	51	√	24.1	4.8
3	JK-A13F-3	13 层走道	13 层弱电间	50	√	32.8	5.7
4	JK-A13F-4	13 层走道	13 层弱电间	60	√	23.5	5.6
5	JK-A13F-5	13 层走道	13 层弱电间	47	√	21.1	4.1
6	JK-A13F-6	13 层走道	13 层弱电间	38	√	25.5	5.2
7	JK-A13F-7	13 层走道	13 层弱电间	34	√	24.6	4.4
8	JK-A13F-8	13 层走道	13 层弱电间	41	√	25.8	3.8
9	JK-A13F-9	13 层走道	13 层弱电间	56	√	25.2	4.2
10	AP-A13F-1	13 层走道	13 层弱电间	23	√	22.2	3.3
11	AP-A13F-2	13 层走道	13 层弱电间	45	√	23.4	4.8
12	AP-A13F-3	13 层走道	13 层弱电间	67	√	22.1	5.1
13	MJ-G-A13F-1	13 层弱电间	13 层弱电间	50	√	27.4	3.9
14	MJ-G-A13F-2	13 层弱电间	13 层弱电间	51	√	34.5	4.3
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：12

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年 月 日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A14F-1	14 层走道	13 层弱电间	48	√	24.1	4.1
2	JK-A14F-2	14 层走道	13 层弱电间	41	√	32.8	5.2
3	JK-A14F-3	14 层走道	13 层弱电间	50	√	23.5	4.4
4	JK-A14F-4	14 层走道	13 层弱电间	60	√	21.1	3.8
5	JK-A14F-5	14 层走道	13 层弱电间	57	√	25.5	4.2
6	JK-A14F-6	14 层走道	13 层弱电间	38	√	24.6	3.3
7	JK-A14F-7	14 层走道	13 层弱电间	44	√	25.8	4.8
8	JK-A14F-8	14 层走道	13 层弱电间	51	√	25.2	5.1
9	JK-A14F-9	14 层走道	13 层弱电间	46	√	22.2	3.9
10	AP-A14F-1	14 层走道	13 层弱电间	45	√	23.4	4.3
11	AP-A14F-2	14 层走道	13 层弱电间	43	√	32.3	4.6
12	AP-A14F-3	14 层走道	13 层弱电间	66	√	33.5	5.6
13	MJ-G-A14F-1	14 层弱电间	13 层弱电间	43	√	26.7	6.1
14	MJ-G-A14F-2	14 层弱电间	13 层弱电间	32	√	32.1	5.8
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5 编号：13

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程	测试时间	年 月 日	仪表型号	MS2-100

序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A15F-1	15 层走道	13 层弱电间	60	√	23.5	4.1
2	JK-A15F-2	15 层走道	13 层弱电间	57	√	21.1	5.2
3	JK-A15F-3	15 层走道	13 层弱电间	38	√	25.5	3.8
4	JK-A15F-4	15 层走道	13 层弱电间	44	√	24.6	4.4
5	JK-A15F-5	15 层走道	13 层弱电间	51	√	25.8	3.3
6	JK-A15F-6	15 层走道	13 层弱电间	46	√	25.2	4.8
7	JK-A15F-7	15 层走道	13 层弱电间	45	√	22.2	5.1
8	JK-A15F-8	15 层走道	13 层弱电间	43	√	23.4	3.9
9	JK-A15F-9	15 层走道	13 层弱电间	66	√	32.3	4.3
10	AP-A15F-1	15 层走道	13 层弱电间	43	√	33.5	4.6
11	AP-A15F-2	15 层走道	13 层弱电间	32	√	26.7	5.6
12	AP-A15F-3	15 层走道	13 层弱电间	48	√	32.1	6.1
13	MJ-G-A15F-1	15 层弱电间	13 层弱电间	39	√	30.9	5.8
14	MJ-G-A15F-2	15 层弱电间	13 层弱电间	56	√	23.5	4.4
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：14

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
	点编号	房间号	设备房号		接线正确	衰减〔dB〕	

序号				长度〔m〕			近端串扰〔dB〕
1	JK-A16F-1	16 层走道	18 层弱电间	66	√	25.8	3.3
2	JK-A16F-2	16 层走道	18 层弱电间	43	√	25.2	4.8
3	JK-A16F-3	16 层走道	18 层弱电间	32	√	22.2	5.1
4	JK-A16F-4	16 层走道	18 层弱电间	48	√	23.4	3.9
5	JK-A16F-5	16 层走道	18 层弱电间	39	√	32.3	4.3
6	JK-A16F-6	16 层走道	18 层弱电间	56	√	33.5	4.6
7	JK-A16F-7	16 层走道	18 层弱电间	66	√	26.7	5.6
8	JK-A16F-8	16 层走道	18 层弱电间	43	√	25.8	6.1
9	JK-A16F-9	16 层走道	18 层弱电间	32	√	25.2	5.8
10	AP-A16F-1	16 层走道	18 层弱电间	48	√	22.2	4.4
11	AP-A16F-2	16 层走道	18 层弱电间	39	√	23.4	3.4
12	AP-A16F-3	16 层走道	18 层弱电间	56	√	32.3	5.8
13	MJ-G-A16F-1	16 层弱电间	18 层弱电间	32	√	33.5	5.6
14	MJ-G-A16F-2	16 层弱电间	18 层弱电间	34	√	26.7	4.7
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：15

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
序	点编号	房间号	设备房号	长度	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰

号				〔m〕			〔dB〕

1	JK-A17F-1	17 层走道	18 层弱电间	66	√	25.8	3.3
2	JK-A17F-2	17 层走道	18 层弱电间	43	√	25.2	4.8
3	JK-A17F-3	17 层走道	18 层弱电间	32	√	22.2	5.1
4	JK-A17F-4	17 层走道	18 层弱电间	48	√	23.4	3.9
5	JK-A17F-5	17 层走道	18 层弱电间	39	√	32.3	4.3
6	JK-A17F-6	17 层走道	18 层弱电间	56	√	33.5	4.6
7	JK-A17F-7	17 层走道	18 层弱电间	66	√	26.7	5.6
8	JK-A17F-8	17 层走道	18 层弱电间	43	√	25.8	6.1
9	JK-A17F-9	17 层走道	18 层弱电间	32	√	25.2	5.8
10	AP-A17F-1	17 层走道	18 层弱电间	48	√	22.2	4.4
11	AP-A17F-2	17 层走道	18 层弱电间	39	√	23.4	3.4
12	AP-A17F-3	17 层走道	18 层弱电间	56	√	32.3	5.8
13	MJ-G-A17F-1	17 层弱电间	18 层弱电间	32	√	33.5	5.6
14	MJ-G-A17F-2	17 层弱电间	18 层弱电间	34	√	26.7	4.7
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：16

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A18F-1	18 层走道	18 层弱电间	32	√	24.8	4.3

2	JK-A18F-2	18 层走道	18 层弱电间	48	√	23.2	5.8
3	JK-A18F-3	18 层走道	18 层弱电间	39	√	22.3	6.1
4	JK-A18F-4	18 层走道	18 层弱电间	56	√	21.3	4.9
5	JK-A18F-5	18 层走道	18 层弱电间	66	√	36.3	3.3
6	JK-A18F-6	18 层走道	18 层弱电间	43	√	37.5	4.6
7	JK-A18F-7	18 层走道	18 层弱电间	32	√	28.7	3.6
8	JK-A18F-8	18 层走道	18 层弱电间	48	√	29.8	6.1
9	JK-A18F-9	18 层走道	18 层弱电间	39	√	29.2	5.8
10	AP-A18F-1	18 层走道	18 层弱电间	56	√	23.2	4.4
11	AP-A18F-2	18 层走道	18 层弱电间	32	√	23.4	3.4
12	AP-A18F-3	18 层走道	18 层弱电间	34	√	32.3	5.8
13	MJ-G-A18F-1	18 层弱电间	18 层弱电间	50	√	33.5	5.6
14	MJ-G-A18F-2	18 层弱电间	18 层弱电间	45	√	26.7	4.7

测试结果: 测试通过

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：17

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A19F-1	19 层走道	19 层弱电间	62	√	16.5	4.8
2	JK-A19F-2	19 层走道	19 层弱电间	53	√	21.2	5.0

3	JK-A19F-3	19 层走道	19 层弱电间	54	√	20.8	4.8
4	JK-A19F-4	19 层走道	19 层弱电间	61	√	22.2	4.8
5	JK-A19F-5	19 层走道	19 层弱电间	42	√	22.1	3.1
6	JK-A19F-6	19 层走道	19 层弱电间	45	√	24.2	4.9
7	JK-A19F-7	19 层走道	19 层弱电间	46	√	24.3	4.7
8	JK-A19F-8	19 层走道	19 层弱电间	33	√	24.6	4.9
9	JK-A19F-9	19 层走道	19 层弱电间	34	√	25.5	5.9
10	AP-A19F-1	19 层走道	19 层弱电间	33	√	26.6	5.8
11	AP-A19F-2	19 层走道	19 层弱电间	34	√	26.8	6.7
12	AP-A19F-3	19 层走道	19 层弱电间	29	√	26.2	4.6
13	MJ-G-A19F-1	19 层弱电间	19 层弱电间	50	√	20.2	5.1
14	MJ-G-A19F-2	19 层弱电间	19 层弱电间	52	√	20.1	5.2
测试结果: 测试通过							

参加人员签字	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份	
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：18

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕
1	JK-A20F-1	20 层走道	18 层弱电间	53	√	21.2	5.0
2	JK-A20F-2	20 层走道	18 层弱电间	54	√	20.8	4.8
3	JK-A20F-3	20 层走道	18 层弱电间	61	√	22.2	4.8

4	JK-A20F-4	20 层走道	18 层弱电间	42	√	22.1	3.1
5	JK-A20F-5	20 层走道	18 层弱电间	45	√	24.2	4.9
6	JK-A20F-6	20 层走道	18 层弱电间	46	√	24.3	4.7
7	JK-A20F-7	20 层走道	18 层弱电间	33	√	24.6	4.9
8	JK-A20F-8	20 层走道	18 层弱电间	34	√	25.5	5.9
9	JK-A20F-9	20 层走道	18 层弱电间	33	√	26.6	5.8
10	JK-A20F-10	20 层走道	18 层弱电间	33	√	26.6	5.8
11	AP-A20F-1	20 层走道	18 层弱电间	34	√	26.8	6.7
12	AP-A20F-2	20 层走道	18 层弱电间	29	√	26.2	4.6
13	AP-A20F-3	20 层走道	18 层弱电间	50	√	20.2	5.1
14	MJ-G-A20F-1	20 层弱电间	18 层弱电间	52	√	20.1	5.2
15	MJ-G-A20F-2	20 层弱电间	18 层弱电间	33	√	24.3	4.7
16	MJ-G-A20F-3	20 层弱电间	18 层弱电间	34	√	24.6	4.9
17	MJ-G-A20F-4	20 层弱电间	18 层弱电间	29	√	25.5	5.9
18	MJ-G-A20F-5	20 层弱电间	18 层弱电间	50	√	26.6	5.8
19	MJ-G-A20F-6	20 层弱电间	18 层弱电间	52	√	26.6	5.8
20	MJ-G-A20F-7	20 层弱电间	18 层弱电间	64	√	26.6	5.8

测试结果: 测试通过

	建设(监理)单位	施工单位	武汉网信机电工程股份

参加人员签字				
		技术负责人	质检员	工长

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一分。

综合布线信息点抽检测试记录表

表 E4-5　　编号：19

名称工程	光谷新世界工程 A 地块〔一标段〕弱电分包工程			测试时间	年　月　日	仪表型号	MS2-100
序号	点编号	房间号	设备房号	长度〔m〕	接线正确	衰减〔dB〕	近端串扰〔dB〕

1	JK-A21F-1	21 层走道	23 层弱电间	53	√	21.2	5.0
2	JK-A21F-2	21 层走道	23 层弱电间	54	√	20.8	4.8
3	JK-A21F-3	21 层走道	23 层弱电间	61	√	22.2	4.8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/966235045004010215