

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：01

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 4 月 26 日～202X 年 5 月 2 日）			序 号	下周进度计划安排（202X 年 5 月 3 日～202X 年 5 月 9 日）
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	施工降水具备土方开挖施工条件	完成	1	土方开挖手续完成并开始土方开挖作业
2	土方开挖手续申办工作	未完成	2	基坑支护队伍进场，北侧边坡开始土钉成孔施工
3	施工道路两侧路边石砌筑完成	完成	3	扬尘监控系统及电子公示牌安装完成
			4	工程施工轴网布置完成
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。				
2、质量：支护原材料控制。				
3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）未完成进度计划所采取的措施	
周边居民（学院老师）的施工扰民投诉问题，我方已张贴安民告示，甲方还需协调。			为加快施工进度，五一假期结束上班后抓紧办理土方开挖手续申办工作，尽快组织土方开挖，增加土方机械设备和车辆，加快施工进度。	

编制：

审核：

施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部

年 月 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：02

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 5 月 3 日～202X 年 5 月 9 日）			序号	下周进度计划安排（202X 年 5 月 10 日～202X 年 5 月 16 日）
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	土方开挖手续完成并开始土方开挖作业	未完成	1	基坑降水正常进行
2	基坑支护队伍进场，北侧边坡开始土钉成孔施工	完成	2	土方开挖手续完成并开始土方开挖作业，第一层土方完成 20%
3	扬尘监控系统及电子公示牌安装完成	完成	3	北侧边坡基坑支护第一步施工完成
4	工程施工轴网布置完成	完成	4	钢筋、商混及防水材料三方确认
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）未完成进度计划所采取的措施	
1、周边居民（学院老师）的施工扰民投诉问题，我方已张贴安民告示，甲方还需协调。 2、基坑监测问题：根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》之第四章 现场安全管理第二十条 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。 建设单位应提前联系安排。 3、土方外运问题：按投标清单描述优质土运往新校区建设单位指定地点堆放，请建设单位配合办理渣土消纳申报手续，否则无法将本工程优质土运往新校区，施工单位只能自行寻找渣土消纳地点，建设单位应对土方运距予以签证，将来本项目回填及种植土土源由建设单位予以解决。 4、土壤氡浓度检测：请建设单位提前联系安排。			土方开挖手续办理完成后，立即组织土方开挖，增加土方机械设备和车辆，加班加点加快施工进度。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 年 月 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：03

(一) 进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 5 月 10 日～202X 年 5 月 16 日）			序号	下周进度计划安排（202X 年 5 月 17 日～202X 年 5 月 23 日）
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	基坑降水正常进行	完成	1	基坑降水正常进行
2	土方开挖手续完成并开始土方开挖作业，第一层土方完成 20%	完成	2	基坑轻型井点布设完成并完成北侧 1/2 降水工作，具备大面积开挖条件，开挖第二层土方
3	北侧边坡基坑支护第一步施工完成	完成	3	基坑边坡支护第一步施工全部完成
4	钢筋、商混及防水材料三方确认	未完成	4	钢筋、商混及防水材料三方确认
(二) 质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
(三) 需建设（监理）单位协调解决的问题			(四) 未完成进度计划所采取的措施	
1、土方外运问题：请建设单位解决新校区土方运输、堆放问题，包括南门门卫、后勤等部门的协调、配合问题，力争今天下午机械设备进入土场进行场地平整、垃圾掩埋等工作。 2、土壤氡浓度检测：请建设单位提前联系安排。 3、请建设单位安排办理第一次工程款拨付手续（开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，即合同价款的 0.89%）。			第二步轻型井点降水完成后，立即组织第二层土方开挖，增加土方机械设备和车辆，加班加点加快施工进度。	

编制：

审核：

施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部

年 月 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：04

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 5 月 17 日～202X 年 5 月 23 日）			序号	下周进度计划安排（202X 年 5 月 24 日～202X 年 5 月 30 日）
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	基坑降水正常进行	完成	1	基坑降水正常进行
2	基坑轻型井点布设完成并完成北侧 1/2 降水工作，具备大面积开挖条件，开挖第二层土方	完成	2	基坑轻型井点布设全部完成， I 区土方施工完成
3	基坑边坡支护第一步施工全部完成	完成	3	基坑北侧边坡支护第二步施工完成
4	钢筋、商混及防水材料三方确认	未完成		
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）未完成进度计划所采取的措施	
一、关于临时用电问题： 1、目前，基坑管井及轻型井点降水已正常进行并取得了理想的效果，临时用电的不间断供应特别重要，否则降水将前功尽弃，造成不可估量的损失和后果，在以后的施工过程中，建设单位若须停电，必须提前 24 小时告知我方，以便采取应急措施。 2、电费：供电局对学院实行峰谷收费，我们如何计量？ 二、挖土扰民挖土：还需建设单位与施工单位共同努力！			利用目前天气晴好的有利条件，积极组织第二层土方开挖，增加土方机械设备和车辆，加班加点加快施工进度。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 年 月 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：05

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 5 月 24 日～202X 年 5 月 30 日）			序号	下周进度计划安排（202X 年 5 月 31 日～202X 年 6 月 6 日）
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	基坑降水正常进行	正常	1	基坑降水正常进行
2	基坑轻型井点布设全部完成， I 区土方施工完成	完成 80%	2	I 区土方施工完成，具备基槽验收条件。
3	基坑北侧边坡支护第二步施工完成	完成	3	II 区土方施工开始进行，完成 20%
			4	基坑东侧边坡支护第二步施工完成
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）计划采取的赶工措施	
一、工程施工分区流水施工问题： 由于本工程地下部分单层面积较大，我单位计划按后浇带分区分段组织流水施工，I 区土方完成清槽后进行验槽，望相关各方给与大力支持。 二、高考期间施工问题： 高考期间若政府部门要求停工，请建设单位给与工期签证。			利用目前天气晴好的有利条件，尽快完成 I 区验槽，进行 II 区土方施工，为下道工序施工创造条件。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 202X 年 5 月 31 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：06

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 5 月 31 日～202X 年 6 月 6 日）			序号	下周进度计划安排（202X 年 6 月 7 日～202X 年 6 月 13 日）
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	基坑降水正常进行	正常	1	I 区土方施工完成进行基槽验收。
2	I 区土方施工完成，具备基槽验收条件。	完成	2	II 区土方施工完成 50%
3	II 区土方施工开始进行，完成 20%	完成	3	基坑西侧边坡支护第二步施工完成
4	基坑东侧边坡支护第二步施工完成	完成	4	2#塔吊安装完成。
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）计划采取的赶工措施	
1、本周钢筋、商砼、防水卷材确认； 2、周二人防质监站交底会，周四 I 区基槽验收，请建设、监理单位予以安排组织，我方积极配合； 3、关于新校区西围墙出土问题：西围墙大门已安装，门口处已硬化，请建设单位协调政府关系，以便尽快出土。			利用目前天气晴好的有利条件，尽快完成 I 区验槽，进行 II 区土方施工，为下道工序施工创造条件。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 202X 年 6 月 7 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：07

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 6 月 7 日～202X 年 6 月 13 日）			序号	下周进度计划安排(202X 年 6 月 14 日～202X 年 6 月 20 日)
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	I 区土方施工完成进行基槽验收。	正常	1	I 区 C15 垫层施工完成。
2	II 区土方施工完成 50%	完成	2	II 区土方施工完成 80%
3	基坑西侧边坡支护第二步施工完成	完成	3	基坑南侧边坡支护第二步施工完成
4	2#塔吊安装完成。	未完成	4	1#、2#塔吊安装完成。
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）计划采取的赶工措施	
1、本周钢筋、商砼、防水卷材确认； 2、周二人防质监站交底会，周四 I 区基槽验收，请建设、监理单位予以安排组织，我方积极配合； 3、关于新校区西围墙出土问题：西围墙大门已安装，门口处已硬化，请建设单位协调政府关系，以便尽快出土。			利用目前天气晴好的有利条件，尽快完成 I 区验槽，进行 II 区土方施工，为下道工序施工创造条件。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 202X 年 6 月 14 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：08

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 6 月 14 日～202X 年 6 月 20 日）			序号	下周进度计划安排(202X 年 6 月 21 日～202X 年 6 月 27 日)
序号	工 作 内 容	实际完成情况		
1	I 区 C15 垫层施工完成。	完 成	1	I 区基础砖胎膜砌筑完成，具备 SBS 防水卷材施工条件。
2	II 区土方施工完成 80%	完 成	2	II、III 区土方施工完成，具备基槽验收条件。
3	基坑南侧边坡支护第二步施工完成	完 成	3	4#塔吊安装完成。
4	1#、2#塔吊安装完成。	完 成		
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）计划采取的赶工措施	
1、钢筋、防水材料等考察资料已上报建设单位基建处，请尽快安排考察确认； 2、建议：建设单位简化材料考察流程，避免因材料确认工作影响下一步工程的顺利进展。			天气转晴，安排专人进行基坑积水排除，尽快完成 II、III 区基槽土方清理，创造基槽验收条件，为下道工序施工创造条件。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 202X 年 6 月 21 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：09

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 6 月 21 日～202X 年 6 月 27 日）			下周进度计划安排（202X 年 6 月 28 日～202X 年 7 月 4 日）	
序号	工 作 内 容	完成情况	序号	工 作 安 排
1	I 区基础砖胎膜砌筑完成，具备 SBS 防水施工条件。	完 成	1	II 区基础砖胎膜砌筑完成，具备 SBS 防水卷材施工条件。
2	II、III 区部分土方施工完成，具备基槽验收条件。	完 成	2	III 区土方施工完成，基本具备基槽验收条件。
			3	4#塔吊安装完成。
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。 2、质量：支护原材料控制。 3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）计划采取的赶工措施	
建议： 1、建设单位确定需要考察材料的范围； 2、简化材料考察流程，确保工程的顺利进展。			加班加点进行III区基槽土方清理，创造基槽验收条件，为下道工序施工创造条件。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 202X 年 6 月 28 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：10

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 6 月 28 日～202X 年 7 月 4 日）			下周进度计划安排（202X 年 7 月 5 日～202X 年 7 月 11 日）	
序号	工 作 内 容	完成情况	序号	工 作 安 排
1	II 区基础砖胎膜砌筑完成，具备 SBS 防水施工条件。	完 成	1	I 区 SBS 防水施工完
2	III 区土方施工完成，基本具备基槽验收条件。	完 成	2	III 区垫层施工完成，砖胎膜砌筑完成 50%。
3	4#塔吊安装完成。	未完成	3	4#塔吊安装完成。
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。				
2、质量：严格按照施工图纸及施工规范要求施工，加强质量管控，确保施工质量。				
3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）计划采取的赶工措施	
建议： 建设、监理、施工三方需要进行考察的主要材料进行确定，简化材料考察、验收流程，确保工程的顺利进展。			加班加点进行III、IV区基槽土方清理，创造基槽验收条件，为下道工序施工创造条件。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 202X 年 7 月 5 日

周例会汇报材料

工程名称：XX 学院工科综合实训中心项目

编号：11

（一）进 度 计 划				
上周进度计划（202X 年 7 月 5 日～202X 年 7 月 11 日）			下周进度计划安排（202X 年 7 月 12 日～202X 年 7 月 18 日）	
序号	工 作 内 容	完成情况	序号	工 作 安 排
1	I 区 SBS 防水施工完	完成 70%	1	I 区 SBS 防水及保护层施工完
2	III区垫层施工完成，砖胎膜砌筑完成 50%。	完 成	2	III区垫层已完部分砖胎膜砌筑完
3	4#塔吊安装完成。	完 成	3	IV区土方完，基槽清理完成 80%
（二）质量、安全汇报				
1、安全：临时用电线路、施工机械安全隐患排查处理。				
2、质量：严格按照施工图纸及施工规范要求施工，加强质量管控，确保施工质量。				
3、扬尘治理：严格执行施工现场“六个百分之百”要求，确保绿色施工。				
（三）需建设（监理）单位协调解决的问题			（四）计划采取的赶工措施	
			加班加点进行IV区基槽土方清理，创造基槽验收条件，为下道工序施工创造条件。	

编制： 审核： 施工单位：陕西 XX 安装集团有限公司 XX 学院工科综合实训中心项目经理部 202X 年 7 月 12 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/336055225044010235>